



2. számú melléklet a 4/F/G/4 sz. folyamatszabályzathoz

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

1. HIVATKOZÁS

Szerződés nyilvántartási száma: 2021.06.07., 1055/57-022/2020/1011

Szerződés tárgya: „Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái”

Projektkód (WBS kód) [amennyiben releváns]: BT01.02

Fedezetigazolás száma: BKK/2020/1039/1

2. SZERZŐDŐ FELEK

Egyfelől

Név:	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:	1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Adószám*:	23028966-4-44
Csoportazonosító szám:	17781372-5-44
TAO csoportazonosító szám:	17100061-6-44

a továbbiakban: BKK, másfelől

Név:	STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
Adószám*:	25355929-4-43
Csoportazonosító szám:	17780072-5-43
Bankszámlaszám:	Raiffeisen Bank Nyrt 12001008-01523729-00100002

a továbbiakban: Partner.

3. TELJESÍTÉS ADATAI

A Partner a teljesítés kapcsán az elvégzett munka ellenértékéről számla kiállítására és benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

Szolgáltatás megnevezése**	Nettó	ÁFA	Bruttó	Teljesítés időpontja/időszaka
Felmérés alapján elért 45%-os műszaki előrehaladás (a nettó vállalkozói díj 20%-a) 2. részszámla	457.455.322,- Ft	2007.évi CXXVII. tv 142. §-a alapján fordított adózás hatálya esik, így az ÁFA-t a Megrendelő fizeti.	457.455.322,- Ft	2021. november 30.

Alvállalkozói és fővállalkozói rész bontása [amennyiben releváns]:

Alvállalkozói rész (nettó)	285.495.685,- Ft
Fővállalkozói rész (nettó)	171.959.637,- Ft
Mindösszesen (nettó)	457.455.322,- Ft

Tárgyidőszakra vonatkozó kötbérek [amennyiben releváns]: **Nem releváns**

Fővállalkozói rész (bruttó)	Kötbér összege	Fővállalkozói rész kötbér összegével csökkentett összege (bruttó)
---	---	---

Alvállalkozói rész + kötbér összegével csökkentett fővállalkozói rész [amennyiben releváns]: **Nem releváns**

Mindösszesen (bruttó):	----
------------------------	------



*A BKK esetében az adószám, és csoportazonosító szám feltüntetése kötelező, míg a közösségi ügyletek esetében csak a közösségi csoportazonosító szám kötelező. A Partner esetében az adószám mellett a csoportazonosító szám feltüntetése is kötelező, amennyiben a Partner csoportos adóalanyiságot választott. Közöségi ügylet esetén a Partner közösségi adószámának vagy – amennyiben csoportos adóalanyiságot választott – a közösségi csoportazonosító számának feltüntetése kötelező.

**Ha részletjesítésről van szó, akkor ezt százalékosan is fel kell tüntetni a teljes szerződéshez viszonyítva.

A BKK hiánytalanul elfogadja a hivatkozott szerződés 12.1. pontja (2. számlázási ütem) szerinti teljesítést.

A feladat szerződésszerű teljesítését igazolom, jelen teljesítésigazolás alapján a Partner **457.455.322,- Ft, azaz négyszázötvenhétmillió-négyszázötvenötezer-háromszázhuszonkettő forint (nettó)** összegű számla benyújtására jogosult.

⁴A kötbér összege a számla összegéből a pénzügyi teljesítéskor levonásra kerül. A kötbér összegével csökkentett **utalandó** összeg Ft, **azaz** **forint**

(bruttó) 4. FIZETÉS MÓDJA

Bankszámlára történő átutalás.

Melléklet:

1. számú: Felmérési napló
2. számú: Alvállalkozói nyilatkozat

Kelt.: Budapest, 2021. december 06.

Kóczán László
műszaki ellenőr
Budapest Közút Zrt.

Bönisch Ferenc
Projektvezető
STR Mély- és Magasépítő Kft.

Horváth László
igazgató
Projektmegvalósítás
BKK Zrt.

Mamrus Péter
projektvezető
Infrastruktúra Projektiroda 2.
BKK Zrt.

¹ Kötbér esetén kell kitölteni.

BLANA LIZDA TÉR REKONSTRUKCIÓJA 2020.		1. számú táblázat		2. számú táblázat		Géngyűlt		
szávkód	leírás	Nettó összeg	Aktuális időszaki készlettség [%]	Aktuális időszaki teljesítés [Ft]	Aktuális időszaki készlettség [%]	Aktuális időszaki teljesítés [Ft]	Géngyűlt készlettség [%]	Géngyűlt teljesítés [Ft]
0/ÁLTALÁNOS TÉTELEK:		316 766 593 Ft	50%	157 748 681 Ft	22%	69 507 712 Ft	72%	227 256 394 Ft
1/ELŐSZÁM ALAPFELADATOK								
110	TÉR-térőbővítés	677 585 878 Ft	12%	80 056 228 Ft	10%	67 826 474 Ft	22%	147 882 702 Ft
111	ÖNT-Öntés	6 969 170 Ft	0%	- Ft	22%	1 558 484 Ft	22%	1 558 484 Ft
112	VZG-Vízgáztárolás, mértékgy (szákhálózat, vízfűtésk, vízvezeték, pártafió mértékgy)	148 773 653 Ft	17%	25 032 839 Ft	10%	15 029 599 Ft	27%	40 062 439 Ft
120	UTE-Útépítés (csomópont)	301 665 391 Ft	36%	109 587 237 Ft	20%	59 035 455 Ft	56%	168 622 692 Ft
121	KOR-forrasztotechnika	19 742 423 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
122	KUB - Kocsik jelzőberendezés	56 255 797 Ft	34%	19 240 779 Ft	61%	34 561 768 Ft	95%	53 802 547 Ft
123	FIB - Forrasztótechnikai alapfelmunkázatok	95 572 161 Ft	70%	66 679 978 Ft	29%	27 697 876 Ft	99%	94 377 854 Ft
160	TÉR-PMH-Térfigyelő kamera-hálózat	7 304 693 Ft	22%	1 585 076 Ft	28%	2 031 450 Ft	30%	3 616 526 Ft
161	BUK-BUKI kilométer figyelőkamera-hálózat átalakítása	2 948 296 Ft	22%	637 039 Ft	38%	1 109 204 Ft	59%	1 746 243 Ft
2 KÖZMŰVEK								
201	CSA-Csatlakozás	196 664 607 Ft	6%	11 084 416 Ft	27%	54 008 382 Ft	33%	65 092 798 Ft
202	VIZ-Vízvezeték kiújítás	46 552 076 Ft	21%	9 681 323 Ft	79%	36 645 349 Ft	100%	46 326 672 Ft
203	VZB-Vízbevezetés	18 286 546 Ft	0/09%	16 564 Ft	88%	16 102 731 Ft	88%	16 119 315 Ft
204	GAZ-Gáz korlátozóvédelmi berendezés áttelepítése	8 384 092 Ft	0%	- Ft	89%	7 481 351 Ft	89%	7 481 351 Ft
210	E04-Elektromos - ELMŰ 0,4 kv	4 870 556 Ft	0%	- Ft	95%	4 618 224 Ft	95%	4 618 224 Ft
211	E10-Elektromos - ELMŰ 10 kv	6 626 522 Ft	96%	6 374 190 Ft	0%	- Ft	96%	6 374 190 Ft
220	EAT-Elektromos - Autóvezető 0,4 kv-os mértékgy és mért áramú hálózat kiépítése	2 192 875 Ft	0%	- Ft	67%	1 459 400 Ft	67%	1 459 400 Ft
221	KUK-Elektromos - Kikapcsoló 0,4 kv-os mértékgy és mért áramú hálózat kiépítése	1 328 535 Ft	0%	- Ft	63%	836 701 Ft	63%	836 701 Ft
222	PAE-Elektromos - Pavilon 0,4 kv-os külső hálózat	36 423 072 Ft	0%	- Ft	16%	5 900 268 Ft	16%	5 900 268 Ft
230	KZV-Közvilágítási hálózat átalakítása	162 374 660 Ft	4%	7 105 751 Ft	39%	62 651 103 Ft	43%	69 756 854 Ft
240	NSN-NSN-Trafficom hálózat átalakítása	32 299 438 Ft	75%	24 328 363 Ft	6%	1 797 335 Ft	81%	26 125 698 Ft
241	BKV-BKV Gyengeáramú alapfelmunkázatok átalakítása	7 276 103 Ft	84%	6 084 297 Ft	13%	916 502 Ft	96%	7 000 799 Ft
3 ÁLLANDÓHOZ KAPCSOLÓDÓ		523 279 082 Ft	12%	64 674 924 Ft	37%	192 417 346 Ft	49%	257 092 270 Ft
309	MSZ-Állóidő teljes tudomszolgáltatás	60 823 150 Ft	100%	60 823 150 Ft	0%	- Ft	100%	60 823 150 Ft
4 TÉNYEZ KAPCSOLÓDÓ								
Budapest VII. ker. 2. alatti mértékgy (valaha nyitváros wc) ekimmedéklése		8 593 983 Ft	100%	8 593 983 Ft	0%	- Ft	100%	8 593 983 Ft
Műszaki tartalom többiek a tervezési feladatok miatt		5 672 970 Ft	16%	909 300 Ft	0%	- Ft	16%	909 300 Ft
3 db meglévő felsővezeték tartó oszlop helyben cseréje		889 560 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
		15 879 274 Ft	25%	3 961 161 Ft	51%	8 037 810 Ft	76%	11 998 971 Ft

	Autobusz esőbeszállók felületfelújítása és áthelyezése	4 294 740 Ft	25%	1 073 685 Ft	20%	858 948 Ft	45%	1 932 633 Ft
	Tervezett pavilonépítlet ideiglenes mérdőszekrény:	571 095 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
	Megmaradó faacor kiegészítése	33 686 800 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
		60 994 439 Ft	10%	5 944 146 Ft	15%	8 896 758 Ft	24%	14 840 904 Ft
	HELSINKI ALAPFELADATOK ÖSSZESEN:	2 287 276 609 Ft	26%	600 604 061 Ft	21%	479 672 126 Ft	47%	1 080 276 187 Ft
	OPCIÓI:							
	3. Aluljáró:							
	301. ALU-EP-Aluljáró – Építézet	803 143 366 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
	304. ALU-GEF-Aluljáró – Épületépészet	48 406 275 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
	305. ALU-ELE-Aluljáró – Épületvillamosok	240 854 874 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
	307. ALU-KAM-Aluljáró – Kamerahálózat	50 540 038 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
	308. ALU-TÜZ-Aluljáró – Tűzjelző	5 422 198 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
	OPCIÓ2	1 148 366 751 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
	120. UTE-Járátkész (Somogyi utca)	155 476 214 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
	PROJEKT ÖSSZESEN, OPCIOS TÉTELEK NÉLKÜL:							
	OPCIÓ 1. ÖSSZESEN NETTÓ	2 287 276 609 Ft	26%	600 604 061 Ft	21%	479 672 126 Ft	47%	1 080 276 187 Ft
	OPCIÓ 2. ÖSSZESEN NETTÓ	1 148 366 751 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
	Mindegyik összesen:	3 591 139 574 Ft	17%	600 604 061 Ft	13%	479 672 126 Ft	30%	1 080 276 187 Ft

Kelt: Budapest, 2021. 11. 30.

Kóczyán László
Műszaki Ellender
Budapest Közút Zrt.

Bónisich Ferenc
Projektvezető
STR Műly- és Magasépítő Kft.

NYILATKOZAT TÉTEL

a 322/2015. (X. 30.) Kormány rendelet 32/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint

Projekt megnevezése: Budapest, VIII. kerület, "Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái"

Megrendelő: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.)

Vállalkozó: STR Mély-és Magasépítő Kft (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület)

Teljesítési idő: 2021. november 30.

Teljesítés igazolás tárgya: Budapest, VIII. kerület, "Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái"

Teljesítés összege (nettó): 457 455 322 Ft


Szerződés szerint igazolt teljesítés (nettó):

Tárgyi teljesítést megelőzően elszámolt teljesítés	TÁRGYI IDŐSZAK TELJESÍTÉSE	Göngyölt teljesítés (tárgyhó végéig)
571 819 152 Ft	457 455 322 Ft	1 029 274 474 Ft

Szerződés szerint igazolt teljesítésből alvállalkozói teljesítés (nettó):

Alvállalkozó megnevezése	Tárgyi teljesítést megelőzően elszámolt teljesítés	TÁRGYI IDŐSZAK TELJESÍTÉSE	Göngyölt teljesítés (tárgyhó végéig)
Aumer Kft		527 950 Ft	
Belfry FM Kft		1 988 280 Ft	
BKM Nonprofit Zrt.		275 000 Ft	
Bruck Service Kft		1 073 000 Ft	
Bulath-Sped Kft		8 209 759 Ft	
CSP Trade Kft		8 905 210 Ft	
Dan-Út Kft		7 312 150 Ft	
Erdős Gránit Kft		10 219 018 Ft	
Garden Kft		32 856 043 Ft	
Hadnagy Viacolor srl.		2 415 600 Ft	
Kis Joachim EV.		1 398 000 Ft	
Közlekedés Tervező Iroda Kft		41 264 000 Ft	
Mester-Globál Kft		344 100 Ft	
Multiszint Kft		96 510 Ft	
Oláh A és Oláh P 4211 Team Kft		225 000 Ft	
Strabag Általános Építő Kft		143 920 432 Ft	
Strabag Logisztika Kft		1 054 961 Ft	
Szalai Geo Kft		551 000 Ft	
Teko-RC Kft		881 280 Ft	
TPA HU Kft		378 392 Ft	
Yunex Traffic Kft		21 600 000 Ft	
Alvállalkozói rész összesen:		285 495 685 Ft	
Saját rész összesen:		171 959 637 Ft	
Összesen:		457 455 322 Ft	

Kelt: Budapest, 2021. december 6.


 Cégszerű aláírás