



2. számú melléklet a 4/F/G/4 sz. folyamatszabályzathoz

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

1. HIVATKOZÁS

Szerződés nyilvántartási száma: **2021.06.07., 1055/57-022/2020/1011**

Szerződés tárgya: „**Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái**”

1. számú szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2021.12.17., 1055/2-36/2021/1011

2. számú szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2022.05.30., 1055/5-43/2022/1011

Projektkód (WBS kód) [amennyiben releváns]: **BT01.03**

Fedezetigazolás száma: **BKK/2020/1039/1/02**

2. SZERZŐDŐ FELEK

Egyfelől

Név:	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:	1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Adószám*:	23028966-4-44
Csoportazonosító szám:	17781372-5-44
TAO csoportazonosító szám:	17100061-6-44

a továbbiakban: **BKK**, másfelől

Név:	STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
Adószám*:	25355929-4-43
Csoportazonosító szám:	17780072-5-43
Bankszámlaszám:	Raiffeisen Bank Nyrt 12001008-01523729-00100002

a továbbiakban: **Partner**.

3. TELJESÍTÉS ADATAI

A Partner a teljesítés kapcsán az elvégzett munka ellenértékéről számla kiállítására és benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

Szolgáltatás megnevezése**	Nettó	ÁFA	Bruttó	Teljesítés időpontja/időszaka
Felmérés alapján elért 65%-os műszaki előrehaladás (legfeljebb a teljes nettó Vállalkozói díj 22,1%-ának megfelelő összeg, figyelembe véve a már elszámolt teljesítéseket) 3. részszámla	529.823.003,- Ft	2007.évi CXXVII. tv 142. §-a alapján fordított adózás hatálya esik, így az ÁFA-t a Megrendelő fizeti.	529.823.003,- Ft	2022. május 31.

Alvállalkozói és fővállalkozói rész bontása [amennyiben releváns]:

Alvállalkozói rész (nettó)	403.583.078,- Ft
Fővállalkozói rész (nettó)	126.239.925,- Ft
Mindösszesen (nettó)	529.823.003,- Ft

Tárgyidőszakra vonatkozó kötbérek [amennyiben releváns]: **Nem releváns**

Alvállalkozói rész + kötbér összegével csökkentett fővállalkozói rész [amennyiben releváns]: **Nem releváns**

*A BKK esetében az adószám, és csoportazonosító szám feltüntetése kötelező, míg a közösségi ügyletek esetében csak a közösségi csoportazonosító szám kötelező. A Partner esetében az adószám mellett a csoportazonosító szám feltüntetése is kötelező, amennyiben a Partner csoportos adóalanyságot választott. Közöségi ügylet esetén a Partner közösségi adószámának vagy – amennyiben csoportos adóalanyságot választott – a közösségi csoportazonosító számának feltüntetése kötelező.

**Ha részteljesítésről van szó, akkor ezt százalékosan is fel kell tüntetni a teljes szerződéshez viszonyítva.



A BKK hiánytalanul elfogadja a hivatkozott szerződés 12.1. pontja (3. számlázási ütem) szerinti teljesítést.

A feladat szerződésszerű teljesítését igazolom, jelen teljesítésigazolás alapján a Partner **529.823.003,- Ft, azaz ötszázhuszonkilencmillió-nyolcszázhuszonháromezer-három forint (nettó)** összegű számla benyújtására jogosult.

¹A kötbér összege a számla összegéből a pénzügyi teljesítéskor levonásra kerül. A kötbér összegével csökkentett **utalandó** összeg **Ft, azaz** **forint (bruttó).**


4. FIZETÉS MÓDJA


Bankszámlára történő átutalás.

Melléklet:

1. számú: Felmérési napló
2. számú: Alvállalkozói nyilatkozat

Kelt.: Budapest, 2022. május 31.


Válföldi István
Mérnök igazgató
Budapest Közút Zrt.


Kóczán László
műszaki ellenőr
Budapest Közút Zrt.


Horváth László
igazgató
Beruházás
BKK Zrt.

STRADAG

STR Mély- és Magasépítő Kft.
1117 Budapest, Gábor Déni utca 2.
(Infopark D épület)
HH D i r e k c i ó
FF T e r ü l e t
Adószám: 25355929-4-43
Csal: 17780072-5-43
87.


Bönisch Ferenc
Projektvezető
STR Mély- és Magasépítő Kft.


Csomor Bence

Csomor Bence
projektvezető
Infrastruktúra Projektiroda 2.
BKK Zrt.

¹ Kötbér esetén kell kitölteni.

BLAHA LUJZA TÉR REKONSTRUKCIÓJA 2020.		Tender	Változások	1. számlázási ütem (25%)		2. számlázási ütem (45%)		3. számlázási ütem (65%)		Göngyölt	
SZAKÁG	NETTÓ ÖSSZEG	NETTÓ ÖSSZEG	Aktuális időszak készütsége [%]	Aktuális időszak teljesítése [Ft]	Aktuális időszak készütsége [%]	Aktuális időszak teljesítése [Ft]	Aktuális időszak készütsége [%]	Aktuális időszak teljesítése [Ft]	Göngyölt készütség [%]	Göngyölt teljesítés [Ft]	
0 ÁLTALÁNOS TÉTELEK:	316 768 553 Ft	316 768 553 Ft	50%	157 748 681 Ft	22%	69 507 712 Ft	10%	30 545 519 Ft	81%	257 801 912 Ft	
1 FELSZÍNI ALAPFELADATOK											
110 TER-Térépitészet	677 585 878 Ft	677 585 878 Ft	12%	80 056 228 Ft	10%	67 826 474 Ft	25%	168 703 785 Ft	47%	316 586 487 Ft	
111 ÖNT-Öntözés	6 969 170 Ft	6 969 170 Ft	0%	- Ft	22%	1 558 484 Ft	18%	1 246 787 Ft	40%	2 805 271 Ft	
112 VZG-Vízgépészet, műtárgy (szökőkút, vízjétek, párasító műtárgy)	148 773 653 Ft	138 714 835 Ft	17%	25 032 839 Ft	10%	15 029 599 Ft	7%	9 151 975 Ft	35%	49 214 414 Ft	
120 UTE-Útépités (csomópont)	301 665 391 Ft	301 665 391 Ft	36%	109 587 237 Ft	20%	59 035 455 Ft	18%	54 989 071 Ft	74%	223 611 763 Ft	
121 FOR-Forgalomtechnika	19 742 423 Ft	19 742 423 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	36%	7 188 138 Ft	36%	7 188 138 Ft	
122 KJB- Közúti jelzőberendezés	56 255 797 Ft	56 255 797 Ft	34%	19 240 779 Ft	61%	34 561 768 Ft	0%	- Ft	96%	53 802 547 Ft	
123 FIR - Forgalomirányító alépitményhálózat	95 572 161 Ft	95 572 161 Ft	70%	66 679 978 Ft	29%	27 697 876 Ft	0%	- Ft	99%	94 377 854 Ft	
160 TER-PMH-Térfigyelő kamera-hálózat	7 304 633 Ft	7 304 633 Ft	22%	1 585 076 Ft	28%	2 031 450 Ft	0%	- Ft	50%	3 616 526 Ft	
161 BUK-BUBI állomás figyelőkamera-hálózat átalakítása	2 948 296 Ft	2 948 296 Ft	22%	637 039 Ft	38%	1 109 204 Ft	0%	- Ft	59%	1 746 243 Ft	
2 KÖZMŰVEK											
201 CSA-Csatornázás	196 664 607 Ft	196 664 607 Ft	6%	11 084 416 Ft	27%	54 008 382 Ft	33%	64 362 201 Ft	66%	129 454 999 Ft	
202 VÍZ-Vízvezeték kiváltás	46 552 076 Ft	46 552 076 Ft	21%	9 681 323 Ft	79%	36 645 349 Ft	0%	- Ft	100%	46 326 672 Ft	
203 VZB-Vízbekeötés	18 286 546 Ft	18 286 546 Ft	0,09%	16 584 Ft	88%	16 102 731 Ft	0%	- Ft	88%	16 119 315 Ft	
204 GAZ-Gáz korrózióvédelmi berendezés áthelyezése	8 384 092 Ft	8 384 092 Ft	0%	- Ft	89%	7 481 351 Ft	0%	- Ft	89%	7 481 351 Ft	
210 E04-Elektromos - ELMŰ 0,4 kV	4 870 556 Ft	4 870 556 Ft	0%	- Ft	95%	4 618 224 Ft	0%	- Ft	95%	4 618 224 Ft	
211 E10-Elektromos - ELMŰ 10 kV	6 626 522 Ft	6 626 522 Ft	96%	6 374 190 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	96%	6 374 190 Ft	
220 EAT-Elektromos - Autótöltő 0,4 kV-os mérőhely és mért áramú hálózat kiépítése	2 192 875 Ft	2 192 875 Ft	0%	- Ft	67%	1 459 400 Ft	0%	- Ft	67%	1 459 400 Ft	
221 KUK-Elektromos - Kukatároló 0,4 kV-os mérőhely és mért áramú hálózat kiépítése	1 328 535 Ft	1 328 535 Ft	0%	- Ft	63%	836 701 Ft	0%	- Ft	63%	836 701 Ft	
222 PAE-Elektromos - Pavilon 0,4 kV-os külső hálózat	36 423 072 Ft	43 692 662 Ft	0%	- Ft	16%	5 900 268 Ft	77%	33 449 470 Ft	90%	39 349 738 Ft	
230 KZV-Közvilágítási hálózat átalakítása	162 374 660 Ft	165 163 887 Ft	4%	7 105 751 Ft	39%	62 651 103 Ft	16%	25 766 675 Ft	58%	95 523 529 Ft	
240 NSN-NSN-TrafficCom hálózat átalakítása	32 299 438 Ft	32 299 438 Ft	75%	24 328 363 Ft	6%	1 797 335 Ft	18%	5 898 436 Ft	99%	32 024 134 Ft	
241 BKV-BKV gyengeáramú alepitményhálózat átalakítása	7 276 103 Ft	7 276 103 Ft	84%	6 084 297 Ft	13%	916 502 Ft	0%	- Ft	96%	7 000 799 Ft	
3 ALULJÁRÓHOZ KAPCSOLÓDÓ	523 279 082 Ft	533 337 899 Ft	12%	64 674 924 Ft	37%	192 417 346 Ft	24%	129 476 782 Ft	72%	386 569 052 Ft	
309 ASZ-Aluljáró teljes földémszigetelés	60 823 150 Ft	60 823 150 Ft	100%	60 823 150 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	100%	60 823 150 Ft	
4 TÉRHEZ KAPCSOLÓDÓ											
Budapest VII. ker 2. alatti műtárgy (valaha nyilvános wc) eltöredékelése	8 593 983 Ft	8 593 983 Ft	100%	8 593 983 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	100%	8 593 983 Ft	
Műszaki tartalom többlet a tervecsatlakozások miatt											
elmaradó bővítmény helyének térkövezése	5 672 970 Ft	5 672 970 Ft	16%	909 300 Ft	0%	- Ft	50%	2 836 485 Ft	66%	3 745 785 Ft	
Pavilon épület helyének burkolása	889 560 Ft	889 560 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	
3 db meglévő felsővezeték tartó oszlop helyben cseréje	15 879 274 Ft	15 879 274 Ft	25%	3 961 161 Ft	51%	8 037 810 Ft	0%	- Ft	76%	11 998 971 Ft	
Autóbusz esőbeálló felületfelújítása és áthelyezése	4 294 740 Ft	4 294 740 Ft	25%	1 073 685 Ft	20%	858 948 Ft	0%	- Ft	45%	1 932 633 Ft	
Tervezett pavilonépület ideiglenes mérőszekrény.	571 095 Ft	571 095 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	
Megmaradó faszor kiegészítése	33 686 800 Ft	33 686 800 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	
	60 994 439 Ft	60 994 439 Ft	10%	5 944 146 Ft	15%	8 896 758 Ft	5%	2 836 485 Ft	29%	17 677 389 Ft	
2. sz. szerződés módosítás keretében elvégzendő feladatok											
5 BKV vontatási földkábelek kiváltásának rész műszaki tartalma - alépitmény kiépítés kábel nélkül		86 304 013 Ft					99%	85 333 113 Ft	99%	85 333 113 Ft	
6 Illemhely kialakítása		25 030 881 Ft					0%	- Ft	0%	- Ft	
FELSZÍNI ALAPFELADATOK ÖSSZESEN:	2 287 276 609 Ft	2 398 611 503 Ft	26%	600 604 061 Ft	21%	479 672 126 Ft	20%	489 471 655 Ft	65%	1 569 747 842 Ft	
OPCIÓ1:											
3 Aluljáró:											
301 ALU-EPI-Aluljáró - Építészet	803 143 366 Ft	803 143 366 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	
304 ALU-GEP- Aluljáró - Épületgépészet	48 406 275 Ft	48 406 275 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	
305 ALU-ELE- Aluljáró - Épületvillamosság	240 854 874 Ft	240 854 874 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	
307 ALU-KAM- Aluljáró - Kamerahálózat	50 540 038 Ft	50 540 038 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	
308 ALU-TUZ- Aluljáró - Tűzjelző	5 422 198 Ft	5 422 198 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	
	1 148 366 751 Ft	1 148 366 751 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	
OPCIÓ2											
120 UTE-Útépités (Somogyi utca)	155 476 214 Ft	182 383 261 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	12%	22 482 763 Ft	12%	22 482 763 Ft	
PROJEKT ÖSSZESEN, OPCIÓS TÉTELEK NÉLKÜL:	2 287 276 609 Ft	2 398 611 503 Ft	26%	600 604 061 Ft	21%	479 672 126 Ft	20%	489 471 655 Ft	65%	1 569 747 842 Ft	
OPCIÓ 1. ÖSSZESEN NETTÓ	1 148 366 751 Ft	1 148 366 751 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	
OPCIÓ 2. ÖSSZESEN NETTÓ	155 476 214 Ft	182 383 261 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	12%	22 482 763 Ft	12%	22 482 763 Ft	
Mindösszesen:	3 591 119 574 Ft	3 729 361 515 Ft	17%	600 604 061 Ft	13%	479 672 126 Ft	14%	511 954 418 Ft	43%	1 592 230 605 Ft	

Kelt: Budapest, 2022.05.31.

Kóczán László
Műszaki Ellenőr
Budapest Közút Zrt.

Bönisch Ferenc
Projektvezető
STR Mély- és Magasépítő Kft.

STRABAG

STR Mély- és Magasépítő Kft.
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.
(Infopark D épület)
H H D i r e k c i ó
F F T e r ü l e t
Adószám: 25355929-4-43
Csal: 17780072-5-43
87.

NYILATKOZAT TÉTEL

a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint

Projekt megnevezése: Budapest, VIII. kerület, "Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái"

Megrendelő: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.)

Vállalkozó: STR Mély-és Magasépítő Kft (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület)

Teljesítési idő: 2022. május 31.

Teljesítés igazolás tárgya: Budapest, VIII. kerület, "Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái"

Teljesítés összege (nettó): 529 823 003 Ft

Szerződés szerint igazolt teljesítés (nettó):

Tárgyi teljesítést megelőzően elszámolt teljesítés	TÁRGYI IDŐSZAK TELJESÍTÉSE	Göngyölt teljesítés (tárgyhó végéig)
1 029 274 474 Ft	529 823 003 Ft	1 559 097 477 Ft

Szerződés szerint igazolt teljesítésből alvállalkozói teljesítés (nettó):

Alvállalkozó megnevezése	Tárgyi teljesítést megelőzően elszámolt teljesítés	TÁRGYI IDŐSZAK TELJESÍTÉSE	Göngyölt teljesítés (tárgyhó végéig)
Belfry FM Kft		6 710 760 Ft	
BKM Nonprofit Zrt.		516 775 Ft	
Bulath-Sped Kft		18 537 070 Ft	
CSP Trade Kft		274 160 Ft	
Dan Út Kft		5 351 500 Ft	
Dunagép Zrt.		83 107 290 Ft	
É-B Hálózatszerelő és Tervező Kft		82 406 374 Ft	
Erdős Gránit Kft		1 485 000 Ft	
Garden Kft		7 761 270 Ft	
Kis Joachim EV.		60 000 Ft	
Közlekedés Tervező Iroda Kft		5 350 000 Ft	
Különleges Bizt.Szolg. Kft		731 500 Ft	
Multiszint Kft		287 050 Ft	
Nyerő Aszfalt Kft		10 750 200 Ft	
Oláh A és Oláh P 4211 Team Kft		12 836 000 Ft	
Ortometrica Kft		8 766 081 Ft	
S.C Hadnagy Viacolor srl.		2 865 000 Ft	
Strabag Általános Építő Kft		60 657 068 Ft	
Strabag Logisztika Kft		977 336 Ft	
Szalai Geo Kft		1 706 000 Ft	
Tóth Trans 88 Hungary Kft		311 120 Ft	
TPA HU Kft		371 824 Ft	
Yunex Traffic Kft		91 763 700 Ft	
Alvállalkozói rész összesen:	698 313 368 Ft	403 583 078 Ft	1 101 896 446 Ft
Saját rész összesen:	330 961 106 Ft	126 239 925 Ft	457 201 031 Ft
Összesen:	1 029 274 474 Ft	529 823 003 Ft	1 559 097 477 Ft

Kelt: Budapest, 2022. május 31.


Cégszerű aláírás

STRABAG
STR Mély- és Magasépítő Kft.
1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.
(Infopark D épület)
HH Direkciónál, FF terület
Adószám: 25255194-4-43
Csalasz: 17780072-5-43
24.


Csökmei Bernadett