

2. számú melléklet a 4/F/G/5 sz. folyamatszabályzathoz

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

1. HIVATKOZÁS

Szerződés nyilvántartási száma: **2021.06.07., 1055/57-022/2020/1011**

Szerződés tárgya: „**Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái**”

1. számú szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2021.12.17., 1055/2-36/2021/1011

2. számú szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2022.05.30., 1055/5-43/2022/1011

3. számú szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2022.07.18., 1055/5-65/2022/1011

Projektkód (WBS kód) [amennyiben releváns]: **BT01.03**

Fedezetigazolás száma: **BKK/2020/1039/1/02**

2. SZERZŐDŐ FELEK

Egyfelől

Név:	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:	1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Adószám*:	23028966-4-44
Csoportazonosító szám:	17781372-5-44
TAO csoportazonosító szám:	17100061-6-44

a továbbiakban: **BKK**, másfelől

Név:	STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
Adószám*:	25355929-4-43
Csoportazonosító szám:	17780072-5-43
Bankszámlaszám:	Raiffeisen Bank Nyrt 12001008-01523729-00100002

a továbbiakban: **Partner**.

3. TELJESÍTÉS ADATAI

A Partner a teljesítés kapcsán az elvégzett munka ellenértékéről számla kiállítására és benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

Szolgáltatás megnevezése**	Nettó	ÁFA	Bruttó	Teljesítés időpontja/időszaka
Felmérés alapján elért 75%-os műszaki előrehaladás (legfeljebb a teljes nettó Vállalkozói díj 11,1%-ának megfelelő összeg, figyelembevéve a már elszámolt teljesítéseket) 4. részszámla	269.495.202,- Ft	2007.évi CXXVII. tv 142. §-a alapján fordított adózás hatálya esik, így az ÁFA-t a Megrendelő fizeti.	269.495.202,- Ft	2022. szeptember 28.

Alvállalkozói és fővállalkozói rész bontása [amennyiben releváns]:

Alvállalkozói rész (nettó)	181.863.762,- Ft
Fővállalkozói rész (nettó)	87.631.440,- Ft
Mindösszesen (nettó)	269.495.202,- Ft

*A BKK esetében az adószám, és csoportazonosító szám feltüntetése kötelező, míg a közösségi ügyletek esetében csak a közösségi csoportazonosító szám kötelező. A Partner esetében az adószám mellett a csoportazonosító szám feltüntetése is kötelező, amennyiben a Partner csoportos adóalanyiságot választott. Közösségi ügylet esetén a Partner közösségi adószámának vagy – amennyiben csoportos adóalanyiságot választott – a közösségi csoportazonosító számának feltüntetése kötelező.

**Ha részteljesítésről van szó, akkor ezt százalékosan is fel kell tüntetni a teljes szerződéshez viszonyítva.

Tárgyidőszakra vonatkozó kötbérek [amennyiben releváns]: **Nem releváns**

Alvállalkozói rész + kötbér összegével csökkentett fővállalkozói rész [amennyiben releváns]: **Nem releváns**

A BKK hiánytalanul elfogadja a hivatkozott szerződés 12.1. pontja (4. számlázási ütem) szerinti teljesítést.

A feladat szerződésszerű teljesítését igazolom, jelen teljesítésigazolás alapján a Partner **269.495.202,- Ft, azaz kettőszázhatvankilencmillió-négyszázkilencvenötezer-kettőszázkettő forint (nettó)** összegű számla benyújtására jogosult.



¹A kötbér összege a számla összegéből a pénzügyi teljesítéskor levonásra kerül. A kötbér összegével csökkentett **utalandó** összeg **Ft, azaz**
..... **forint (bruttó).**

4. FIZETÉS MÓDJA

Bankszámlára történő átutalás.

Mellékletek:

1. számú: Felmérési napló
2. számú: Alvállalkozói nyilatkozat

Kelt.: Budapest, 2022. szeptember 28.

Válóczy István
Mérnök igazgató
Budapest Közút Zrt.

Kóczán László
műszaki ellenőr
Budapest Közút Zrt.

Sebestyén Gábor
osztályvezető
Infrastruktúra Projektiroda 2.
BKK Zrt.

Bönisch Ferenc
Projektvezető
STR Mély- és Magasépítő Kft.
1100 Budapest, Gábor Dezses utca 2.
(Innopark D épület)
HR Direktó, FF Terület
Adószám: 25355929-4-43
17780072-5-43
24.

STRABAG

Csomor Bence
projektvezető
Infrastruktúra Projektiroda 2.
BKK Zrt.

¹ Kötbér esetén kell kitölteni.

BLAHA LUJZA TÉR REKONSTRUKCIÓJA 2020.		Tender	Változások (2. szerz. mód.)	Változások (3. szerz. mód.)	1. számlázási ütem (25%)		2. számlázási ütem (45%)		3. számlázási ütem (65%)		4. számlázási ütem (75%)		Göngyölt	
SAKÁG		NETTÓ ÖSSZEG	NETTÓ ÖSSZEG	NETTÓ ÖSSZEG	Aktuális időszak készültsége [%]	Aktuális időszak teljesítése [Ft]	Aktuális időszak készültsége [%]	Aktuális időszak teljesítése [Ft]	Aktuális időszak készültsége [%]	Aktuális időszak teljesítése [Ft]	Aktuális időszak készültsége [%]	Aktuális időszak teljesítése [Ft]	Göngyölt készültég [%]	Göngyölt teljesítés [Ft]
0 ÁLTALÁNOS TÉTELEK:		316 768 553 Ft	316 768 553 Ft	316 768 553 Ft										
1 FELSZÍNI ALAPFELADATOK														
110 TER-Térpítészet		677 585 878 Ft	677 585 878 Ft	677 585 878 Ft	12%	80 056 228 Ft	10%	67 826 474 Ft	25%	168 703 785 Ft	11%	76 653 967 Ft	58%	393 240 454 Ft
111 ÖNT-Öntözés		6 969 170 Ft	6 969 170 Ft	6 969 170 Ft	0%	- Ft	22%	1 558 484 Ft	18%	1 246 787 Ft	31%	2 181 878 Ft	72%	4 987 149 Ft
112 VZG-Vízépítészet, műtárgy (szökőkút, vízjétek, párasító műtárgy)		148 773 653 Ft	138 714 835 Ft	138 714 835 Ft	17%	25 032 839 Ft	10%	15 029 599 Ft	7%	9 151 975 Ft	6%	7 763 761 Ft	41%	56 978 175 Ft
120 UTE-Útépítés (csomópont)		301 665 391 Ft	301 665 391 Ft	301 665 391 Ft	36%	109 587 237 Ft	20%	59 035 455 Ft	18%	54 989 071 Ft	20%	60 948 098 Ft	94%	284 559 861 Ft
121 FOR-Forgalomtechnika		19 742 423 Ft	19 742 423 Ft	19 742 423 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	36%	7 188 138 Ft	0%	- Ft	36%	7 188 138 Ft
122 KJB- Közúti jelzőberendezés		56 255 797 Ft	56 255 797 Ft	56 255 797 Ft	34%	19 240 779 Ft	61%	34 561 768 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	96%	53 802 547 Ft
123 FIR – Forgalmirányító alépítményhálózat		95 572 161 Ft	95 572 161 Ft	95 572 161 Ft	70%	66 679 978 Ft	29%	27 697 876 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	99%	94 377 854 Ft
160 TER-PMH-Térfigyelő kamera-hálózat		7 304 633 Ft	7 304 633 Ft	7 304 633 Ft	22%	1 585 076 Ft	28%	2 031 450 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	50%	3 616 526 Ft
161 BUK-BUBI állomás figyelőkamera-hálózat átalakítása		2 948 296 Ft	2 948 296 Ft	2 948 296 Ft	22%	637 039 Ft	38%	1 109 204 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	59%	1 746 243 Ft
2 KÖZMŰVEK														
	201 CSA-Csatornázás	196 664 607 Ft	196 664 607 Ft	196 664 607 Ft	6%	11 084 416 Ft	27%	54 008 382 Ft	33%	64 362 201 Ft	32%	62 563 265 Ft	98%	192 018 264 Ft
	202 VÍZ—Vízvezeték kiváltás	46 552 076 Ft	46 552 076 Ft	46 552 076 Ft	21%	9 681 323 Ft	79%	36 645 349 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	100%	46 326 672 Ft
	203 VZB-Vízbevezetés	18 286 546 Ft	18 286 546 Ft	18 286 546 Ft	0,09%	16 584 Ft	88%	16 102 731 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	88%	16 119 315 Ft
	204 GA2-Gáz korrózióvédelmi berendezés áthelyezése	8 384 092 Ft	8 384 092 Ft	8 384 092 Ft	0%	- Ft	89%	7 481 351 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	89%	7 481 351 Ft
	210 E04-Elektromos – ELMŰ 0,4 kV	4 870 556 Ft	4 870 556 Ft	4 870 556 Ft	0%	- Ft	95%	4 618 224 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	95%	4 618 224 Ft
	211 E10-Elektromos – ELMŰ 10 kV	6 626 522 Ft	6 626 522 Ft	6 626 522 Ft	96%	6 374 190 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	96%	6 374 190 Ft
	220 EAT-Elektromos – Autótöltő 0,4 kV-os mérőhely és mért áramú hálózat kiépítése	2 192 875 Ft	2 192 875 Ft	2 192 875 Ft	0%	- Ft	67%	1 459 400 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	67%	1 459 400 Ft
	221 KUK-Elektromos – Kukatároló 0,4 kV-os mérőhely és mért áramú hálózat kiépítése	1 328 535 Ft	1 328 535 Ft	1 328 535 Ft	0%	- Ft	63%	836 701 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	63%	836 701 Ft
	222 PAE-Elektromos – Pavilon 0,4 kV-os külső hálózat	36 423 072 Ft	43 692 662 Ft	43 692 662 Ft	0%	- Ft	16%	5 900 268 Ft	77%	33 449 470 Ft	0%	- Ft	90%	39 349 738 Ft
	230 KZV-Közvilágítási hálózat átalakítása	162 374 660 Ft	165 163 887 Ft	165 163 887 Ft	4%	7 105 751 Ft	39%	62 651 103 Ft	16%	25 766 675 Ft	10%	16 808 085 Ft	68%	112 331 614 Ft
	240 NSN-NSN-TraffiCom hálózat átalakítása	32 299 438 Ft	32 299 438 Ft	32 299 438 Ft	75%	24 328 363 Ft	6%	1 797 335 Ft	18%	5 898 436 Ft	0%	- Ft	99%	32 024 134 Ft
	241 BKV-BKV gyengeáramú alépítményhálózat átalakítása	7 276 103 Ft	7 276 103 Ft	7 276 103 Ft	84%	6 084 297 Ft	13%	916 502 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	96%	7 000 799 Ft
		523 279 082 Ft	533 337 899 Ft	533 337 899 Ft	12%	64 674 924 Ft	37%	192 417 346 Ft	24%	129 476 782 Ft	15%	79 371 350 Ft	87%	465 940 402 Ft
3 ALULJÁRÓHOZ KAPCSOLÓDÓ														
	309 ASZ-Aluljáró teljes fődémszigetelés	60 823 150 Ft	60 823 150 Ft	60 823 150 Ft	100%	60 823 150 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	100%	60 823 150 Ft
4 TÉRHEZ KAPCSOLÓDÓ														
	Budapest VII. ker 2. alatti műtárgy (valaha nyilvános wc) eltöredékelése	8 593 983 Ft	8 593 983 Ft	8 593 983 Ft	100%	8 593 983 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	100%	8 593 983 Ft
	Műszaki tartalom többlet a tervcsatlakozások miatt													
	elmaradó bővítmény helyének térkövezése	5 672 970 Ft	5 672 970 Ft	5 672 970 Ft	16%	909 300 Ft	0%	- Ft	50%	2 836 485 Ft	0%	- Ft	66%	3 745 785 Ft
	Pavilon épület helyének burkolása	889 560 Ft	889 560 Ft	889 560 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
	3 db meglévő felsővezeték tartó oszlop helyben cseréje	15 879 274 Ft	15 879 274 Ft	15 879 274 Ft	25%	3 961 161 Ft	51%	8 037 810 Ft	0%	- Ft	24%	3 880 303 Ft	100%	15 879 274 Ft
	Autóbusz esőbeálló felületfelújítása és áthelyezése	4 294 740 Ft	4 294 740 Ft	4 294 740 Ft	25%	1 073 685 Ft	20%	858 948 Ft	0%	- Ft	55%	2 362 107 Ft	100%	4 294 740 Ft
	Tervezett pavilonépület ideiglenes mérőszekrény.	571 095 Ft	571 095 Ft	571 095 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
	Megmaradó faszor kiegészítése	33 686 800 Ft	33 686 800 Ft	33 686 800 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
		60 994 439 Ft	60 994 439 Ft	60 994 439 Ft	10%	5 944 146 Ft	15%	8 896 758 Ft	5%	2 836 485 Ft	10%	6 242 410 Ft	39%	23 919 799 Ft
2. sz. szerződés módosítás keretében elvégzendő feladatok														
5 BKV vontatási földkábelek kiváltásának rész műszaki tartalma - alépítmény kiépítés kábel nélkül			86 304 013 Ft	86 304 013 Ft					99%	85 333 113 Ft	0%	- Ft	99%	85 333 113 Ft
6 Illemhely kialakítása			25 030 881 Ft	25 030 881 Ft					0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
3. sz. szerződés módosítás keretében elvégzendő feladatok														
7 Aluljáró takarólemezelés				39 512 069 Ft							90%	35 560 862 Ft	90%	35 560 862 Ft
FELSZÍNI ALAPFELADATOK ÖSSZESEN:		2 287 276 609 Ft	2 398 611 503 Ft	2 438 123 572 Ft	26%	600 604 061 Ft	21%	479 672 126 Ft	20%	489 471 655 Ft	12%	285 253 334 Ft	76%	1 855 001 177 Ft
OPCIÓ1:														
3 Aluljáró:														
	301 ALU-EPI-Aluljáró – Építészet	803 143 366 Ft	803 143 366 Ft	803 143 366 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
	304 ALU-GEP- Aluljáró – Épületépítészet	48 406 275 Ft	48 406 275 Ft	48 406 275 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
	305 ALU-ELE-Aluljáró – Épületvillamosság	240 854 874 Ft	240 854 874 Ft	240 854 874 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
	307 ALU-KAM- Aluljáró – Kamerahálózat	50 540 038 Ft	50 540 038 Ft	50 540 038 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
	308 ALU-TUZ- Aluljáró – Tűzjelző	5 422 198 Ft	5 422 198 Ft	5 422 198 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
		1 148 366 751 Ft	1 148 366 751 Ft	1 148 366 751 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
OPCIÓ2														
120 UTE-Útépítés (Somogyi utca)		155 476 214 Ft	155 476 214 Ft	169 600 009 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	14%	22 482 763 Ft	35%	59 550 486 Ft	48%	82 033 249 Ft
PROJEKT ÖSSZESEN, OPCIÓ TÉTELEK NÉLKÜL:		2 287 276 609 Ft	2 398 611 503 Ft	2 438 123 572 Ft	26%	600 604 061 Ft	21%	479 672 126 Ft	20%	489 471 655 Ft	12%	285 253 334 Ft	76%	1 855 001 177 Ft
OPCIÓ 1. ÖSSZESEN NETTÓ		1 148 366 751 Ft	1 148 366 751 Ft	1 148 366 751 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
OPCIÓ 2. ÖSSZESEN NETTÓ		155 476 214 Ft	155 476 214 Ft	169 600 009 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	14%	22 482 763 Ft	35%	59 550 486 Ft	48%	82 033 249 Ft
Mindösszesen:		3 591 119 574 Ft	3 702 454 467 Ft	3 756 090 332 Ft	17%	600 604 061 Ft	13%	479 672 126 Ft	14%	511 954 418 Ft	9%	344 803 820 Ft	52%	1 937 034 425 Ft

Kelt: Budapest, 2022.09.28.

Kócsán László
Műszaki Ellenőr
Budapest Közút Zrt.

Bónisch Ferenc
Projektvezető
STR Mély- és Magasépítő Kft.

NYILATKOZAT TÉTEL

a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint

Projekt megnevezése: Budapest, VIII. kerület, "Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái"

Megrendelő: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.)

Vállalkozó: STR Mély-és Magasépítő Kft (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület)

Teljesítési idő: 2022. szeptember 28.

Teljesítés igazolás tárgya: Budapest, VIII. kerület, "Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái"

Teljesítés összege (nettó): 269 495 202 Ft

Szerződés szerint igazolt teljesítés (nettó):

Tárgyi teljesítést megelőzően elszámolt teljesítés	TÁRGYI IDŐSZAK TELJESÍTÉSE	Göngyölt teljesítés (tárgyhó végéig)
1 559 097 477 Ft	269 495 202 Ft	1 828 592 679 Ft

Szerződés szerint igazolt teljesítésből alvállalkozói teljesítés (nettó):

Alvállalkozó megnevezése	Tárgyi teljesítést megelőzően elszámolt teljesítés	TÁRGYI IDŐSZAK TELJESÍTÉSE	Göngyölt teljesítés (tárgyhó végéig)
Aumer Kft		300 000 Ft	
Belfry FM Kft		9 647 700 Ft	
BKM Nonprofit Zrt.		178 375 Ft	
Bulath-Sped Kft		14 200 013 Ft	
CSP Trade Kft		1 785 871 Ft	
Erdős Gránit Kft		926 400 Ft	
Garden Kft		10 611 729 Ft	
Kis Joachim EV.		881 600 Ft	
Közlekedés Tervező Kft		7 976 000 Ft	
Médó Fuvar Kft		14 714 625 Ft	
Metrum Kft		19 599 400 Ft	
Multiszint Kft		871 960 Ft	
Oláh A és Oláh P 4211 Team Kft		22 246 500 Ft	
Ortometrica Kft		11 799 494 Ft	
S.C. Hadnagy Viacolor srl.		4 480 000 Ft	
Strabag Logisztika Kft		1 107 822 Ft	
Szalai Geo Kft		2 907 000 Ft	
Ten-T Zrt.		12 000 000 Ft	
TPA HU Kft		344 773 Ft	
Via-Nortonia Kft		45 284 500 Ft	
Alvállalkozói rész összesen:	1 101 896 446 Ft	181 863 762 Ft	1 283 760 208 Ft
Saját rész összesen:	457 201 031 Ft	87 631 440 Ft	544 832 471 Ft
Összesen:	1 559 097 477 Ft	269 495 202 Ft	1 828 592 679 Ft

Kelt: Budapest, 2022. szeptember 28.



Cégszerű aláírás

STRABAG
 STR Mély- és Magasépítő Kft.
 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.
 (Infopark D épület)
 HU Döntéshozó FF Terület
 Adószám: 25355329-4-43
 Csatáz: 17280072-5-43
 24.


 Csökmei Bernadett