

2. számú melléklet a 4/F/G/5 sz. folyamatszabályzathoz

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

1. HIVATKOZÁS

Szerződés nyilvántartási száma: **2021.06.07., 1055/57-022/2020/1011**

Szerződés tárgya: „**Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái**”

1. számú szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2021.12.17., 1055/2-36/2021/1011

2. számú szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2022.05.30., 1055/5-43/2022/1011

3. számú szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2022.07.18., 1055/5-65/2022/1011

Projektkód (WBS kód) [amennyiben releváns]: **BT01.03**

Fedezetigazolás száma: **BKK/2020/1039/1/02**

2. SZERZŐDŐ FELEK

Egyfelől

Név:	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:	1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Adószám*:	23028966-4-44
Csoportazonosító szám:	17781372-5-44
TAO csoportazonosító szám:	17100061-6-44

a továbbiakban: **BKK**, másfelől

Név:	STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
Adószám*:	25355929-4-43
Csoportazonosító szám:	17780072-5-43
Bankszámlaszám:	Raiffeisen Bank Nyrt 12001008-01523729-00100002

a továbbiakban: **Partner**.

3. TELJESÍTÉS ADATAI

A Partner a teljesítés kapcsán az elvégzett munka ellenértékéről számla kiállítására és benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

Szolgáltatás megnevezése**	Nettó	ÁFA	Bruttó	Teljesítés időpontja/időszaka
Felmérés alapján elért 85%-os műszaki előrehaladás (legfeljebb a teljes nettó Vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összeg) 5..részszámla	243.812.357,- Ft	2007.évi CXXVII. tv 142. §-a alapján fordított adózás hatálya esik, így az ÁFA-t a Megrendelő fizeti.	243.812.357,- Ft	2022. november 09.

Alvállalkozói és fővállalkozói rész bontása [amennyiben releváns]:

Alvállalkozói rész (nettó)	115.197.402,- Ft
Fővállalkozói rész (nettó)	128.614.955,- Ft
Mindösszesen (nettó)	243.812.357,- Ft

*A BKK esetében az adószám, és csoportazonosító szám feltüntetése kötelező, míg a közösségi ügyletek esetében csak a közösségi csoportazonosító szám kötelező. A Partner esetében az adószám mellett a csoportazonosító szám feltüntetése is kötelező, amennyiben a Partner csoportos adóalanyiságot választott. Községi ügylet esetén a Partner közösségi adószámának vagy – amennyiben csoportos adóalanyiságot választott – a közösségi csoportazonosító számának feltüntetése kötelező.

**Ha részteljesítésről van szó, akkor ezt százalékosan is fel kell tüntetni a teljes szerződéshez viszonyítva.

Tárgyidőszakra vonatkozó kötbérek [amennyiben releváns]: **Nem releváns**

Alvállalkozói rész + kötbér összegével csökkentett fővállalkozói rész [amennyiben releváns]: **Nem releváns**

A BKK hiánytalanul elfogadja a hivatkozott szerződés 12.1. pontja (5. számlázási ütem) szerinti teljesítést.

A feladat szerződésszerű teljesítését igazolom, jelen teljesítésigazolás alapján a Partner **243.812.357,- Ft, azaz kettőszáznegyvenhárommillió-nyolcszázötvenkettőezer-háromszázötvenhét forint (nettó)** összegű számla benyújtására jogosult.



¹A kötbér összege a számla összegéből a pénzügyi teljesítéskor levonásra kerül. A kötbér összegével csökkentett utalandó összeg Ft, azaz forint (bruttó).

4. FIZETÉS MÓDJA

Bankszámlára történő átutalás.

Mellékletek:

1. számú: Felmérési napló
2. számú: Alvállalkozói nyilatkozat

Kelt.: Budapest, 2022. november 09.

Válóczy István
Mérnök igazgató
Budapest Közút Zrt.

Kóczán László
műszaki ellenőr
Budapest Közút Zrt.

Sebastyén Gábor
osztályvezető
Infrastruktúra Projektiroda 2.
BKK Zrt.

STR Mély- és Magasépítő Kft.
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.
(Infopark D épület)
HH Direkción, FF Terület
Adószám: 25355929-4-43
Csalasz: 17780072-5-43
24.

Bönisch Ferenc
Projektvezető
STR Mély- és Magasépítő Kft.

Csomor Bence
projektvezető
Infrastruktúra Projektiroda 2.
BKK Zrt.

¹ Kötbér esetén kell kitölteni.

Deme Sára

BLAHA LUIZA TÉR REKONSTRUKCIÓJA 2020.			Tender	Változások (2. szerz. mód.)	Változások (3. szerz. mód.)	1. számlázási ütem (25%)		2. számlázási ütem (45%)		3. számlázási ütem (65%)		4. számlázási ütem (75%)		5. számlázási ütem (85%)		Göngyölt	
szakág	nettó összeg	nettó összeg	nettó összeg	aktuális időszak készültsége [%]	aktuális időszak teljesítése [Ft]	aktuális időszak készültsége [%]	aktuális időszak teljesítése [Ft]	aktuális időszak készültsége [%]	aktuális időszak teljesítése [Ft]	aktuális időszak készültsége [%]	aktuális időszak teljesítése [Ft]	aktuális időszak készültsége [%]	aktuális időszak teljesítése [Ft]	aktuális időszak készültsége [%]	aktuális időszak teljesítése [Ft]	göngyölt készülttség [%]	göngyölt teljesítés [Ft]
0 ÁLTALÁNOS TÉTELEK:	316.768.553 Ft	316.768.553 Ft	316.768.553 Ft														
1 FELSZÍNI ALAPFELADATOK																	
110 TER-Térépítéset	677.585.878 Ft	677.585.878 Ft	677.585.878 Ft	12%	80.056.228 Ft	10%	67.826.474 Ft	25%	168.703.785 Ft	18%	1.246.787 Ft	11%	76.653.967 Ft	21%	139.928.862 Ft	79%	533.169.316 Ft
111 ÖNT-Öntözés	6.969.170 Ft	6.969.170 Ft	6.969.170 Ft	0%	- Ft	22%	1.558.484 Ft	18%	1.246.787 Ft			31%	2.181.878 Ft	17%	1.180.169 Ft	88%	6.167.318 Ft
112 VZG-Vízépéset, műtárgy (szökőkút, vízjétek, párasító műtárgy)	148.773.653 Ft	138.714.835 Ft	138.714.835 Ft	17%	25.032.839 Ft	10%	15.029.599 Ft	7%	9.151.975 Ft	6%	7.763.761 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	41%	56.978.175 Ft
120 UTE-Útépítés (csomópont)	301.665.391 Ft	301.665.391 Ft	301.665.391 Ft	36%	109.587.237 Ft	20%	59.035.455 Ft	18%	54.989.071 Ft	20%	60.948.098 Ft	5%	14.710.370 Ft	22%	4.408.224 Ft	99%	299.270.231 Ft
121 FOR-Forgalomtechnika	19.742.423 Ft	19.742.423 Ft	19.742.423 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	36%	7.188.138 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	59%	11.596.362 Ft
122 KJB- Közúti jelzőberendezés	56.255.797 Ft	56.255.797 Ft	56.255.797 Ft	34%	19.240.779 Ft	61%	34.561.768 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	96%	53.802.547 Ft
123 FIR – Forgalmirányító aléptményhálózat	95.572.161 Ft	95.572.161 Ft	95.572.161 Ft	70%	66.679.978 Ft	29%	27.697.876 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	99%	94.377.854 Ft
160 TER-PMH-Térfigyelő kamera-hálózat	7.304.633 Ft	7.304.633 Ft	7.304.633 Ft	22%	1.585.076 Ft	28%	2.031.450 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	50%	3.616.526 Ft
161 BUK-BUBI állomás figyelőkamera-hálózat átalakítása	2.948.296 Ft	2.948.296 Ft	2.948.296 Ft	22%	637.039 Ft	38%	1.109.204 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	59%	1.746.243 Ft
2 KÖZMŰVEK																	
201 CSA-Csatornázás	196.664.607 Ft	196.664.607 Ft	196.664.607 Ft	6%	11.084.416 Ft	27%	54.008.382 Ft	33%	64.362.201 Ft	0%	- Ft	32%	62.563.265 Ft	0%	- Ft	98%	192.018.264 Ft
202 VÍZ—Vízvezeték kiáltás	46.552.076 Ft	46.552.076 Ft	46.552.076 Ft	21%	9.681.323 Ft	79%	36.645.349 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	100%	46.326.672 Ft
203 VZB-Vízbeiktés	18.286.546 Ft	18.286.546 Ft	18.286.546 Ft	0,09%	16.584 Ft	88%	16.102.731 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	88%	16.119.315 Ft
204 GAZ-Gáz korrózióvédelmi berendezés áthelyezése	8.384.092 Ft	8.384.092 Ft	8.384.092 Ft	0%	- Ft	89%	7.481.351 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	89%	7.481.351 Ft
210 E04-Elektromos – ELMŰ 0,4 kV	4.870.556 Ft	4.870.556 Ft	4.870.556 Ft	0%	- Ft	95%	4.618.224 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	95%	4.618.224 Ft
211 E10-Elektromos – ELMŰ 10 kV	6.626.522 Ft	6.626.522 Ft	6.626.522 Ft	96%	6.374.190 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	96%	6.374.190 Ft
220 EAT-Elektromos – Autótöltő 0,4 kV-os mérőhely és mért áramú hálózat kiépítése	2.192.875 Ft	2.192.875 Ft	2.192.875 Ft	0%	- Ft	67%	1.459.400 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	67%	1.459.400 Ft
221 KUK-Elektromos – Kukatároló 0,4 kV-os mérőhely és mért áramú hálózat kiépítése	1.328.535 Ft	1.328.535 Ft	1.328.535 Ft	0%	- Ft	63%	836.701 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	63%	836.701 Ft
222 PAE-Elektromos – Pavilon 0,4 kV-os külső hálózat	36.423.072 Ft	43.692.662 Ft	43.692.662 Ft	0%	- Ft	16%	5.900.268 Ft	77%	33.449.470 Ft	0%	- Ft	5%	2.237.812 Ft	27%	43.958.228 Ft	95%	41.587.550 Ft
230 KZV-Közüvilágítási hálózat átalakítása	162.374.660 Ft	165.163.887 Ft	165.163.887 Ft	4%	7.105.751 Ft	39%	62.651.103 Ft	16%	25.766.675 Ft	18%	5.898.436 Ft	10%	16.808.085 Ft	0%	- Ft	95%	156.289.842 Ft
240 NSN-NSN-TraffiCom hálózat átalakítása	32.299.438 Ft	32.299.438 Ft	32.299.438 Ft	75%	24.328.363 Ft	6%	1.797.335 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	99%	32.024.134 Ft
241 BKV-BKV gyengeáramú aleptmenyhálózat átalakítása	7.276.103 Ft	7.276.103 Ft	7.276.103 Ft	84%	6.084.297 Ft	13%	916.502 Ft	0%	- Ft	24%	129.476.782 Ft	0%	- Ft	9%	46.196.040 Ft	96%	7.000.799 Ft
3 ALULJÁRÓHOZ KAPCSOLÓDÓ	523.279.082 Ft	533.337.899 Ft	533.337.899 Ft	12%	64.674.924 Ft	37%	192.417.346 Ft	24%	129.476.782 Ft	15%	79.371.350 Ft	15%	79.371.350 Ft	9%	46.196.040 Ft	96%	512.136.442 Ft
309 ASZ-Aluljáró teljes földmészigetelés	60.823.150 Ft	60.823.150 Ft	60.823.150 Ft	100%	60.823.150 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	100%	60.823.150 Ft
4 TÉRHEZ KAPCSOLÓDÓ																	
Budapest VII. ker 2. alatti műtárgy (valaha nyilvános wc) eltömedékelése	8.593.983 Ft	8.593.983 Ft	8.593.983 Ft	100%	8.593.983 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	100%	8.593.983 Ft
Műszaki tartalom többlet a tervcsatlakozások miatt																	
elmaradó bővítmény helyének térkövezése	5.672.970 Ft	5.672.970 Ft	5.672.970 Ft	16%	909.300 Ft	0%	- Ft	50%	2.836.485 Ft	0%	- Ft	34%	1.927.185 Ft	0%	- Ft	100%	5.672.970 Ft
Pavilon épület helyének burkolása	889.560 Ft	889.560 Ft	889.560 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
3 db meglévő felsővezeték tartó oszlop helyben cseréje	15.879.274 Ft	15.879.274 Ft	15.879.274 Ft	25%	3.961.161 Ft	51%	8.037.810 Ft	0%	- Ft	24%	3.880.303 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	100%	15.879.274 Ft
Autóbusz esőbeállók felületfelújítása és áthelyezése	4.294.740 Ft	4.294.740 Ft	4.294.740 Ft	25%	1.073.685 Ft	20%	858.948 Ft	0%	- Ft	55%	2.362.107 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	100%	4.294.740 Ft
Tervezett pavilonépület ideiglenes mérőszekrény.	571.095 Ft	571.095 Ft	571.095 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	90%	513.986 Ft	0%	- Ft	90%	513.986 Ft	0%	- Ft	90%	513.986 Ft
Megmaradó faszor kiegészítése	33.686.800 Ft	33.686.800 Ft	33.686.800 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	50%	16.843.400 Ft	0%	- Ft	50%	16.843.400 Ft	0%	- Ft	50%	16.843.400 Ft
	60.994.439 Ft	60.994.439 Ft	60.994.439 Ft	10%	5.944.146 Ft	15%	8.896.758 Ft	33%	20.193.871 Ft	10%	6.242.410 Ft	32%	19.284.571 Ft	71%	43.204.370 Ft		
2. sz. szerződés módosítás keretében elvégzendő feladatok																	
5 BKV vontatási földkábelek kiáltásának rész műszaki tartalma - aléptmény kiépítés kábel nélkül		86.304.013 Ft	86.304.013 Ft					99%	85.333.113 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	99%	85.333.113 Ft
6 Helyhely kialakítása		25.030.881 Ft	25.030.881 Ft					0%	- Ft	0%	- Ft	10%	2.503.088 Ft	10%	2.503.088 Ft		
3. sz. szerződés módosítás keretében elvégzendő feladatok																	
7 Aluljáró takaróelemezés			39.512.069 Ft									90%	35.560.862 Ft	10%	3.951.207 Ft	100%	39.512.069 Ft
FELSZÍNI ALAPFELADATOK ÖSSZESEN:	2.287.276.609 Ft	2.398.611.503 Ft	2.438.123.572 Ft	26%	600.604.061 Ft	21%	479.672.126 Ft	21%	506.829.041 Ft	12%	285.253.334 Ft	10%	247.646.103 Ft			86%	2.102.647.280 Ft
OPCIÓ1:																	
3 Aluljáró:																	
301 ALU-EPI-Aluljáró – Építéset	803.143.366 Ft	803.143.366 Ft	803.143.366 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
304 ALU-GEP-Aluljáró – Épületépéset	48.406.275 Ft	48.406.275 Ft	48.406.275 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
305 ALU-ELE-Aluljáró – Épületvillamosság	240.854.874 Ft	240.854.874 Ft	240.854.874 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
307 ALU-KAM-Aluljáró – Kamerahálózat	50.540.038 Ft	50.540.038 Ft	50.540.038 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
308 ALU-TUZ-Aluljáró – Tűzielző	5.422.198 Ft	5.422.198 Ft	5.422.198 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
	1.148.366.751 Ft	1.148.366.751 Ft	1.148.366.751 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
OPCIÓ2																	
120 UTE-Útépítés (Somogyi utca)	155.476.214 Ft	155.476.214 Ft	169.600.009 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	14%	22.482.763 Ft	35%	59.550.486 Ft	37%	61.932.983 Ft			85%	143.966.232 Ft
PROJEKT ÖSSZESEN; OPCIO S TEELEK NÉLKÜL:	2.287.276.609 Ft	2.398.611.503 Ft	2.438.123.572 Ft	26%	600.604.061 Ft	21%	479.672.126 Ft	21%	506.829.041 Ft	12%	285.253.334 Ft	10%	247.646.103 Ft			86%	2.102.647.280 Ft
OPCIÓ 1. ÖSSZESEN NETTÓ	1.148.366.751 Ft	1.148.366.751 Ft	1.148.366.751 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft
OPCIÓ 2. ÖSSZESEN NETTÓ	155.476.214 Ft	155.476.214 Ft	169.600.009 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	14%	22.482.763 Ft	35%	59.550.486 Ft	37%	61.932.983 Ft	8%	309.579.087 Ft	85%	143.966.232 Ft
Mindösszesen:	3.591.119.574 Ft	3.702.454.467 Ft	3.756.090.332 Ft	17%	600.604.061 Ft	13%	479.672.126 Ft	14%	529.311.804 Ft	9%	344.803.820 Ft	8%	309.579.087 Ft			60%	2.246.613.512 Ft

Kelt: Budapest, 2022.11.09.

Kócsán László
Műszaki Ellenő
Budapest Közút Zrt.

Bónisch Ferenc
Projektvezető
STR Mely- és Magasépítő Kft.

STRABAG
STR Mely- és Magasépítő Kft.
1117 Budapest, Gábor Deák utca 2.
(Infopark D épület)
HH Direktió, FF Terület
Adoszám: 25355929-4-43
Csasz: 17780072-5-43
24.

NYILATKOZAT TÉTEL

a 322/2015. (X. 30.) Kormány rendelet 32/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint

Projekt megnevezése: Budapest, VIII. kerület, "Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái"

Megrendelő: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.)

Vállalkozó: STR Mély-és Magasépítő Kft (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület)

Teljesítési idő: 2022. november 09.

Teljesítés igazolás tárgya: Budapest, VIII. kerület, "Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái"

Teljesítés összege (nettó): 243 812 357 Ft

Szerződés szerint igazolt teljesítés (nettó):

Tárgyi teljesítést megelőzően elszámolt teljesítés	TÁRGYI IDŐSZAK TELJESÍTÉSE	Göngyölt teljesítés (tárgyhó végéig)
1 828 592 679 Ft	243 812 357 Ft	2 072 405 036 Ft

Szerződés szerint igazolt teljesítésből alvállalkozói teljesítés (nettó):

Alvállalkozó megnevezése	Tárgyi teljesítést megelőzően elszámolt teljesítés	TÁRGYI IDŐSZAK TELJESÍTÉSE	Göngyölt teljesítés (tárgyhó végéig)
Belfry FM Kft		1 773 000 Ft	
Bulath-Sped Kft		5 345 451 Ft	
CSP Trade Kft		6 250 904 Ft	
É-B Hálózatszerelő és Tervező Kft		25 140 670 Ft	
Garden Kft		16 669 597 Ft	
Kis Joachim EV.		338 250 Ft	
Médó Fuvar Kft		5 291 250 Ft	
Metrum Kft		16 942 600 Ft	
Multiszint Kft		136 580 Ft	
Oláh A és Oláh P 4211 Team Kft		5 859 500 Ft	
S.C. Hadnagy Viacolor srl.		15 015 000 Ft	
Szalai Geo Kft		1 193 000 Ft	
Via-Nortonia Kft		15 241 600 Ft	
Alvállalkozói rész összesen:	1 283 760 208 Ft	115 197 402 Ft	1 398 957 610 Ft
Saját rész összesen:	544 832 471 Ft	128 614 955 Ft	673 447 426 Ft
Összesen:	1 828 592 679 Ft	243 812 357 Ft	2 072 405 036 Ft

Kelt: Budapest, 2022. november 09.


Cégszerű aláírás
STRABAG
 STR Mély-és Magasépítő Kft.
 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.
 (Infopark D épület)
 HR Direktió, FF Terület
 Adószám: 25355929-4-43
 Csal: 17780072-5-43
 24.


 Csáki Bernadett