



2. számú melléklet a 4/F/G/5 sz. folyamatszabályzathoz

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

1. HIVATKOZÁS

Szerződés nyilvántartási száma: **2021.06.07., 1055/57-022/2020/1011**

Szerződés tárgya: „**Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái**”

1. számú szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2021.12.17., 1055/2-36/2021/1011

2. számú szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2022.05.30., 1055/5-43/2022/1011

3. számú szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2022.07.18., 1055/5-65/2022/1011

4. számú szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2022.11.25., 1055/5-123/2022/1011

Projektkód (WBS kód) [amennyiben releváns]: **BT01.03**

Fedezetigazolás száma: **BKK/2020/1039/02/00/04**

2. SZERZŐDŐ FELEK

Egyfelől

Név:	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:	1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Adószám*:	23028966-4-44
Csoportazonosító szám:	17781372-5-44
TAO csoportazonosító szám:	17100061-6-44

a továbbiakban: **BKK**, másfelől

Név:	STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
Adószám*:	25355929-4-43
Csoportazonosító szám:	17780072-5-43
Bankszámlaszám:	Raiffeisen Bank Nyrt 12001008-01523729-00100002

a továbbiakban: **Partner**.



3. TELJESÍTÉS ADATAI

A Partner a teljesítés kapcsán az elvégzett munka ellenértékéről számla kiállítására és benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

Szolgáltatás megnevezése**	Nettó	ÁFA	Bruttó	Teljesítés időpontja/időszaka
A tér (ide nem értve a 4. sz. Módosítás szerinti lehatárolt munkákat) rész-műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően (legfeljebb a teljes nettó Vállalkozói díj 14,7789%-ának megfelelő összeg, figyelembe véve a már elszámolt teljesítéseket) 6. részszámla	357.577.622,- Ft*	2007.évi CXXVII. tv 142. §-a alapján fordított adózás hatálya esik, így az ÁFA-t a Megrendelő fizeti.	357.577.622,- Ft*	2022. december 08.

* Tekintettel a Vállalkozó által 2022. november 21-én benyújtott, majd Megrendelő által 2022. november 29-én elfogadott Változtatási kérelemben foglaltakra, a Vállalkozási Szerződés mellékletét képező költségvetés, térépítészeti munkák 1 305 sora (B04 jelű mechanikailag stabilizált zúzottkő burkolat 371m² 2.750.223 Ft), mint el nem végzett munka a műszaki ellenőr által nem kerül leigazolásra a teljesítésigazolás során, az elmaradó tételként kezelendő.

Alvállalkozói és fővállalkozói rész bontása [amennyiben releváns]:

Alvállalkozói rész (nettó)	175.823.779.- Ft
Fővállalkozói rész (nettó)	181.753.843.- Ft
Mindösszesen (nettó)	357.577.622,- Ft

*A BKK esetében az adószám, és csoportazonosító szám feltüntetése kötelező, míg a közösségi ügyletek esetében csak a közösségi csoportazonosító szám kötelező. A Partner esetében az adószám mellett a csoportazonosító szám feltüntetése is kötelező, amennyiben a Partner csoportos adóalanyiságot választott. Közöségi ügylet esetén a Partner közösségi adószámának vagy – amennyiben csoportos adóalanyiságot választott – a közösségi csoportazonosító számának feltüntetése kötelező.

**Ha részteljesítésről van szó, akkor ezt százalékosan is fel kell tüntetni a teljes szerződéshez viszonyítva.

Tárgyidőszakra vonatkozó kötbérek [amennyiben releváns]: **Nem releváns**



Alvállalkozói rész + kötbér összegével csökkentett fővállalkozói rész [amennyiben releváns]: **Nem releváns**

A BKK hiánytalanul elfogadja a hivatkozott szerződés 12.1. pontja (6. számlázási ütem) szerinti teljesítést.

A Szerződés 13.1. és 13.4. pontját figyelembe vonva jelen 6. számlázási ütemben kell elszámolni az előleg teljes összegével. Tekintettel arra, hogy a Partner lehívott 75.000.000,- Ft előleget, így az jelen teljesítés igazolás során levonásra kerül.

A feladat szerződésszerű teljesítését igazolom, jelen teljesítésigazolás alapján a Partner **357.577.622,- Ft, azaz háromszázötvenhétmillió-ötszázhetvenhétezer-hatszázhuszonkettő forint (nettó)** összegű számla benyújtására jogosult.

¹A kötbér összege a számla összegéből a pénzügyi teljesítéskor levonásra kerül. A kötbér összegével csökkentett **utalandó** összeg **Ft, azaz** **forint (bruttó).**

4. FIZETÉS MÓDJA

Bankszámlára történő átutalás.

Mellékletek:

1. számú melléklet: rész-műszaki átadás-átvételi eljárás lezáró jkv.
2. számú melléklet: alvállalkozói nyilatkozat
3. számú melléklet: Felmérési napló

Kelt.: Budapest, 2022. december 16.

Váloczi István
Mérnök igazgató
Budapest Közút Zrt.

Kóczán László
műszaki ellenőr
Budapest Közút Zrt.

Bönisch Ferenc
Projektvezető
STR Mély- és Magasépítő Kft.

Sébestyén Gábor
osztályvezető
Infrastruktúra Projektiroda 2.
BKK Zrt.

Csomor Bence
projektvezető
Infrastruktúra Projektiroda 2.
BKK Zrt.

¹ Kötbér esetén kell kitölteni.

NYILATKOZAT TÉTEL

a 322/2015. (X. 30.) Kormány rendelet 32/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint

Projekt megnevezése: Budapest, VIII. kerület, "Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái"

Megrendelő: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.)

Vállalkozó: STR Mély-és Magasépítő Kft (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület)

Teljesítési idő: 2022. december 8.

Teljesítés igazolás tárgya: Budapest, VIII. kerület, "Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái"

Teljesítés összege (nettó): 357 577 622 Ft

Szerződés szerint igazolt teljesítés (nettó):

Tárgyi teljesítést megelőzően elszámolt teljesítés	TÁRGYI IDŐSZAK TELJESÍTÉSE	Göngyölt teljesítés (tárgyhó végéig)
2 072 405 036 Ft	357 577 622 Ft	2 429 982 658 Ft

Szerződés szerint igazolt teljesítésből alvállalkozói teljesítés (nettó):

Alvállalkozó megnevezése	Tárgyi teljesítést megelőzően elszámolt teljesítés	TÁRGYI IDŐSZAK TELJESÍTÉSE	Göngyölt teljesítés (tárgyhó végéig)
Belfry FM Kft		3 596 100 Ft	
BKM Nonprofit Zrt.		301 550 Ft	
Bulath-Sped Kft		9 722 612 Ft	
CSP Trade Kft		4 309 190 Ft	
Erdős Gránit Kft		4 449 340 Ft	
Garden Kft		16 410 234 Ft	
Gép-Liget Kft		10 005 030 Ft	
Közlekedés Kft		10 316 000 Ft	
Metrum Kft		34 791 600 Ft	
Multi Kft		4 150 000 Ft	
Multiszint Kft		377 280 Ft	
Oláh A és Oláh P 4211 Team Kft		4 347 000 Ft	
Ortometrica Kft		4 113 313 Ft	
S.C. Hadnagy Viacolor srl.		13 249 500 Ft	
STRABAG Logisztika Kft		689 670 Ft	
Szalai Geo Kft		596 000 Ft	
Technoconsult Kft		21 865 596 Ft	
TPA HU Kft		192 839 Ft	
Videodata Kft		4 000 000 Ft	
Yunex Traffic Kft		28 340 925 Ft	
Alvállalkozói rész összesen:	1 398 957 610 Ft	175 823 779 Ft	1 574 781 389 Ft
Saját rész összesen:	673 447 426 Ft	181 753 843 Ft	855 201 269 Ft
Összesen:	2 072 405 036 Ft	357 577 622 Ft	2 429 982 658 Ft

Kelt: Budapest, 2022. december 16.


 Cégszerű aláírás

STRABAG

STR Mély- és Magasépítő Kft.
 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.
 (Infopark D épület)
 Adószám: 25355929-4-43
 Csasz: 17780072-5-43
 16.

BLAHA LUIZA TÉR REKONSTRUKCIÓJA 2020.			Tender	Változatok (2. szerz. mód.)	Változatok (3. szerz. mód.)	1. számlázási ütem (25%)		2. számlázási ütem (45%)		3. számlázási ütem (65%)		4. számlázási ütem (75%)		5. számlázási ütem (85%)		6. számlázási ütem (99,7789%)		Göngyölt	
SAKÁG	NETTÓ ÖSSZEG	NETTÓ ÖSSZEG	NETTÓ ÖSSZEG	Aktuális időszak készültsége [%]	Aktuális időszak teljesítése [Ft]	Aktuális időszak készültsége [%]	Aktuális időszak teljesítése [Ft]	Aktuális időszak készültsége [%]	Aktuális időszak teljesítése [Ft]	Aktuális időszak készültsége [%]	Aktuális időszak teljesítése [Ft]	Aktuális időszak készültsége [%]	Aktuális időszak teljesítése [Ft]	Aktuális időszak készültsége [%]	Aktuális időszak teljesítése [Ft]	Aktuális időszak készültsége [%]	Aktuális időszak teljesítése [Ft]	Göngyölt készült [%]	Göngyölt teljesítés [Ft]
0 ÁLTALÁNOS TÉTELEK:	316 768 553 Ft	316 768 553 Ft	316 768 553 Ft															100%	316 768 553 Ft
1 FELSZÍNI ALAPFELADATOK																			
110 TER-Térpénzeszt	677 585 878 Ft	677 585 878 Ft	677 585 878 Ft	12%	80 056 228 Ft	10%	67 826 474 Ft	25%	168 703 785 Ft	11%	76 653 967 Ft	21%	139 928 862 Ft	20%	136 275 401 Ft			98,80%	669 444 717 Ft
111 ÖNT-Öntözés	6 969 170 Ft	6 969 170 Ft	6 969 170 Ft	0%	- Ft	22%	1 558 484 Ft	18%	1 246 787 Ft	31%	2 181 878 Ft	17%	1 180 169 Ft	12%	801 852 Ft			100%	6 969 170 Ft
112 VZG-Vízgépészt, műtárgy (szőkőkút, víjtétek, pársztó műtárgy)	148 773 653 Ft	138 714 835 Ft	138 714 835 Ft	17%	25 032 839 Ft	10%	15 029 599 Ft	7%	9 151 975 Ft	6%	7 763 761 Ft	0%	- Ft	59%	81 736 660 Ft			100%	138 714 835 Ft
120 ÚTE-Útépítés (csomópont)	301 665 391 Ft	301 665 391 Ft	301 665 391 Ft	36%	109 587 237 Ft	20%	59 035 455 Ft	18%	54 989 071 Ft	20%	60 948 098 Ft	5%	14 710 370 Ft	1%	2 395 161 Ft			100%	301 665 391 Ft
121 FOR-Forgalomtechnika	19 742 423 Ft	19 742 423 Ft	19 742 423 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	36%	7 188 138 Ft	0%	- Ft	22%	4 408 224 Ft	41%	8 146 061 Ft			100%	19 742 423 Ft
122 KJB-Közúti jelzőberendezés	56 255 797 Ft	56 255 797 Ft	56 255 797 Ft	34%	19 240 779 Ft	61%	34 561 768 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	4%	2 453 250 Ft			100%	56 255 797 Ft
123 FIR-Forgalomirányító aléptítményhálózat	95 572 161 Ft	95 572 161 Ft	95 572 161 Ft	70%	66 679 978 Ft	29%	27 697 876 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	1%	1 194 307 Ft			100%	95 572 161 Ft
160 TER-PMH-Térfigyelő kamera-hálózat	7 304 633 Ft	7 304 633 Ft	7 304 633 Ft	22%	1 585 076 Ft	28%	2 031 450 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	50%	3 688 107 Ft			100%	7 304 633 Ft
161 BUK-BUBI állomás figyelőkamera-hálózat átalakítása	2 948 296 Ft	2 948 296 Ft	2 948 296 Ft	22%	637 039 Ft	38%	1 109 204 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	41%	1 202 053 Ft			100%	2 948 296 Ft
2 KÖZMŰVEK																			
201 CSA-Csatornázás	196 664 607 Ft	196 664 607 Ft	196 664 607 Ft	6%	11 084 416 Ft	27%	54 008 382 Ft	33%	64 362 201 Ft	32%	62 563 265 Ft	0%	- Ft	2%	4 646 343 Ft			100%	196 664 607 Ft
202 VÍZ-Vízvezeték kiváltás	46 552 076 Ft	46 552 076 Ft	46 552 076 Ft	21%	9 681 323 Ft	79%	36 645 349 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft			100%	46 552 076 Ft
203 VZB-Vízbevezetés	18 286 546 Ft	18 286 546 Ft	18 286 546 Ft	0,09%	16 584 Ft	88%	16 102 731 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	12%	2 167 231 Ft			100%	18 286 546 Ft
204 GAZ-Gáz korrózióvédelmi berendezés áthelyezése	8 384 092 Ft	8 384 092 Ft	8 384 092 Ft	0%	- Ft	89%	7 481 351 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	11%	902 741 Ft			100%	8 384 092 Ft
210 E04-Elektromos – ELMŰ 0,4 kV	4 870 556 Ft	4 870 556 Ft	4 870 556 Ft	0%	- Ft	95%	4 618 224 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	5%	252 332 Ft			100%	4 870 556 Ft
211 E10-Elektromos – ELMŰ 10 kV	6 626 522 Ft	6 626 522 Ft	6 626 522 Ft	96%	6 374 190 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	4%	252 332 Ft			100%	6 626 522 Ft
220 EAT-Elektromos – Autótoló 0,4 kV-os mérőhely és mért áramú hálózat kiépítése	2 192 875 Ft	2 192 875 Ft	2 192 875 Ft	0%	- Ft	67%	1 459 400 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	33%	733 475 Ft			100%	2 192 875 Ft
221 KUK-Elektromos – Kukatároló 0,4 kV-os mérőhely és mért áramú hálózat kiépítése	1 328 535 Ft	1 328 535 Ft	1 328 535 Ft	0%	- Ft	63%	836 701 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	37%	491 834 Ft			100%	1 328 535 Ft
222 PAE-Elektromos – Pavilon 0,4 kV-os külső hálózat	36 423 072 Ft	43 692 662 Ft	43 692 662 Ft	0%	- Ft	16%	5 900 268 Ft	77%	33 449 470 Ft	0%	- Ft	5%	2 237 812 Ft	5%	2 105 112 Ft			100%	43 692 662 Ft
230 KZV-Közvilágítási hálózat átalakítása	162 374 660 Ft	165 163 887 Ft	165 163 887 Ft	4%	7 105 751 Ft	39%	62 651 103 Ft	16%	25 766 675 Ft	10%	16 808 085 Ft	27%	43 958 228 Ft	5%	8 874 045 Ft			100%	165 163 887 Ft
240 NSN-NSN-TrafficCom hálózat átalakítása	32 299 438 Ft	32 299 438 Ft	32 299 438 Ft	75%	24 328 363 Ft	6%	1 797 335 Ft	18%	5 898 436 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	1%	275 304 Ft			100%	32 299 438 Ft
241 BKV-BKV gyengeáramú aléptítményhálózat átalakítása	7 276 103 Ft	7 276 103 Ft	7 276 103 Ft	84%	6 084 297 Ft	13%	916 502 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	4%	275 304 Ft			100%	7 276 103 Ft
3 ALULJÁRÓHOZ KAPCSOLÓDÓ																			
309 ASZ-Aluljáró teljes fűdémizetelés	60 823 150 Ft	60 823 150 Ft	60 823 150 Ft	100%	60 823 150 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft			100%	60 823 150 Ft
4 TÉRHEZ KAPCSOLÓDÓ																			
Budapest VII. ker. 2. alatti műtárgy (valaha nyilvános wc) eltöredékelése	8 593 983 Ft	8 593 983 Ft	8 593 983 Ft	100%	8 593 983 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft			100%	8 593 983 Ft
Műszaki tartalom többlet a tervszaklapozások miatt																			
elmaradó bővítmény helyének térkövezése	5 672 970 Ft	5 672 970 Ft	5 672 970 Ft	16%	909 300 Ft	0%	- Ft	50%	2 836 485 Ft	0%	- Ft	34%	1 927 185 Ft	0%	- Ft			100%	5 672 970 Ft
Pavilon épület helyének burkolása	889 560 Ft	889 560 Ft	889 560 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	100%	889 560 Ft			100%	889 560 Ft
3 db meglévő felsővezeték tartó oszlop helyben cseréje	15 879 274 Ft	15 879 274 Ft	15 879 274 Ft	25%	3 961 161 Ft	51%	8 037 810 Ft	0%	- Ft	24%	3 880 303 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft			100%	15 879 274 Ft
Autóbusz esőbeálló felületfelújítása és áthelyezése	4 294 740 Ft	4 294 740 Ft	4 294 740 Ft	25%	1 073 685 Ft	20%	858 948 Ft	0%	- Ft	55%	2 362 107 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft			100%	4 294 740 Ft
Tervezett pavilonépület ideiglenes mérőszekrény.	571 095 Ft	571 095 Ft	571 095 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	90%	513 986 Ft	10%	57 110 Ft			100%	571 095 Ft
Megmaradó fasor kiegészítése	33 686 800 Ft	33 686 800 Ft	33 686 800 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	50%	16 843 400 Ft	50%	16 843 400 Ft			100%	33 686 800 Ft
	60 994 439 Ft	60 994 439 Ft	60 994 439 Ft	10%	5 944 146 Ft	15%	8 896 758 Ft	5%	2 836 485 Ft	10%	6 242 410 Ft	32%	19 284 571 Ft	29%	17 790 070 Ft			100%	60 994 439 Ft
2. sz. szerződés módosítás keretében elvégzendő feladatok																			
5 BKV vontatási földkábelek kiváltásának rész műszaki tartalma - aléptítmény kiépítés kábel nélkül		86 304 013 Ft	86 304 013 Ft					99%	85 333 113 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	1%	970 900 Ft			100%	86 304 013 Ft
6 Illemhely kialakítása		25 030 881 Ft	25 030 881 Ft					0%	- Ft	0%	- Ft	10%	2 503 088 Ft	90%	22 527 793 Ft			100%	25 030 881 Ft
3. sz. szerződés módosítás keretében elvégzendő feladatok																			
7 Aluljáró takaróelemezés			39 512 069 Ft									90%	35 560 862 Ft	10%	3 951 207 Ft			100%	39 512 069 Ft
FELSZÍNI ALAPFELADATOK ÖSSZESEN:	2 287 276 609 Ft	2 398 611 503 Ft	2 438 123 572 Ft	26%	600 604 061 Ft	21%	479 672 126 Ft	20%	489 471 655 Ft	12%	285 253 334 Ft	10%	247 646 103 Ft	13%	327 109 727 Ft			99,66%	2 429 757 007 Ft
OPCIÓI:																			
3 Aluljáró:																			
301 ALU-EPI-Aluljáró – Építészet	803 143 366 Ft	803 143 366 Ft	803 143 366 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft			0%	- Ft
304 ALU-GEP-Aluljáró – Épületépítészet	48 406 275 Ft	48 406 275 Ft	48 406 275 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft			0%	- Ft
305 ALU-ELE-Aluljáró – Épületvillamosság	240 854 874 Ft	240 854 874 Ft	240 854 874 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft			0%	- Ft
307 ALU-KAM-Aluljáró – Kámerahálózat	50 540 038 Ft	50 540 038 Ft	50 540 038 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft			0%	- Ft
308 ALU-TUZ-Aluljáró – Tűzjelző	5 422 198 Ft	5 422 198 Ft	5 422 198 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft			0%	- Ft
	1 148 366 751 Ft	1 148 366 751 Ft	1 148 366 751 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft			0%	- Ft
OPCIÓZ																			
120 ÚTE-Útépítés (Somorvay utca)	155 476 214 Ft	155 476 214 Ft	169 600 009 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	14%	22 482 763 Ft	35%	59 550 486 Ft	37%	61 932 983 Ft	15%	25 633 777 Ft			100%	169 600 009 Ft
PROJEKT ÖSSZESEN, OPCIÓS TÉTELEK NÉLKÜL:	2 287 276 609 Ft	2 398 611 503 Ft	2 438 123 572 Ft	26%	600 604 061 Ft	21%	479 672 126 Ft	20%	489 471 655 Ft	12%	285 253 334 Ft	10%	247 646 103 Ft	13%	327 109 727 Ft			99,66%	2 429 757 007 Ft
OPCIÓ 1. ÖSSZESEN NETTÓ	1 148 366 751 Ft	1 148 366 751 Ft	1 148 366 751 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft			0%	- Ft
OPCIÓ 2. ÖSSZESEN NETTÓ	155 476 214 Ft	155 476 214 Ft	169 600 009 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	14%	22 482 763 Ft	35%	59 550 486 Ft	37%	61 932 983 Ft	15%	25 633 777 Ft			100%	169 600 009 Ft
Mindösszesen:	3 591 119 574 Ft	3 702 454 467 Ft	3 756 090 332 Ft	17%	600 604 061 Ft	13%	479 672 126 Ft	14%	511 954 418 Ft	9%	344 803 820 Ft	8%	309 579 087 Ft	9%	352 743 504 Ft			69%	2 599 357 016 Ft

Kelt: Budapest, 2022.12.08.


Kóczán László
Műszaki Ellenőr
Budapest Közút Zrt.