



BUDAPESTI  
KÖZLEKEDÉSI  
KÖZPONT

1085/121-107/2010/624  
3K7/K-14/2012  
...../.....-...../2014/.....

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

**BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŪEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

valamint

**EMKÉP ELSŐ MAGYAR KÖZMŰÉPÍTŐ, ÉPÍTŐIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT  
FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG**

között

2014. 02. 28.





BUDAPESTI  
KÖZLEKEDÉSI  
KÖZPONT

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „1. sz. Módosítás”), amely létrejött egyrészről a

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.  
cégjegyzékszám: 01-10-046840  
csoportazonosító szám: 17781372-5-44  
adószám: 23028966-4-44  
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről az

**EMKÉP Első Magyar Közműépítő, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**  
székhely: 2151 Fót, Orgona u 15.  
cégjegyzékszám: 13-09-114741  
adószáma: 13429713-2-13  
mint szállító (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”) között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint:

### I. ELŐZMÉNYEK

1.1. A BKK Zrt., mint Ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítő 2013/29. számában 2694/2013 iktatási számon 2013. március 11. napján megjelent eljárást megindító felhívásával a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Harmadik része szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „**Margit híd margitszigeti hídfőjében a lehajtó szakaszon az útpálya felújítása, a támfal építése és a park rendezése**” tárgyban, melynek nyertes ajánlattevője EMKÉP Kft. lett. Ennek megfelelően a BKK Zrt., mint Megrendelő és az EMKÉP Kft., mint Vállalkozó 2013. szeptember 2. napján vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek a **Margit híd margitszigeti hídfőjében a lehajtó szakaszon az útpálya felújítása, a támfal építése és a park rendezése kivitelezési munkái tárgyában**, melynek 5.2. pontja értelmében a teljesítés véghatárideje a Szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 180. nap.

2. A Vállalkozó a Szerződés aláírását követően, a munkák során olyan, az ajánlattételi időszakban előre nem látható körülményeket jelzett Megrendelő felé, amelyek a kivitelezés ütemezését és megvalósításának időigényét oly mértékben változtatják meg, hogy a kivitelezés Szerződésben meghatározott véghatáridőre történő teljesítése nem lehetséges.

## II. A MÓDOSÍTÁS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK INDOKOLÁSA

A Margithíd margitszigeti lehajtó pesti oldalán lévő vámház mellett létesülő támfal alapozási földmunkáinak megkezdését követően, a Vállalkozó a földkiemelés közben feltárta a szigeti fő termálvíz vezeték egy szakaszát, amelynek nyomvonala - a tervektől eltérő módon – az újonnan építendő támfal szerkezetét mind vertikálisan, mind horizontálisan keresztezi, ezzel akadályozva a támfalszakasz terveknek megfelelő építését. Tekintettel arra, hogy a támfal a tárgyi projekt hangsúlyos eleme és ennek hiányában a korlátok elhelyezése, illetve a járda forgalom részére történő átadása nem lehetséges, műszakilag szükségessé vált a vezetékszakasz kiváltása.

Továbbá a Vállalkozó feladati közé tartozó Telekom távközlési hálózatok átépítése – mely a támfal befejező munkáinak elvégzéséhez szükséges -, a Magyar Telekom Technológiai Üzemeltetési Igazgatóságának nyilatkozata értelmében legkorábban 2014. március 5. napján - tehát a szerződéses véghatáridőt követő időpontban - kerülhet sor, tekintettel arra, hogy a Téli Olimpia befejezése előtt a munkák elvégzéséhez szükséges üzemszünet biztosítása nem lehetséges.

A vezetékek kiváltásával/átépítésével járó munkák (tervezés, engedélyezés, kivitelezés) előreláthatólag műszakilag kalkulálhatóan 30 nap késedelmet okoznak.

Tekintettel arra, hogy ezek olyan, a Vállalkozónak fel nem róható, a Felek által előre nem látható és a Vállalkozó lényeges jogos érdekeit sértő körülménynek tekinthetők, amelyek a Kbt. 132.§ (2) bek. alapján indokolják a Szerződésben meghatározott teljesítési véghatáridő 30 nappal történő meghosszabbítását, és ezáltal szükségessé teszik az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011 Korm. rendelet 13. § (1)-(2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a Szerződés számlázási ütemezésének módosítását.

## III. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

1. Felek az 1. sz. Módosítás jelen pontja értelmében a Szerződés 5.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

**„5.2. Teljesítési határidő: a Szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 210 nap. Megrendelő előteljesítést elfogad.”**

2. Felek az 1. sz. Módosítás jelen pontja értelmében a Szerződés 4.8. pontját az alábbiak szerint módosítják:

**„4.8. A Megrendelő a munka elvégzését követően négy ütemben számolja el, a Vállalkozó 4 db számla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:**

Fizetési ütemezés	Esedékesség	Részszámlák összege
1. számla	30%-os műszaki készütség esetén, a Megrendelő képviseletében eljáró Műszaki ellenőr által jóváhagyott teljesítésigazolás alapján	az építési beruházás nettó ellenértékének 30%-a
2. számla	60%-os műszaki készütség esetén, a Megrendelő képviseletében eljáró Műszaki ellenőr által	az építési beruházás nettó ellenértékének 30%-a

	jóváhagyott teljesítésigazolás alapján	
3. számla	80%-os műszaki készültség esetén, a Megrendelő képviseletében eljáró Műszaki ellenőr által jóváhagyott teljesítésigazolás alapján	az építési beruházás nettó ellenértékének 20%-a
4. számla	műszaki átadás-átvételt követően, a Megrendelő képviseletében eljáró Műszaki ellenőr által jóváhagyott teljesítésigazolás alapján	az építési beruházás nettó ellenértékének 20%-a

Az első, a második és a harmadik számla benyújtására a Megrendelő részére a Műszaki Ellenőr által leigazolt szakmai teljesítésigazolási jegyzőkönyv, a negyedik számla benyújtására a kivitelezés teljes befejezését követően, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, szintén a Megrendelő részére, a Műszaki Ellenőr által leigazolt szakmai teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján kerül sor, a Kbt. 130.§ (1) és (2) bekezdése rendelkezéseinek betartása mellett, mely jegyzőkönyv a számlák mellékleteként szerepel. Tekintve, hogy a Megrendelő a Megvalósítási Megállapodás 4.2. pontja szerint köteles a továbbszámolás keretében az általa kiállított számla mellékleteként benyújtani a Fővárosi Önkormányzatnak a számla kiállítását megalapozó, a felújítással összefüggő feladatok elvégzését, összecszerúségét, a kifizetés jogosságát, a számlatartalom valóságát igazoló, Megrendelő által kiadott fenti szakmai teljesítésigazolást is."

#### IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés a jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban az aláírásakor hatályos polgári törvénykönyvről szóló törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen szerződésmódosítás hitelességét cégszerű aláírásukkal elismerik, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt érvényesnek fogadják el. Jelen szerződésmódosítás – négy (4) számozott oldalból álló – öt (5) egymással megegyező példányban készült, amelyből a Megrendelőt négy (4), a Vállalkozót egy (1) példány illeti.

Budapest, 2014. 02. 28.

Budapest, 2014. 02. 28.

Megrendelő részéről

.....  
 Somodi László dr. Pozsár Zsáklín  
 vezérigazgató-helyettes szakterületi vezető  
 BKK Budapesti Közlekedési Központ  
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Vállalkozó részéről

.....  
 Vass Krisztián  
 EMKÉP Kft.  
 2151 Főv. Orsz. u. 15.  
 Adószám: 13429713-2-13  
 SZÁM: 107/2012. (II. 15.) Korm. R. 1/2012. (II. 15.) Korm. R.  
 EMKÉP Első Magyar Közműépítő, Építőipari,  
 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt  
 Felelősségű Társaság

.....  
 dr. Günther Balázs  
 02. 28. BKK

Dr. Nagy  
 dr. Nagy  
 2014. 02. 28.

