



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1055/4-361/2013/1024

...../..... /2013/.....

BKF / K-70/2013

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA



BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



valamint


VIANOVA 87 KÖZMŰ ÉS ÚTÉPÍTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

között

2014. 02. 14.


.....
Tamási Gabriella
02.06. 


.....
dr. Kapuvári Krisztina 1
02.05. 





BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: 1. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046840

Adószám: 23028966-4-44

Csoportazonosító szám: 17781372-5-44

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a

VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1215 Budapest, Vasas utca 65-67.

Cégjegyzékszám: 01-10-045558

Adószám: 13839129-2-43

Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank

Bankszámlaszám: 10102093-16267103-00000004



Nyilvántartási szám: BU13839129



mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)


(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: **Felek** külön-külön a **Fél**) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő és a Vállalkozó 2013. október 18. napján, 1055/4-220/2013/1024. iktatószámom Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: **Szerződés**) kötöttek egymással „*Budapest, 2013. évi útfelújítási program kivitelezési munkái 1. csoport – Budapest II. kerület Szerb Antal utca, Hűvösvölgy út – Széher út közti szakaszának felújítása*” tárgyban.
2. A munkavégzés során olyan előre nem látható körülmény merült fel, amely a Szerződésben meghatározott teljesítési határidőt Vállalkozónak fel nem róható okból befolyásolta: a Szerb Antal utca - Tárogató út csomópontban az útpálya szerkezete alatt a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. betoncsatornájának törése miatt, a csatorna-helyreállítási munkálatok befejezéséig a vállalkozó a Szerződésből eredő kötelezettségének nem tudott eleget tenni, illetve az átázott útpályaszerkezeti réteget vissza kellett bontania és újjá kellett építenie.
3. Felek rögzítik, hogy a fentiek miatt a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 1. sz. Módosítás szerint módosítják korábbi szóbeli megállapodásuknak megfelelően, oly módon, hogy a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.


Tamási Gabriella
02.06. 


dr. Kapuvári Krisztina
02.06. 



II. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

4. Felek az 1. sz. Módosítás jelen pontja értelmében a korábbi szóbeli megállapodásuknak és a tényleges állapotnak megfelelően a Szerződés 5.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

5.2. Teljeítési véghatáridő: 2013. december 10. napja azzal, hogy a kivitelezési feladatokat 2013. december 10. napjáig készre kell jelenteni. Az átadás-átvétel ebbe az időszakba nem számít bele. Megrendelő előteljesítést elfogad.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. Felek megállapítják, hogy a Szerződés a jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
6. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen szerződésmódosítás hitelességét cégszerű aláírásukkal elismerik, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt érvényesnek fogadják el. Jelen szerződésmódosítás – három (3) számozott oldalból álló – öt (5) egymással megegyező példányban készült, amelyből a Megrendelőt négy (4), a Vállalkozót egy (1) példány illeti.

Budapest, 2014.02.11.


Budapest, 2014.02.11.


Megrendelő részéről


Vállalkozó részéről


Megrendelő részéről



Vállalkozó részéről




.....
dr. Pozsár Zsáklín
szakterületi vezető
BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság



.....
Somodi László
vezérigazgató-helyettes


.....
Szőke Attila Antal
ügyvezető
VIANOVA 87 Közmu és Utépitő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság




.....
dr. Günther Balázs
02.05. 


.....
Tamási Gabriella
02.06. 


.....
dr. Kapuván Krisztina
02.05. 