

Köszön



1054/49.57.2013/2024

BKF/K-75/2013

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

VIA FUTURA MÉRNÖKI, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2014 JÚN 26.
2014. „.....” „.....”



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről

a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**,
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
cégjegyzékszám: 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
csoportazonosító szám: 17781372-5-44
mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)


másrészről

VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz.
cégjegyzékszám: 01-09-726310
adószám: 13260534-2-43
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK, MÓDOSÍTÁS INDOKA

1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő által a „**Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére**” tárgyú közösségi értékhatárt elérő hirdetmény közzétételével indított nyílt keretmegállapodásos eljárás (TED: 2011/S 246-399707, eredményhirdetés dátuma: 2012. március 31.) került lefolytatásra a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) szabályai szerint.
2. Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás második része keretében a Kbt. 136/B.§ (3) bekezdés b) pontja szerinti – a verseny újbóli megnyitásával - közbeszerzési eljárást folytatott le, a KM XI. „**Komplex közlekedésépítési engedélyezési és/vagy kiviteli terv és kiegészítő szakági (közúti, vasúti, közmű, stb.) tervek készítése**” elnevezésű része terhére, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.
3. Felek ezt követően 2013. július 26. napján, 1054/49-14/2013/1024 iktatószám alatt, „**Budapest XVIII. kerület, Béke tér komplex rendezése**” tárgyában vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek egymással.


dr. Szűcs Orsolya

4. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:

Az Önkormányzat, a kizárólagos tulajdonát képező, a Budapest XVIII. kerület 145666 hrsz. alatt felvett, kivett közterület elnevezésű ingatlan - amely természetben a Budapest XVIII. kerület, Béke téren fekszik – felújításához, valamint átalakításához kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulást 2014. március 14. napján adta meg, amely időpont a Szerződés 3.1.b pontja szerinti szerződéskötéstől számított 105. napra esett. A tulajdonosi hozzájárulás a tervek véglegesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, erre tekintettel a fenti határidőt a Vállalkozó – neki fel nem róható okból – tartani nem tudta.

További hátráltató körülmény volt, hogy a tervezési területre vonatkozó energia ellátó hálózat építéséhez és közvilágítási hálózat átalakításához szükséges közútkezelői nyilatkozat is csupán 2014. március 20. napjával került kiadásra.

A fentiek felül azért sem állt módjában a Vállalkozónak a végleges tervek elkészítése és ezeknek a Megrendelő általi jóváhagyása, mert a tervezési területen tervezett parkolók kialakítására vonatkozó diszpozíció elfogadása a Budapest XVIII. kerület Önkormányzata (a továbbiakban: „Önkormányzat”) részéről nem történt meg határidőn belül. A megrendelő által megadott parkoló kialakítására vonatkozó diszpozíció Önkormányzat általi elfogadásának várható időpontja 2014. július 10. napja. Tekintettel arra, hogy a végleges tervek elfogadására nem került még sor, Vállalkozó azokra az építési engedélyeket sem tudta megszerezni a Szerződésben írt végteljesítési határidőn belül.

5. A fentiek alapján megállapítható, hogy a Feleken kívül álló, és Feleknek nem felróható, valamint a szerződéskötéskor előre nem látható okból, a szerződéskötést követően a Felek jogviszonyában olyan változások (körülmények) következtek be, amelyekre Feleknek nem volt ráhatásuk, amelyek azonban a Szerződés teljesítését jelentős mértékben érintik, továbbá a Felek lényeges jogos érdekét oly módon sértik, hogy a Kbt. 132. §-ában foglalt feltételek fennállnak, Felek a Szerződést, az alábbiak szerint kívánják módosítani.

II. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

6. A jelen 1. sz. Módosítás 4. és 5. pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.1. Felek a Szerződést annak aláírásától számított **358. napos határozott időtartamra** kötik, Vállalkozó köteles az ajánlati dokumentációban, valamint a műszaki leírásban meghatározott módon, az ott meghatározott feladatokat az alábbi főbb ütemezés szerint teljesíteni:

a) Bírálati tervek benyújtása Megrendelő részére:
szerződéskötést követő 56. nap;

b) Végleges tervek benyújtása Megrendelő részére:
szerződéskötést követő 105. nap;

c) Jogerős építési engedélyes tervek benyújtása Megrendelő részére:
szerződéskötést követő 358. nap.

Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 3.1.c pontja szerinti teljesítési határidő vonatkozásában a Szerződés 5.1.-5.3. pontjában rögzített kötbérrel kapcsolatos rendelkezéseket jelen részhatáridő vonatkozásában nem alkalmazzák.”

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 1 sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
8. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.


Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen – négy (4) számozott oldalból álló – öt (5) db magyar nyelvű eredeti példányt - amelyből négy (4) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig, Vállalkozót illet - jóváhagyólag aláírták.


Budapest, 2014. „06” „26”


Budapest, 2014. „06” „26”

Megrendelő

Vállalkozó


.....
Horn Gergely
divízióvezető


.....
Kerényi László Sándor
szakterületi vezető


.....
Breuer András
ügyvezető


**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság**

**VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**




BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Bp., Rumibach Sebestyén u. 19-21. 103

VIA FUTURA
Mérnöki, Tanácsadó és Szolg. Kft.
1111 Bp., Zenta u. 1.
Tel.: 336-0587, Fax: 336-0588



.....
dr. Günther Balázs


.....
dr. Szűle Orsolya

4

06.26. 

2014.06.26.

 2014.06.26.

SZERZŐDÉS KÍSÉRŐLAP

Iktatási szám: 1054/49-.....⁵⁷...../2013/1054

Közbeszerzési eljárás száma: BKF/K-75/2013






Szerződés tárgya (röviden, beazonosítható módon):

„Budapest XVIII. kerület, Béke tér komplex rendezése” tárgyú szerződés módosítása

Melléklet: 5 db szerződés-módosítás (4 oldal)

Kérem a szerződés 1 db eredeti aláírt példányát az aláírást követően a BKF részére visszajuttatni!

Kérem a mellékelt szerződést szignálni, illetve aláírni.

	Dátum	Aláírás
dr. Szüle Orsolya (előkészítő jogász, szignálásra)	2014. 06. 26.	
..... (eljárás (köz)beszerzője, szignálásra)
HARTUNG HEINZ (szakterületi képviselő, szignálásra)	2014. 06. 26.	
..... (szakterületi képviselő, szignálásra)
DR. SZUTRENYI FERENC (jogi igazgató/helyettese, szignálásra)	2014. 06. 26.	
Ju / DEHÁZOS CARLO (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2014. 06. 26.	
GAÁL FARKAS (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2014. 06. 26.	dr. Szüle Orsolya
KERÉNYI LÁSZLÓ SÁNDOR (Aláírásra jogosult, aláírásra)	2014. 06. 26.	 Kerényi László Sándor
HOAN OBRENY (Aláírásra jogosult, aláírásra)	2014. 06. 26.
.....

Megjegyzés:

