





## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### 1. számú módosítása

(továbbiakban a „**Módosítás**”), mely létrejött egyrészről a

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.  
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046840  
adószám: 23028966-4-44  
csoportazonosító szám (CSASZ): 17781372-5-44  
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**” vagy „**BKK**”)

továbbá a

**Főmterv Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 37.  
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045561  
adószám: 13842217-2-44  
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó1**”)

és a

**Utiber Közúti Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhely: 1115 Budapest, Csóka utca 7-13.  
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-077020  
adószám: 10554885-2-43  
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó2**”)

Vállalkozó1 és Vállalkozó2 a továbbiakban együttesen: „**Vállalkozó**”

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen a „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”  
között az alulírott helyen és időpontban, az alábbiak szerint.

### 1. Előzmény

A Felek Budapesten, 2013. február 4. napján „**Budapest III. kerület Gázgyári csomópontok egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek készítése**” tárgyban vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek.

## 2. A módosítás indoka

A tervezés során a Jégtörő úti csomópont átépítése miatt a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „**Magyar Telekom**”) hálózatának kiváltása vált szükségessé. A Magyar Telekom előzetes tájékoztatása szerint a kiváltás kiviteli tervezését és engedélyeztetését a feladat összetettsége és az érintett szakasz kiemelt státusza okán csak a hálózat tulajdonosa és üzemeltetője végezheti el. Ugyanakkor a tervezés nem kezdődhetett meg, mivel a tervezendő műszaki tartalom a meglévő nyomvonalak ismerete nélkül nem kerülhetett meghatározásra. A Magyar Telekom 2014. július 11. napján végzett kutatóárkos vizsgálatot. Ez alapján 2014. július 13. napján kerülhetett sor a tervezendő műszaki tartalom pontosítására. Vállalkozó a Magyar Telekom szakági tervek szerződéses határidőben történő elkészítésére vonatkozólag 2014. április 25. napján akadályközléssel élt, az akadályoztatását 2014. július 4. napi levelében fenntartotta. A tervek elkészítésének és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság engedély megszerzésének időszükséglete a Vállalkozó által nem befolyásolható tényezőktől is függ.

A fentiekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé.

## 3. Módosuló részek

A Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul.

**3.1. Vállalkozó köteles az ajánlati dokumentációban, valamint a műszaki leírásban meghatározott módon, az ott meghatározott feladatokat az alábbi főbb ütemezés szerint teljesíteni:**

**3.1.1. Egyesített engedélyezési és kiviteli bírálati terv benyújtása:**  
szerződéskötést követő 42. nap;

**3.1.2. Egyesített engedélyezési és kiviteli terv benyújtása:**  
szerződéskötést követő 203. nap;


**3.1.3. Építési engedélyben, jóváhagyásokban foglaltak átvezetése, Ajánlati dokumentáció készítése:**  
szerződéskötést követő 301. nap;

**3.1.4. Végszállítás:**  
szerződéskötést követő 322. nap;

## 4. Záró rendelkezések

A Szerződés Módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is változatlan tartalommal érvényben és hatályban maradnak.

A Módosítás egymással megegyező – 3 (három) számozott oldalból álló – 6 (hat) eredeti példányban készült, amelyből 4 (négy) példány Megrendelőt és 2 (kettő) példány Megbízottat illeti. Felek a




Módosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a Módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

2014. AUG 13.


Budapest, 2014. .... "....."



BKK Budapesti Közlekedési  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
1075 Bp., Rumbach Sepesyén u. 19-21.  
Megrendelő

  
.....

Horn Gergely  
divízióvezető

  
.....


Kerényi László Sándor  
szakterületi vezető

**BKK Budapesti Közlekedési Központ**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

2014. AUG 13.

Budapest, 2014. .... "....."


Vállalkozó

  
.....

dr. Fekete András  
jogtanácsos


**Főmterv Mérnöki Tervező**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**



**FŐMTERV**  
**Mérnöki Tervező Zrt.**



  
.....

Almássy László  
ügyvezető

**Utiber Közúti Beruházó**  
**Korlátolt Felelősségű Társaság**

  
07.25.

  
.....  
dr. Güntler Balázs  
07.25. 

  
.....  
dr. Körösi-Szabó István  
07.25. 



## SZERZŐDÉS KÍSÉRŐLAP

1054/62-22/2013/1024

Szerződés száma:

Szerződés tárgya (röviden, beazonosítható módon): „Budapest III. kerület Gázgyári csomópontok egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek készítése”

Melléklet: -.

Kérem a szerződés 1 db eredeti aláírt példányát az aláírást követően a BKF részére visszajuttatni!

Kérem a mellékelt szerződést szignálni, illetve aláírni.

Dátum

Aláírás

dr. Kőrösi-Szabó István  
(előkészítő jogász, szignálásra)

2014. július 24.

.....  
(eljárás (köz)beszerzője, szignálásra)

.....

.....

BÁTORI GÁBOR  
(szakterületi képviselő, szignálásra)

2014.07.25

.....  
(szakterületi képviselő, szignálásra)

.....

.....

HÉSZÁDOS LÁSZLÓ  
(gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)

2014.07.29

GÁAL TÁRKAS  
(gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)

2014.07.28.

M. Szentpály György  
(jogi igazgató/helyettese, szignálásra)

.....

.....

KEDÉSYI LÁSZLÓ SÁNDOR  
(Aláírásra jogosult, aláírásra)

07.25.

KOVÁCS GÉRBELT  
(Aláírásra jogosult, aláírásra)

2014 AUG 13.

Megjegyzés:

