



BUDAPESTI  
KÖZLEKEDÉSI  
KÖZPONT

Beneat

1054/55-108/2013/1024  
BKF/K-116/2013

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

VIA FUTURA MÉRNÖKI, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2014 OKT 08.  
2014. „.....” „.....”.



## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről

a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**,  
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.  
cégjegyzékszám: 01-10-046840  
adószám: 23028966-4-44  
csoportazonosító szám: 17781372-5-44  
mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a

**VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**  
székhely: 1111 Budapest, Zenta utca 1. magasföldszint 3.  
cégjegyzékszám: 01-09-726310  
adószám: 13260534-2-43

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

között (Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

### I. ELŐZMÉNYEK, MÓDOSÍTÁS INDOKA

1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő által a „**Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére**” tárgyú közösségi értékhatárt elérő hirdetmény közzétételével indított nyílt keretmegállapodásos eljárás (TED: 2011/S 246-399707, eredményhirdetés dátuma: 2012. március 31.) került lefolytatásra a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) szabályai szerint.
2. Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás második része keretében a Kbt. 136/B. § (3) bekezdés b) pontja szerinti – a verseny újbóli megnyitásával – közbeszerzési eljárást folytatott le, a „**Hidak, műtárgyak engedélyezési és/vagy kivitelezési tervek készítése**” tárgyban, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.
3. Felek ezt követően 2014. január 28. napján, 1054/55-18/2013/1024. iktatószám alatt, „**2013. évi Hídfelújítások 3. eljárásban szereplő hidak és műtárgyak tervezési szolgáltatásai**” tárgyában vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek egymással.
4. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarral a jelen 1. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
5. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:

A Vállalkozó 2014. június 17. napján kelt akadályközlő levelében tájékoztatta a Megrendelőt arról, hogy a Szerződés szerinti határidőben a hatósági engedélyezésre benyújtott tervdokumentációra sem építési engedélyt, sem hiánypótlási felhívást nem kapott a hatóságtól, így a Szerződésben az engedélyköteles műtárgy felújításokra vállalt teljesítési határidő nem tartható.

A nem engedélyköteles műtárgy felújításnál a FŐGÁZ Zrt., mint közműszolgáltató a kiviteli tervekre a hozzájárulását megadta, de a hídszegélytől 10 cm-re futó nyomás üzemelő gázvezeték védelembehelyezésére és a hídszegély megépítésére vonatkozó technológiai tervre nem adott hozzájárulást, így hozzájárulása csak részlegesnek tekinthető, a kiviteli tervdokumentáció jóváhagyása nem tekinthető teljes körűnek.

Megrendelő kijelenti, hogy a teljesítési határidők elhúzódnása a Vállalkozónak nem felróható. Vállalkozó - a fenti előzmények szerint - a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

6. A fentiek alapján Felek álláspontja szerint a kialakult helyzet a Felek által előre nem látható, és Feleknek fel nem róható körülmények miatt merült fel, amely a Felek lényeges jogos érdekét sérti, erre tekintettel fennállnak a Kbt. 303. § (1) bekezdésében foglalt, a szerződés módosítására lehetőséget adó feltételek.

## II. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

7. A jelen 1. sz. Módosítás 5. pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.1. A szerződés teljesítési határideje:

Vállalkozó köteles az ajánlati dokumentációban, valamint a műszaki leírásban meghatározott feladatokat, az ott meghatározott módon és időben az alábbi főbb ütemezés szerint teljesíteni:

- 3.1.1. Építési engedélyt nem igénylő hidak és műtárgyak esetén a szerződés aláírását (2014.01.28.) követő
- a., **46. napig** köteles a Vállalkozó a bírálati terv szintű kiviteli terv leszállítását elvégezni. (2014.03.15.)
  - b., **61. napig** köteles a Vállalkozó a kiviteli terv beadását elvégezni a kezelői és üzemeltetői hozzájáruláshoz. E határidőt a felek kötbérterhes részhatáridőnek tekintik. (2014.03.30.)
  - c., **276. napig** köteles a jóváhagyott kiviteli terv és ajánlatkérési dokumentáció leszállítását elvégezni. (2014.10.31.)
- 3.1.2. Építési engedélyköteles műtárgyak esetén a szerződés aláírását követő
- a., **56. napig** köteles a Vállalkozó elvégezni a bírálati terv szintű engedélyezési tervek leszállítását és bemutatását, valamint a kezelői és üzemeltetői hozzájárulások beszerzését kezdeményezni. (2014.03.25.)
  - b., **75. napig** köteles a Vállalkozó elvégezni az engedélyezési terv leszállítását a Megrendelő részére és engedélyezésre történő beadását az engedélyező hatóságok részére. A felek e határidőt kötbérterhes részhatáridőnek tekintik. (2014.04.13.)
  - c., **296 napig** köteles a Vállalkozó elvégezni az engedélyezett engedélyezési terv leszállítását. (2014.11.20.)



d., **326 napig** köteles a Vállalkozó elvégezni a kiviteli tervekhez tartozó bírálati tervek leszállítását. (2014.12.20.)

e., **356 napig** köteles a Vállalkozó elvégezni a kiviteli terv leszállítását és engedélyezésre történő beadását. (2015.01.19.)

f., **386 napig** köteles a Vállalkozó elvégezni a jóváhagyott kiviteli tervek leszállítását. E határidőt a felek kötbérterhes határidőnek tekintik. (2015.02.18.)

### III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

9. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.

Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen – négy (4) számozott oldalból, valamint egy (1) darab mellékletből álló – öt (5) db magyar nyelvű eredeti példányt - amelyből négy (4) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig, Vállalkozót illet - jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2014. **2014 OKT 08.** „.....” „.....”



BKK Budapesti Közlekedési Központ  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
1075 Bp. Rumbach Sebestyén u. 19-21. 103.

Megrendelő

Horn Gergely  
Divízióvezető

BKK Budapesti Közlekedési Központ  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kerényi László Sándor  
Szakterületi vezető

Vállalkozó

Breuer András János  
Ügyvezető igazgató

VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és  
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Dr. Fekete  
Kornélia  
2014.09.25.

dr. Günther Balázs

09.25.

Forgács Dávid  
Forgács Dávid




2014.09.26.

## MEGHATALMAZÁS

Alulírott Breuer András mint a Via Futura Kft. (székhely: 1111 Budapest, Zenta u. 1.; cégjegyzék szám: 01-09-726310; adószám: 13260534-2-43) ügyvezetője meghatalmazom Lantai Gyulát a Via Futura Kft. (székhely: 1111 Budapest, Zenta u. 1.; cégjegyzék szám: 01-09-726310; adószám: 13260534-2-43) ügyvezetőjét, hogy nevemben a „2013. évi Hídfelújítások 3. eljárásban szereplő hidak és műtárgyak tervezési szolgáltatásai” tárgyú tervezési feladat vállalkozói szerződésének módosítása kapcsán eljárjon.

Kelt: 2014. 10. 08.

**VIA FUTURA**  
Mémöki, Tanácsadó és Szolg. Kft.  
1111 Bp., Zenta u. 1.  
Tel.: 336-0587, Fax: 336-0588



Breuer András  
Ügyvezető igazgató

# SZERZŐDÉS KÍSÉRŐLAP

Iktatási szám: 1054/55-109/2013. /2014









Beszerezési eljárás száma:

„2013. évi Hídfelújítások 3. eljárás - Felüljárók felújításának tervezési szolgáltatásai”- vállalozási szerződés módosítás

Melléklet: 5 db szerződés (4 oldal)

**Kérem a szerződés 1 db eredeti aláírt példányát az aláírást követően a BKF részére visszajuttatni!**

Kérem a mellékelt szerződést szignálni, illetve aláírni.

Dátum	Aláírás
dr. Fekete Kornélia (előkészítő jogász, szignálásra)	2014.05.25. 
..... (eljárás (köz)beszerzője, szignálásra)	.....
..... FÖRGÁCS DAVID (szakterületi képviselő, szignálásra)	2014.09.26. 
..... LÁZAR JÓSEF (szakterületi képviselő, szignálásra)	2014.09.26. 
..... DR. RUTRENYI GÉRGELY (jogi igazgató/helyettese, szignálásra)	
..... MEZÁROS LÁSZLÓ (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	
..... GÁLL FERENC (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2014.09.29. 
..... KERÉNYI LÁSZLÓ SÁNDOR (Aláírásra jogosult, aláírásra)	 Kerényi László Sándor
..... HORN GÉRGELY (Aláírásra jogosult, aláírásra)	2014. OKT 08. 
..... BREUER ANDRÁS JÁNOS	.....

Megjegyzés: