

3572



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

2014. 11. 03. / 2012. 10. 24.

BKF/K-96/2013

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

FŐMTERV MÉRNÖKI TERVEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

CÉH TERVEZŐ, BERUHÁZÓ ÉS FEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MSC MÉRNÖKI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2014 NOV 7 -
2014.



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről

a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

cégjegyzékszám: 01-10-046840

csoportazonosító szám: 17781372-5-44

adószám: 23028966-4-44

képviseli: Somodi László vezérigazgató-helyettes, valamint Horn Gergely divízióvezető,
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a szerződést megelőző közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevő:

a **FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

székhely: 1024 Budapest, Lövház utca 37.;

cégjegyzékszám: 01-10-045561;

adószáma: 13842217-2-44;

bankszámlaszáma: Budapest Bank Zrt. 10102103-59048100-01000002;

képviseli: Horváth Adrián, mint konzorciumvezető,

és a

CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1112 Budapest, Dió u 3-5.;

cégjegyzékszám: 01-10-042744;

adószáma: 12014055-2-43;

bankszámlaszáma: UniCredit Bank 10900059-00000003-60470011;

képviseli: Losonczy Tibor, mint konzorciumi tag,

és a

MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10/a-b.;

cégjegyzékszám: 01-09-367827;

adószáma: 12017560-2-42;

bankszámlaszáma: 10300002-20239868-00003285;

képviseli: Duma György, mint konzorciumi tag,

mint vállalkozó (a továbbiakban együttesen: „**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”)

I. ELŐZMÉNYEK

1.1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény XII. Fejezete alapján közbeszerzési eljárást folytatott le „2011. évi híd- műtárgy felújítások 2. eljárás – Széchenyi lánchíd és Várhegyi alagút felújításának tervezési szolgáltatásai” tárgyban, amely eljárás nyertese a Vállalkozó lett.

- 1.2. Felek között a „**2011. évi híd- műtárgy felújítások 2. eljárás – Széchenyi lánchíd és Várhegyi alagút felújításának tervezési szolgáltatásai**” tárgyban 2013. december 17. napján Vállalkozási szerződés jött létre.

II. A MÓDOSÍTÁS INDOKOLÁSA

- 2.1. A jóváhagyott tanulmánytervi dokumentációt Vállalkozó határidőben (2014. április 17-én) leszállította, azonban a munkálatok továbbtervezésére vonatkozó tulajdonosi döntést Budapest Főváros Önkormányzata, mint Tulajdonos (a továbbiakban: „Tulajdonos”) ezt követően, 2014. május 13. napján hozta meg. Ennek okán a tervezési munka akadályoztatva volt, amit mind a Megrendelőn, mind a Vállalkozón kívülálló külső körülménynek értékelnek a szerződő Felek.
- 2.2. A Széchenyi lánchíd járdaszélesítésének kérdését a Tulajdonos a későbbiekben (várhatóan 2014. november), további vizsgálati eredmények birtokában fogja eldönteni, így annak engedélyezési tervekészítése nem fejeződhet be a soron következő 2014. augusztus 7-i határidőre.
- 2.3. A Forster Gyula Központ, mint az engedélyezési eljárásba szakhatóságként bevonásra került szervezet 2014. július 23-án világörökségi hatástanulmány készítését kérte, amely a Szerződés megkötésekkor nem volt ismert, ez a Vállalkozónak munkaidő többletet eredményezett.

A fenti, Vállalkozó felelősségi körén kívül eső okok miatt a szerződés 3.1. pontjának módosítása szükséges.

III. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

Felek az 1. sz. Módosítás jelen pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a **Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:**

„3.1. A Szerződés annak aláírásának napján lép hatályba. Vállalkozó köteles a műszaki dokumentációban meghatározott feladatokat, az ott meghatározott módon az alábbi ütemezés szerint teljesíteni:

Ütemezés

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. szerződéskötés dátuma: | X (2013.12.17.) |
| 2. bírálati terv a tanulmánytervhez: | X + 52 nap (2014.02.07.) |
| 3. tanulmányterv leszállítása: | X + 62 nap (2014.02.17.) |
| 4. <u>jóváhagyott tanulmánytervi dokumentáció leszállítása:</u> | X + 121 nap (2014.04.17.) |
| <i>Kifizetés a teljes vállalkozói díj: 30%-a.</i> | |
| 5. UNESCO véleményhez szükséges dokumentáció elkészítése, UNESCO-nak történő benyújtása: | X + 468 nap (2015.03.30.) |
| 6. engedélyezési eljárás megindításáról tulajdonosi döntés: | Y |
| 7. bírálati terv az engedélyezési tervdokumentációhoz: | Y + 90 nap |
| 8. megrendelői bírálat megadása: | Y + 120 nap |
| 9. <u>engedélyezési tervdokumentáció benyújtása engedélyezésre:</u> | Y + 140 nap |
| <i>Kifizetés a teljes vállalkozói díj: 15%-a.</i> | |
| 10. <u>hatóságok által engedélyezett engedélyezési tervdokumentáció leszállítása (az utolsó építési engedély megszerzését követő 15 napon belül):</u> | Z |
| <i>Kifizetés a teljes vállalkozói díj: 25%-a.</i> | |
| 11. bírálati terv a kiviteli tervdokumentációhoz és a tenderdokumentáció leszállítása: | Z + 60 nap |

lf

12. megrendelői bírálathoz megadása: Z + 90 nap
 13. kiviteli tervdokumentáció benyújtása engedélyezésre: Z + 120 nap
Kifizetés a teljes vállalkozói díj: 5%-a.
 14. jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció leszállítása (az utolsó jóváhagyást követő 30. napon belül): V
Kifizetés a teljes vállalkozói díj: 25%-a.

Munkaszüneti napra eső határidő esetében a határidőt követő első munkanap a teljesítés határideje. A napok naptári napban értendők.

A Vállalkozónak kötelessége az engedélyezések és jóváhagyások során a hiánypótlási felhívást az előírt határidőben teljesíteni, a hatályos jogszabályok szerint.

A Vállalkozó a 4. 9. 10. 13. és 14. részfeladat teljesítése után, (vagyis az aláhúzott soroknál) jogosult számlát kiállítani, amely határidők kötbérterhesek. A Megrendelő előteljesítést elfogad."

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés a jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen szerződésmódosítás hitelességét cégszerű aláírásukkal elismerik, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt érvényesnek fogadják el. Jelen szerződésmódosítás – négy (4) számozott oldalból álló – hét (7) egymással megegyező példányban készült, amelyből Megrendelőt négy (4), a Vállalkozót egy-egy (1-1) példány illeti.

2014 NOV 7 -

Budapest, 2014. "....."

Budapest, 2014. NOVEMBER..... „5.”

Somodi László

Horn Gergely

Horváth Adrián

vezérigazgató helyettes

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 1979 Bp., Rumbach Sebestyén u. 19-21. 103.

divízióvezető

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Megrendelő

Vállalkozó

Losonczy Tibor

Duma György

Kerényi László Sándor

CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Vállalkozó

Vállalkozó

Forgács Dávid
 Forgács Dávid
 2014. 10. 20. BKK

Sütnyi Balázs
 2014. 10. 20.

Dr. Olajos Orsolya
 2014. 10. 20. BKK

SZERZŐDÉS KÍSÉRŐLAP

Iktatási szám: 2054110-103(2012/104)

Szerződés száma:

Szerződés tárgya (röviden, beazonosítható módon):

„2011. évi híd- műtárgy felújítások 2. eljárás – Széchenyi lánchíd és Várhegyi alagút felújításának tervezési szolgáltatásai” tárgyú szerződés 1. számú módosítása

Melléklet: 7 db Szerződés

Kérem a szerződés 1 db eredeti aláírt példányát az aláírást követően a BKF részére visszajuttatni!

Kérem a mellékelt szerződést szignálni, illetve aláírni.

	Dátum	Aláírás
dr. Olajos Orsolya (előkészítő jogász, szignálásra)	2014.10.20.	Olajos Orsolya
..... (eljárás (köz)beszerzője, szignálásra)
FORJÁCS DÁVID (szakterületi képviselő, szignálásra)	2014.10.22.	Forjács Dávid
KERÉNYI LÁSZLO SÁNDOR (szakterületi képviselő, szignálásra)	Kerényi László Sándor 1057/ EKO
DR. SZUTRELY GERGELY (jogi igazgató/helyettese, szignálásra)
TEKERÁROS LÁSZLO (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)
GAÁL TADYAS (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2014.10.22
HOHN GERGELY (Aláírásra jogosult, aláírásra)	14/11/07
SOMODI LÁSZLO (Aláírásra jogosult, aláírásra)
.....

Megjegyzés: