



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1954/2014/2014/2014

BKF/K-139/2013

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

INFRAPLAN VASÚT- ÉS ÚTTERVEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

között

2014. „.....”
2015 JAN 8 „.....”



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről

a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
cégjegyzékszám: 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
csoportazonosító szám: 17781372-5-44
mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a

INFRAPLAN Vasút- és Úttervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 59.
cégjegyzékszám: 01-10-044905
adószáma: 13007368-2-41
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

között (Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK, MÓDOSÍTÁS INDOKA

Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) Második része, XII. Fejezete, 83. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „**2015. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, 3. rész**” tárgyában, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.

Felek rögzítik, hogy 2014. május 7. napján, 1054/26-1/2014/1054. iktatószám alatt, „**2015. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, 3. rész**” tárgyában vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek egymással.

1. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 1. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
2. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:
 - Felek rögzítik, hogy a tervezési terület érinti a Róbert Károly körutat, amely vonatkozásában a Budapesti Dísz- és Közvilágítás Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „**BDK**”) közműkezelői hozzájárulása – annak ellenére, hogy Vállalkozó megfelelő időben kérelmezte – csupán 2014. november 11. napjával került kiadásra, tekintettel arra, hogy az 1-es villamos pályafelújítása kapcsán épült közvilágítási rendszer csak 2014. november 6. napjával került a BDK részére kezelésre átadásra.
 - Felek rögzítik továbbá, hogy a tervezési területtel kapcsolatban a Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata (a továbbiakban: „**Önkormányzat**”) is érintett, azaz a

Dr. Szilvia Örsényi
2014.11.19.

Vállalkozó szerződés szerű teljesítéséhez szükséges az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása is. Vállalkozó megfelelő időben (2014. szeptember 4.) kérelmezte a hozzájárulás kiadását, azonban időközben zajlottak az országos önkormányzati választások, amelyre tekintettel a hozzájárulás kiadására az új polgármester hivatalba lépéséig, valamint a választások eredményének jogerőssé válásáig nincs mód. A hivatkozott tulajdonosi hozzájárulás a mai napig sem került kiadásra.

- Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó szerződés szerű teljesítéséhez szükséges a Fővárosi Vízművek Zrt. közműkezelői hozzájárulása is. Vállalkozó a közműkezelői hozzájárulást megfelelő időben kérelmezte és a hozzájárulás kiadásra is került. A közműkezelővel tartott későbbi egyeztetés során azonban megállapításra került, hogy a kérelem előterjesztését követően a terv - az útépitési technológiaváltások számának csökkentésére, így a homogén pályaszerkezetű szakaszok hosszának növelésére irányuló változtatások miatt - olyan mértékben módosult, hogy az újabb vízvezeték kiváltását, és erre tekintettel új kérelem előterjesztését tette szükségessé. Az új hozzájárulás kiadására a mai napig sem került sor.

3. A fentiek alapján Felek álláspontja szerint a kialakult helyzet a Felek által előre nem látható, és Feleknek fel nem róható körülmények miatt merült fel, amely a Felek lényeges jogos érdekét sérti, erre tekintettel fennállnak a Kbt. 132. §-ban foglalt, a szerződés módosítására lehetőséget adó feltételek.

II. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

4. A jelen 1. sz. Módosítás 2. és 3. pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

	<i>Részfeladat leírása</i>	<i>Teljesítési határidő</i>	<i>Kifizetés (%)</i>
1. részfeladat:			
1.1.	<i>bírálati terv kidolgozása és leszállítása</i>	<i>56 nap kötbérterhes határidő</i>	Első számla: az 1.2. szerinti feladat teljesítésigazolását követően, 40%
1.2.	<i>egyesített engedélyezési és kiviteli terv kidolgozása és leszállítása</i>	<i>98 nap kötbérterhes határidő</i>	
2. részfeladat:			
2.1.	<i>jóváhagyásban foglaltak átvezetése, ajánlati dokumentáció készítése, és leszállítása – nem hatósági engedélyköteles helyszínek esetén</i>	<i>154 nap kötbérterhes határidő</i>	Vég számla: az 2.4. szerinti feladat teljesítésigazolását követően, 60%
2.2.	<i>vég szállítás – nem hatósági engedélyköteles helyszínek esetén</i>	<i>175 nap kötbérterhes határidő</i>	
2.3.	<i>hatósági engedélyben, jóváhagyásban foglaltak átvezetése, ajánlati dokumentáció készítése, és leszállítása – hatósági engedélyköteles helyszínek esetén</i>	<i>336 nap kötbérterhes határidő</i>	




2.4.	végszállítás –hatósági engedélyköteles helyszínek esetén	357 nap kötbérterhes határidő	
------	--	-------------------------------------	--


III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
6. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.

Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen – négy (4) számozott oldalból álló – öt (5) db magyar nyelvű eredeti példányt - amelyből négy (4) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig, Vállalkozót illet - jóváhagyólag aláírták.


Budapest, 2015 JAN 8 -”


.....
Kerényi László Sándor
szakterületi vezető



.....
Horn Gergely
divízióvezető

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Megrendelő
BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Bp., Rumbach Sebestyén u. 19-21. 

Budapest, 2014. 11. 08.”


.....

Kosik Attila
vezérigazgató

INFRAPLAN Vasút- és Úttervező Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Vállalkozó

INFRAPLAN

Vasút - és Úttervező Zrt.
1134 Budapest, Kassák Lajos u. 59.
Adószám: 13007368-2-41

dr. Günther Balázs

12. 19. 

dr. Szűcs László

2014. 11. 19.

Dudás

SZERZŐDÉS KÍSÉRŐLAP

Iktatási szám: 1054/26-... 21... /2014/1054

Közbeszerzési eljárás száma: BKF/K-139/2013









Szerződés tárgya (röviden, beazonosítható módon):

**„2015. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, 3 rész”
tárgyú szerződés 1. sz. módosítása**

Melléklet: 5 db szerződés-módosítás (4 oldal)

Kérem a szerződés 1 db eredeti aláírt példányát az aláírást követően a BKF részére visszajuttatni!

Kérem a mellékelt szerződést szignálni, illetve aláírni.

	Dátum	Aláírás
dr. Szüle Orsolya (előkészítő jogász, szignálásra)	2014.12.19.	
..... (eljárás (köz)beszerzője, szignálásra)
<u>Dudás Mária</u> (szakterületi képviselő, szignálásra)	2014.12.29.	
..... (szakterületi képviselő, szignálásra)
<u>Dr. Barabás Orsolya</u> (jogi igazgató/helyettese, szignálásra)	
<u>Uő Kőrösi László</u> (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	
<u>Gál Zoltán</u> (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2014.12.29.	
<u>Körösi Mária</u> (Aláírásra jogosult, aláírásra)	
<u>Körösi Orsolya</u> (Aláírásra jogosult, aláírásra)	
<u>Körösi Mária</u> ipol. átkész	2015.01.08	

Megjegyzés: