



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

2055/19... - 2013/2020

U. sz.: 24-1/2014
BKF/K-26/2014

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

HÍDTECHNIKA HIDÉPÍTŐ, KARBANTARTÓ ÉS SZIGETELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2014. 12. 16.



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Cégjegyzékszám: 01-10-046840
Adószám: 23028966-4-44
Csoportazonosító szám: 17781372-5-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a

HÍDTECHNIKA Hídépítő, Karbantartó és Szigetelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
Cégjegyzékszám: 01-09-160656
Adószám: 10640432-2-41
Nyilvántartási szám: 10640432-4213-113-01 (Statistikai szám)
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen a „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

I. ELŐZMÉNYEK

A Megrendelő, mint Ajánlatkérő a „**Templom utcai és Csömöri úti hidak kivitelezési munkái**” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) Harmadik része szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, amely eljárás 1. részének nyertese Vállalkozó lett. Felek között 2014. augusztus 6. napján „**Bp. XXIII. P-706 jelű Templom u. – Gyáli-patak feletti közúti híd**” kivitelezési munkáinak tárgyában vállalkozási szerződés (a továbbiakban: „**Vállalkozási szerződés**”) jött létre.

II. A MÓDOSÍTÁS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK INDOKOLÁSA

A Vállalkozási szerződés alapján Vállalkozó feladata a meglévő híd teljes bontása és egy új, szélesebb híd építése, a hídon átvezetett közművezetékek kiváltása.

A hídon átvezetett vízvezeték kiváltására – amely az építési engedély és a közművek kezelői által kiadott közműkezelői nyilatkozatok és tervjóvá hagyások alapján a hídátépítés megkezdésének feltétele - csak abban az esetben kerülhet sor, ha vízügyi létesítési engedély kiadásra került, amelynek időpontja a Vízügyi Hatóság előzetes tájékoztatása értelmében 2014 szeptembere lett volna, azonban annak kiadására a mai napig nem került sor az alábbiak miatt.

A Magyar Közlönyben 2014. szeptember 4. napján megjelent a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatóságok feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014 (IX.4) Korm. rendelet, amelynek rendelkezései 2014. szeptember 10. napjától hatályosak, és amelyet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

A fenti jogszabályváltozás kihatással van a projekt megvalósítására, ugyanis a folyamatban lévő ügyek intézése az ügyek átadása miatt lelassult, azaz - a korábbi tájékoztatásokkal ellentétben - a vízjogi létesítési engedély kiadása elhúzódott.

Az ügyintézés késedelmét bizonyítja a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján megjelent tájékoztatóban foglaltak, miszerint a fenti jogszabályváltozás következtében, - azaz a jogutódlásra tekintettel - a feladatok átadás-átvétele során a 2014. szeptember 8. és 2014. szeptember 12. közötti időszak, valamint 2014. szeptember 13. és szeptember 21. közötti időszak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) g) pontja szerinti üzemzavarnak minősül és az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

A késedelmes ügyintézési időt megerősítve, a Vállalkozó Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól kapott tájékoztató levélben foglaltak értelmében a tárgyi vízjogi létesítési engedély ügyintézési határideje 2014. november 11. napja.

A vízjogi létesítési engedély hiányára és a fentiekre tekintettel, a Vállalkozó 2014. szeptember 30. napján akadályt közölt, mivel az általa 2014. szeptember 30. napjáig elvégezni tervezett vízvezeték kiváltási munkákat – neki fel nem róható okokból - nem tudta megkezdeni.

Az engedély kiadásának várható időpontját figyelembe véve, a bontási és a szerkezetépítési munkák jelentős része a téli időszakban történne, azonban az építési engedély mellékletét képző Közútkezelői hozzájárulásban foglaltak értelmében november 15. és március 15. közötti időszakban a téli időjárásra való tekintettel, bontással építéssel járó munkakezdési engedély nem adható ki.

Továbbá a BKK-Közút Zrt., mint Hídüzemeltető 2014. október 8-án kelt levelében arra kérte a Vállalkozót, hogy az ütemterv tolodása miatt a téli időszakra eső, időjárásra legérzékenyebb technológiák kivitelezését március 15. utáni időszakra ütemezze át.

Mindezekre figyelemmel a Vállalkozó új ütemtervet készített, amelyben a projekt befejezési határidejeként – a téli üzemeltetési időszakot és a munkák technológiai akadályait figyelembe véve - 2015. június 3. napját jelölte meg.

III. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT RENDELKEZÉSEK

A Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Munkákat legkésőbb 2015. június 3. napjáig elvégezni.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés akkor tekinthető határidőben teljesítettnek, amennyiben a jelen pontban írt határidőre a Vállalkozó a Munkákat a 11. fejezet szerint készre jelentette (a továbbiakban: „Készre jelentés”) és a műszaki átadás-átvételhez szükséges – Szerződés 11. fejezetében meghatározott - dokumentumokat a Műszaki ellenőr útján Megrendelő rendelkezésére bocsátotta és a műszaki átadás-átvételi eljárás (a továbbiakban. „Műszaki átadás-átvétel”) megkezdődött.”

A Szerződés 8.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„ A Megrendelő a munka elvégzését négy (4) ütemben számolja el, ennek megfelelően 4 db számla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:



| Fizetési ütemezés | Esedékesség | Számla összege |
|-------------------|--|--|
| 1. számla | minimum 25 %-os készülség esetén | maximum a nettó vállalkozói díj 25 %-a |
| 2. számla | minimum 50 %-os készülség esetén | maximum a nettó vállalkozói díj 25 %-a |
| 3. számla | minimum 75 %-os készülség esetén | maximum a nettó vállalkozói díj 25 %-a |
| 4. számla | a munkák maradéktalan befejezését követően | tervezetten a nettó vállalkozói díj 25 %-a |

A Szerződés 8.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„8.2. A számlák kiállítására és benyújtására a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr által leigazolt, a Megrendelő arra feljogosított képviselője által kiállított szakmai teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján kerülhet sor. A Teljesítésigazolási jegyzőkönyvet a számlához csatolni kell.”

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Felek megállapodnak, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.


Felek jelen szerződésmódosítás hitelességét cégszerű aláírásukkal elismerik, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt érvényesnek fogadják el. Jelen szerződésmódosítás – négy (4) számozott oldalból álló – öt (5) egymással megegyező példányban készült, amelyből a Megrendelőt négy (4), a Vállalkozót egy (1) példány illeti.

Budapest, 2014.12..... 12.”

Budapest, 2014.12..... 16.”



.....
Somodi László
vezérigazgató helyettes



.....
dr. Pozsár Zsáklín
projektmenedzsment
vezető

HÍDTECHNIKA KFT.
1138 BUDAPEST
KARIKÁSA U. 20.

.....
Lipót Attila
ügyvezető

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Megrendelő

HÍDTECHNIKA Hidépítő, Karbantartó
és Szigetelő Korlátolt Felelősségű

Társaság
Vállalkozó

.....
Biri Salah

.....11.27.....

.....
dr. Günther Balázs

.....11.26.....

.....
Dr. Olajos Orsolya

.....2014.11.24.....

SZERZŐDÉS KÍSÉRŐLAP

Iktatási szám: 2055/18 - 349/2013/1024

Szerződés száma:

Szerződés tárgya (röviden, beazonosítható módon):

„Bp. XXIII. P-706 jelű Templom u. – Gyáli-patak feletti közúti híd” tárgyú szerződés módosítása

Melléklet: 5 db Szerződés

Kérem a szerződés 1 db eredeti aláírt példányát az aláírást követően a BKF részére visszajuttatni!

Kérem a mellékelt szerződést szignálni, illetve aláírni.

| | Dátum | Aláírás |
|---|---------------|---------|
| dr. Olajos Orsolya (előkészítő jogász, szignálásra) | 2014. 11. 26. | ... |
| Monostori Tibor (eljárás (köz)beszerzője, szignálásra) | 2014. 11. 24. | ... |
| BIRI SALÁTI (szakterületi képviselő, szignálásra) | 2014. 11. 27. | ... |
| BALINT ESTER (szakterületi képviselő, szignálásra) | 2014. 11. 26. | ... |
| dr. Szabó Gergely (jogi igazgató/helyettese, szignálásra) | 2014 DEC 04. | ... |
| kes Mestáros László (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra) | ... | ... |
| Gál Farkas h. (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra) | 2014. 12. 02. | ... |
| (Aláírásra jogosult, aláírásra) | | |
| SOMODI ÁDÁM (Aláírásra jogosult, aláírásra) | | |
| | | |

Megjegyzés: