



BUDAPESTI  
KÖZLEKEDÉSI  
KÖZPONT

1017 / 2048 - 83 / 2013 / 1027  
...../...../.....

3KF / K - 128 / 2013.

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

**BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

valamint

**VIA-TRITA MÉRNÖKI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

között

2015. „.....” „.....”



## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről

a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.  
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046840  
adószám: 23028966-4-44  
csoportazonosító szám: 17781372-5-44  
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről



a **VIA-TRITA Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**  
székhely: 1046 Budapest, Ügető u.24. II/4.  
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-897194  
adószám: 14287501-2-41

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

### 1. ELŐZMÉNYEK, MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő által a „**Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére**” tárgyú közösségi értékhatárt elérő hirdetmény közzétételével indított nyílt keretmegállapodásos eljárás (TED: 2011/S 246-399707, eredményhirdetés dátuma: 2012. március 31.) került lefolytatásra a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) szabályai szerint.
- 1.2. Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás második része keretében a Kbt. 136/B. § (3) bekezdés b) pontja szerinti – a verseny újbóli megnyitásával – közbeszerzési eljárást folytatott le, a KM IV. „**Közlekedésépítési engedélyezési és/vagy kiviteli terv készítése megrendelői diszpozíció alapján (nettó 8 millió forint feletti értékben)**” elnevezésű része terhére, „**Kiskorrekció 2013-2015, 2014. évi I. tervezési csomag**” tárgyban, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.
- 1.3. Felek ezt követően 2014. március 31. napján, 1047/2948-29/2013/1024. iktatószám alatt, „**Kiskorrekció 2013-2015, 2014. évi I. tervezési csomag**” tárgyában vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek egymással.
- 1.4. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal az 1. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy az 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

  
dr. Szüle Orsolya  
2015.01.15. 

- 1.5. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:

Felek rögzítik, hogy - a Szerződés tárgyát képező - gyalogos-átkelőhelyek létesítéséhez, vagy azok elhelyezésének módosításához szükséges Budapest Főváros Kormányhivatala, Közlekedési Felügyelőségének (a továbbiakban: „**Hatóság**”) hozzájáruló engedélye. A Hatóság az engedély kiadását a tervezési helyszínek miatt érintett kerületi önkormányzatok - (Budapest - Rákosmente Önkormányzata (XVII. ker.), Budapest - Zugló Önkormányzata (XIV. ker.), Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzata (XIII. ker.), Budapest Hegyvidék XII. kerületének Önkormányzata (XII. ker.), Budapest XI. kerületi Önkormányzata (XI. ker.), Budapest XXII. kerületének Önkormányzata (XXII. ker.), Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata (XVIII. ker.), Józsefváros Önkormányzata (VIII. ker.), Kispest Önkormányzata (XIX. ker.), Pesterzsébet Önkormányzat (XX. ker.) - hozzájárulása megszerzéséhez kötötte. Vállalkozó a Hatóság rendelkezéseinek megfelelően megkereste az érintett önkormányzatokat, amely során Budapest XXII. kerületének Önkormányzata 2014. november 20. napján kelt levelében jelezte, hogy helyi szinten a Szerződésben foglaltaktól eltérő elképzelések szerint kíván gyalogos-átkelőhelyet létesíteni. Vállalkozó 2014. november 30. napján elektronikus úton eljuttatta Megrendelőhöz a XXII. kerületi Önkormányzat állásfoglalását, amellyel kapcsolatban Megrendelő egyeztetést kezdeményezett a hivatkozott önkormányzattal. A Budapest XXII. kerületének Önkormányzata hozzájáruló nyilatkozata 2015. február 13. napján került kiadásra, amelyet Megrendelő 2015. február 17. napján vett kézhez. Az érintett önkormányzattal történő egyeztetések elhúzódása miatt, a valamennyi fél által elfogadható a Szerződésben meghatározott tervdokumentáció elkészítése és leszállítása a fentiekre tekintettel az eredeti véghatáridőn belül nem volt teljesíthető.

- 1.6. A fentiek alapján Felek álláspontja szerint a kialakult helyzet a Felek által előre nem látható, és Feleknek fel nem róható körülmények miatt merült fel, amely a Felek lényeges jogos érdekét sérti, erre tekintettel fennállnak a Kbt. 303. § (1) bekezdésében foglalt, a Szerződés módosítására lehetőséget adó feltételek.

## 2. MÓDOSÍTÁS TARTALMA

A jelen 1. sz. Módosítás 1.5. és 1.6. pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

*„3.1. Felek a Szerződést annak aláírásától számított **375. napig tartó határozott** időtartamra kötik, Vállalkozó köteles az ajánlati dokumentációban, valamint a műszaki leírásban meghatározott módon, az ott meghatározott feladatokat az alábbi főbb ütemezés szerint teljesíteni:*

3.1.1. *Bírálati tervek elkészítése és leszállítása Megrendelő részére: szerződéskötést követő 42. nap;*

3.1.2. *Egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció leszállítása Megrendelő részére: szerződéskötést követő 84. nap;*

3.1.3. *Végleges Tervdokumentáció kidolgozása és leszállítása Megrendelő részére: szerződéskötést követő 375. nap.”*

## 3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 3.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés az 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

3.2. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.




Felek kijelentik, hogy a 1. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen – három (3) számozott oldalból álló – öt (5) db magyar nyelvű eredeti példányt - amelyből négy (4) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig, Vállalkozót illet - jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2015. „03” „16”

Budapest, 2015. „03” „16”

Megrendelő

Vállalkozó







**Szabó Gábor**  
divízióvezető  
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság



**Vedródi Tamás**  
szakterületi vezető

**László Zsolt**  
ügyvezető  
VIA-TRITA Mérnöki és  
Szolgáltató Korlátolt  
Felelősségű Társaság

**VIA-TRITA Kft.**  
1046 Bp., Újpesti u. 24. IV/4.  
Adószám: 14287501-2-11  
Cégjegyz. 01-09-89719

  
Récsi András  
15/03/12 

  
Dr. Günther Balázs  
03.26. 

  
dr. Szüle Orsiya  
2015.02. 

# SZERZŐDÉS KÍSÉRŐLAP

Iktatási szám: 1047/2948-<sup>83</sup>.../2013

Közbeszerzési eljárás száma: BKF/K-123/2013








Szerződés tárgya (röviden, beazonosítható módon):

**„Kiskorrekció 2013-2015, 2014. évi I. tervezési csomag” tárgyú szerződés 1. sz. módosítása**

Melléklet: 5 db szerződés-módosítás (4 oldal)

**Kérem a szerződés 1 db eredeti aláírt példányát az aláírást követően a BKF részére visszajuttatni!**

Kérem a mellékelt szerződést szignálni, illetve aláírni.

	Dátum	Aláírás
dr. Szüle Orsolya (előkészítő jogász, szignálásra)	2015.02.24.	
..... (eljárás (köz)beszerzője, szignálásra)	.....	.....
RÉCSI ANDRÁS (szakterületi képviselő, szignálásra)	2015.08.12.	
..... (szakterületi képviselő, szignálásra)	.....	.....
dr. Sas Attila (jogi igazgató/helyettese, szignálásra)	17.03.13.	
HORNÓTI JÁNOS (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2015.03.13.	
PÁL JÁNOS (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2015.03.12.	
Szabó Gábor (Aláírásra jogosult, aláírásra)	2015.03.16.	
Vedródi Tamás (Aláírásra jogosult, aláírásra)	2015.02.8.	
.....	.....	.....

Megjegyzés: