



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1054/55-~~133~~/2013/1024

BKF/K-116/2013

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
2. számú módosítása

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT
ZÁRTKÖRŪEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



valamint

VIA FUTURA MÉRNÖKI, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2015. MÁRC 20.

2015. „.....” „.....”.


.....
dr. Kapuvári Krisztina
2015. 03. 03. 



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**2. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről

a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**,
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
cégjegyzékszám: 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
csoportazonosító szám: 17781372-5-44
mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a

a **VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
székhely: 1111 Budapest, Zenta utca 1. magASFöldszint 3.,
cégjegyzékszám: Cg.: 01-09-726310,
adószám: 13260534-2-43,
mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

között (Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

- 1.1. Megrendelő „**Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére**” tárgyú közösségi értékhatárt elérő hirdetmény közzétételével indított nyílt keretmegállapodásos eljárást (TED: 2011/S 246-399707, eredményhirdetés dátuma: 2012. március 31.) folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: **Kbt.**) szabályai szerint. Ezen közbeszerzési eljárás eredménye alapján keretmegállapodás került megkötésre (a továbbiakban: **KM**). A KM aláírásának dátuma 2012. április 25., időbeli hatálya: annak megkötését követő 36 hónap.
- 1.2. Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás második része keretében a Kbt. 136/B. § (3) bekezdés b) pontja szerinti – a verseny újbóli megnyitásával – közbeszerzési eljárást folytatott le, a „**Hidak és műtárgyak engedélyezési és/vagy kivitelezési tervek készítése**” tárgyban, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.
- 1.3. Felek ezt követően 2014. január 28. napján, 1054/55-18/2013/1024. iktatószám alatt, „**2013. évi hídfelújítások 3. eljárás – Felüljárók felújításának tervezési szolgáltatásai**” tárgyban vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek egymással. A Szerződést a Felek 2014. szeptember 29. napján kelt 1. számú Módosítással módosították.



2. A módosítás indoka

- 2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:

A Vállalkozó 2015. február 16. napján kelt akadályközlő levelében tájékoztatta a Megrendelőt arról, hogy a Budapest XIV. kerületi Németpróna utca – Rákospatak feletti gyalogos híd vonatkozásában az engedélyeztetési eljárásban a részére előírt hiánypótlást 2014. szeptember 12. napján teljesítette, ennek ellenére levele keltéig az illetékes hatóság az építési engedélyt nem adta ki, ezért a Szerződésben vállalt kiviteli terv leadására vonatkozó teljesítési határidőt a Vállalkozó neki fel nem róható okból, önhibáján kívül nem tudja teljesíteni.

Megrendelő kijelenti, hogy a teljesítési határidők elhúzódnása a Vállalkozónak nem felróható. Vállalkozó - a fenti előzmények szerint - a szerződés szerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

- 2.2. A fentiek alapján Felek álláspontja szerint a kialakult helyzet a Felek által előre nem látható, és Feleknek fel nem róható körülmények miatt merült fel, amely a Felek lényeges jogos érdekét sérti, erre tekintettel fennállnak a Kbt. 303. § (1) bekezdésében foglalt, a Szerződés módosítására lehetőséget adó feltételek.

3. A módosítás tartalma

- 3.1. A Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 1. számú módosítással már módosított 3.1.2 pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.1.2. Építési engedélyköteles műtárgyak esetén a szerződés aláírását követő

a., 56. naptári napig köteles a Vállalkozó elvégezni a bírálati terv szintű engedélyezési tervek leszállítását és bemutatását, valamint a kezelői és üzemeltetői hozzájárulások beszerzését kezdeményezni

b., 75. naptári napig köteles a Vállalkozó elvégezni az engedélyezési terv leszállítását a Megrendelő részére és engedélyezésre történő beadását az engedélyező hatóságok részére. A felek e határidőt kötbérterhes részhatáridőnek tekintik;

c., **420. naptári napig** (2015. március 24. napjáig) köteles a Vállalkozó elvégezni az engedélyezett engedélyezési terv leszállítását;

d., **428. naptári napig** (2015. április 1. napjáig) köteles a Vállalkozó elvégezni a kiviteli tervekhez tartozó bírálati tervek leszállítását;

e., **430. naptári napig** (2015. április 3. napjáig) köteles a Vállalkozó elvégezni a kiviteli tervek leszállítását és engedélyezésre történő beadását.

f., **451. naptári napig** (2015. április 24. napjáig) köteles a Vállalkozó elvégezni a jóváhagyott kiviteli tervek leszállítását. E határidőt a felek kötbérterhes részhatáridőnek tekintik.


Amennyiben a teljesítési határidő munkaszüneti napra esik, abban az esetben az azt követő első munkanapot kell határidőnek tekinteni. A Megrendelő előteljesítést elfogad.”



4. Záró rendelkezések

- 4.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 2. számú Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
- 4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a 2. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.

Felek kijelentik, hogy a 2. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen – három (3) számozott oldalból, álló – öt (5) db magyar nyelvű eredeti példányt - amelyből négy (4) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig, Vállalkozót illet - jóváhagyólag aláírták. 2015 MÁRC 2 0.



Megrendelő


.....
Somodi László
Vezérigazgató-helyettes



.....
Horn Gergely
Divízióvezető


BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Vállalkozó




.....
Lantai Gyula
ügyvezető

VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és
 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság




.....
Karényi László Sándor




HORVÁTH JÁNOS
ú.c.


.....
dr. Sas András
15.03.19. 


.....
Főgács Dávid
2015.03.04. 


.....
Gaál Farkas



.....
Dr. Günther Balázs
03.03. 


.....
dr. Kapuvári Kriszta
2015.03.03. 

SZERZŐDÉS KÍSÉRŐLAP

Iktatási szám: 1054155-197 / 2013 KOLL

Szerződés száma: BKF/K-116/2013

Szerződés tárgya (röviden, beazonosítható módon):

„Hídfelújítások 3. számú eljárás” tárgyú vállalkozási szerződés 2. számú módosítása

Melléklet: 5 db szerződésmódosítás

Kérem a szerződésmódosítás 1 db eredeti aláírt példányát az aláírást követően a BKF részére visszajuttatni!

Kérem a mellékelt szerződésmódosítást szignálni, illetve aláírni.

	Dátum	Aláírás
dr. Kapuvári Krisztina (előkészítő jogász, szignálásra)	2015. 03. 03.	
..... (eljárás (köz)beszerzője, szignálásra)
FORGÁCS DAVID (szakterületi képviselő, szignálásra)	2015.03.04.	
KERÉNYI LÁSZLÓ SÁNDOR (szakterületi képviselő, szignálásra)	2015.03.06.	
DR. SAS ANDRÁS (jogi igazgató/helyettese, szignálásra)	01.03.19.	
ko HORGÁTH JÁNOS (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2015.03.10.	
GADAI FERENC (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2015.03.09.	
HORN GERGELY (Aláírásra jogosult, aláírásra)	2015 MÁRC 20.	
SOHODI LÁSZLÓ (Aláírásra jogosult, aláírásra)
LANTAI GYULA	2015.03.04	

Megjegyzés: