



BUDAPEST
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1056/11-1389/2012/KÖZL

BKF/K-66/2012

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

**KÖZLEKEDÉS FŐVÁROSI TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
CÉH TERVEZŐ, BERUHÁZÓ ÉS FEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

MINT KONZORCIUM

között

2015. „.....” „...”.



BUDAPEST
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről

a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**,
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
cégjegyzékszám: 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
csoportazonosító szám: 17781372-5-44
mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a közbeszerzés eljárásban közös ajánlattevőként szereplő

a **KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság**
székhely: 1052 Budapest, Bécsi u. 5.
cégjegyzékszám: 01-09-065890
adószám: 10336706-2-41



valamint

a **CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
székhely: 1112 Budapest, Dió u.3- 5.
cégjegyzékszám: 01-10-042744
adószám: 12014055-2-43
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK, MÓDOSÍTÁS INDOKA

1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, valamint Vállalkozó 2013. szeptember 10. napján, 1056/11-231/2012/1024 iktatószám alatt, „**Vállalkozási szerződés a járműprojekt I. ütemében érintett peronok átépítése tárgyában**” meghatározású vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek egymással.
2. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akaratlal a jelen 1. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.


.....
dr. Szűle Orsolya
2015. 

3. Felek megállapítják, hogy Vállalkozó az átépítendő peronok „A” szakaszának (Kelenföld vá. – Karolina út) engedélyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásokat a Szerződésben meghatározott határidőt megelőzően megkérte (XI. Kerület Újbuda Önkormányzatától 2014. január 27. napján, MÁV Zrt.-től a vasútfejlesztési nyilatkozatot 2014. február 3. napján, az üzemeltető hozzájárulást 2014. február 24. napján). Vállalkozó proaktív magatartása ellenére, a fent említett engedélyek, hozzájárulások csupán 2014 júliusában érkeztek meg, amelyre tekintettel Vállalkozó olyan okból, amelyért nem felelős, a Szerződésben rögzített – engedélyek megszerzésére vonatkozó - teljesítési határidőt tartani nem tudta. Felek rögzítik ugyanakkor, hogy a szóban forgó részteljesítési határidő a Szerződés végteljesítési határidejét nem érinti.
4. A fentiek alapján Vállalkozó a Szerződésben rögzített határidőt tartani nem képes. Felek álláspontja szerint a kialakult helyzet a Felek által előre nem látható, és Feleknek fel nem róható körülmények miatt merült fel, amely a Felek lényeges jogos érdekét sérti, erre tekintettel fennállnak a Kbt. 132. §-ában foglalt, a szerződés módosítására lehetőséget adó feltételek.

II. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

5. A jelen 1. sz. Módosítás 2. - 4. pontjában foglaltak értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.1. A Szerződés annak aláírásának napján lép hatályba és 730. napig tartó határozott időtartamra jön létre. Vállalkozó köteles a műszaki dokumentációban meghatározott feladatokat, az ott meghatározott módon az alábbi ütemezés szerint teljesíteni:

1. Feladatrész: Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek leszállítása és engedélyezésre történő benyújtása
teljesítési határidő: szerződéskötést követő 180. nap
2. Feladatrész: Jogerős engedélyek megszerzése, végleges tervek és tenderdokumentáció leszállítása
teljesítési határidő: szerződéskötést követő 450. nap
3. Feladatrész: Tervezői művezetés
teljesítési határidő: szerződéskötést követő 730 nap”

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
7. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.


Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen – három (3) számozott oldalból álló – öt (5) db magyar nyelvű

eredeti példányt - amelyből négy (4) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig, Vállalkozót illet - jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2015. „06.....” „07.”



Budapest, 2015. „06.....” „07.”

Megrendelő



Dr. Dabóczy Kálmán
vezérigazgató

Vállalkozó



Várady Tamás
ügyvezető


Losonczy Tibor
vezérigazgató-
helyettes

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

KÖZLEKEDÉS Fővárosi
Tervező Iroda
Korlátolt Felelősségű
Társaság

CÉH Tervező,
Beruházó és Fejlesztő
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

CÉH
Tervező, Beruházó és Fejlesztő
zRt.
1112 Budapest, Dió u. 3-5.



dr. Szüle Orsolya
2015. 05. 10.

SZERZŐDÉS KÍSÉRŐLAP

Iktatási szám: 1056/11-...1389.../2012/1053\CM

Közbeszerzési eljárás száma: ~~BKF/K-75/2013~~ BKF/K-66/2012.

Szerződés tárgya (röviden, beazonosítható módon):

„Vállalkozási szerződés a járműprojekt I. ütemében érintett peronok átépítése tárgyában”
tárgyú szerződés 1. sz. módosítása

Melléklet: 5 db szerződés (4 oldal)

Kérem a szerződés 1 db eredeti aláírt példányát az aláírást követően a BKF részére visszajuttatni!

Kérem a mellékelt szerződést szignálni, illetve aláírni.

	Dátum	Aláírás
dr. Szüle Orsolya (előkészítő jogász, szignálásra)	2015.05.06.	
..... (eljárás (köz)beszerzője, szignálásra)
FÉLD ISTVÁN (szakterületi képviselő, szignálásra)	2015.05.06.	Féld István
BAKSI MÁTÉ (szakterületi képviselő, szignálásra)	2015.05.06.	
..... dr. Sas András (jogi igazgató/helyettese, szignálásra)	2015 JUN 1	
úcs. Horváth János (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2015.05.14.	
Gad I. Farkas (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2015.05.13.	
..... (Aláírásra jogosult, aláírásra)
..... (Aláírásra jogosult, aláírásra)
.....

Megjegyzés: