

BKK KÖZÚT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.
Adószám: 23501894-2-43
Céginformációk száma: 01-10-047164
Bank száma: UniCredit Bank Hungary Zrt.
10918001-000000069-99940008
3.



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

Közlekedési - mérnöki,
13B00017/2

1054/16-.../2015/1024

KERETMEGÁLLAPODÁS
2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(4. sz. részletjesítés)

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
BKK KÖZÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

- FŐMTERV MÉRNÖKI TERVEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- UTIBER KÖZUTI BERUHÁZÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- VIA FUTURA MÉRNÖKI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- METROBER TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- ÚVATERV ÚT-, VASÚTTERVEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- SPECIÁLTERV ÉPÍTŐMÉRNÖKI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- TURA-TERV MÉRNÖKIRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- PARTNER MÉRNÖKI IRODA TERVEZŐ, KIVITELEZŐ SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- VIA-TRITA MÉRNÖKI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2015 JUN 05.

2015. „.....” „...”.



KERETMEGÁLLAPODÁS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**2. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről

a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046840

adószám: 23028966-4-44

csoportazonosító szám: 17781372-5-44

mint megrendelő 1. (a továbbiakban: „**Megrendelő 1.**”)

valamint

a **BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

székhely: 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.

cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047164

adószám: 23501894-2-43

mint megrendelő 2. (a továbbiakban: „**Megrendelő 2.**”)

másrészről a

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1024 Budapest, Lövház utca 37.

cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045561

adószám: 13842217-2-44

UTIBER Közúti Beruházás Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1115 Budapest, Csóka utca 7-13.

cégjegyzékszám: Cg. 01-09-077020

adószám: 10554885-2-43

mint szolgáltató 1. (a továbbiakban: „**Szolgáltató 1.**”)

VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1111 Budapest, Zenta utca 1. mfsz. 3.

cégjegyzékszám: Cg. 01-09-726310

adószám: 13260534-2-43

mint szolgáltató 3. (a továbbiakban: „**Szolgáltató 2.**”)

METROBER Tervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1132 Budapest, Váci út 28. 1. em. 4.

cégjegyzékszám: Cg. 01-09-065434

adószám: 10318779-2-41

mint szolgáltató 3. (a továbbiakban: „**Szolgáltató 3.**”)

UVATERV Út-, Vasútervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület.

cégjegyzékszám: Cg. 01 10 042295

adószám: 10867156-2-43

mint szolgáltató 4. (a továbbiakban: „**Szolgáltató 4.**”)



SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-682281
adószám: 11901486-2-41

TURA-Terv Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1145 Budapest, Gyarmat utca 30.
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-701922
adószám: 12602908-2-42

Partner Mérnöki Iroda Tervező, Kivitelező Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 2/c. fsz. 3.
cégjegyzékszám: Cg. 11-09-005983
adószám: 11475464-2-11
mint szolgáltató 5. (a továbbiakban: „**Szolgáltató 5.**”)

VIA-TRITA Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1046 Budapest, Ügető u.24. II/4.
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-897194
adószám: 14287501-2-41
mint szolgáltató 6. (a továbbiakban: „**Szolgáltató 6.**”)

(Megrendelő 1. és Megrendelő 2. a továbbiakban együttesen: „**Megrendelő**”, Szolgáltató 1. – Szolgáltató 6. a továbbiakban együttesen: „**Szolgáltató**”, Megrendelő és Szolgáltató a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK, MÓDOSÍTÁS INDOKA

1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő által a „**Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére**” tárgyú közösségi értékhatárt elérő hirdetmény közzétételével indított nyílt keretmegállapodásos eljárás (TED: 2011/S 246-399707, eredményhirdetés dátuma: 2012. március 31.) került lefolytatásra a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) szabályai szerint.
2. Megrendelő a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás eredményeképpen a **4. számú részteljesítés** vonatkozásában, BKK/432/120/2012. iktatószám alatt a „**Közlekedéscsillapítási engedélyezési és/vagy kiviteli terv készítése megrendelői diszpozíció alapján (nettó 8 millió forint feletti értékben)**” tárgyban 2012. április 25. napjától 2015. április 25. napjáig tartó időtartamra keretmegállapodást (a továbbiakban: „**KM**”) kötött Szolgáltatóval. Felek a KM-et 2012. december 15. napján közös megegyezéssel módosították (a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”).
3. Felek rögzítik, hogy a KM-et kölcsönösen egyező akarattal a jelen 2. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy a jelen 2. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a KM megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a KM jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
4. Felek megállapítják, hogy a KM teljesítése során felmerült, és alább részletezett körülményekre tekintettel a KM módosítása vált szükségessé:



Egyedi szerződés tárgya: „2012-2013. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése – 7. tervezési csomag”

Szerződéskötés napja: 2013. április 5.

Szerződésmódosítás indoka: A XVI. kerület Cinkotai út helyszín esetében a műszaki diszpozícióban előírt kerékpárút közterületen való kialakításával kapcsolatosan a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége kifogást emelt, amelyre tekintettel az út és kerékpárút keresztmetszeti kialakítását idegen terület igénybevételének szükségességével módosítani kellett. A tervek módosítása és hatósági (útépítési, vízjogi létesítési) engedélyeztetése ezen ok miatt a szerződésben szereplő tervezett határidőre nem zárult le.

A XVI. kerület Bökényföldi út – Rákosligeti határút helyszín esetében a műszaki diszpozícióban előírt kerékpárút tervezése az út magassági vonalvezetését követve megtörtént. Az útépítési engedélyezési eljárás során a FŐGÁZ Zrt. közműnyilatkozatában foglaltak szerint a tervezett kerékpárút alatt húzódó nagynyomású gázvezeték teljes hosszban történő – mintegy 200.000.000,- Ft, azaz kettőszáz millió forint költségű – kiváltására lett volna szükség, amelyet költséghatékonysági szempontból a Megrendelő nem vállalhatott fel. A kerékpárút vonalvezetése áttervezésre került, amelyre tekintettel a tervek útépítési engedélyezési eljárása a szerződésben szereplő tervezett határidőre nem zárult le.

A tervezési csomag fennmaradó helyszínei kivitelezés alatt vannak.

Egyedi szerződés tárgya: „2012-2013. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése – 9. számú tervezési csomag”

Szerződéskötés napja: 2013. szeptember 9.

Szerződésmódosítás indoka: A Vállalkozó által megkért vízjogi létesítési engedély kiadása akadályba ütközött, mert az engedély megszerzéséhez szükséges kezelői/üzemeltetői hozzájárulás kiadásával kapcsolatban a vízelvezető rendszert kezelő/üzemeltető Fővárosi Csatornázási Művek (a továbbiakban: „FCSM”) 2015. január 27. napján kelt nyilatkozatában jelezte, hogy a csapadékcatorna üzemeltetése – álláspontjuk szerint – nem képezi az FCSM feladatát. A Vállalkozó ezért a Megrendelő Közúti Közlekedés Divíziójához (a továbbiakban: „BKK KKD”) fordult azzal a kérelemmel, hogy ideiglenesen vállalja a csapadékcatorna kezelését/üzemeltetését, amíg a csapadékcatorna kezelésével/üzemeltetésével kapcsolatos feladatkörök a Fővárosi Önkormányzat és az FCSM között rendezésre kerülnek. A kezelői hozzájárulás kiadásának időbeli elhúzódása miatt a vízjogi létesítési engedély megszerzése nem történhetett meg a Szerződésben megjelölt határidőben.

A XI. kerületi Bocskai út felújításának engedélyezési eljárása során további akadályként merült fel, hogy a tervezési feladat érintette a helyszínen található védett fasorból – a Budapest Főváros Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló – 21 db fa kivágását. A fák kivágásának engedélyezésével kapcsolatos eljárást Budapest, XI. kerület, Újbuda Polgármesteri Hivatala, mint illetékes hatóság 2014. március 21. napján indította meg, amelyről végzésben értesítette a Budapest Főváros Önkormányzatát, mint az érintett közterületek tulajdonosát. Budapest Főváros Önkormányzata az értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül lett volna köteles a tulajdonosi hozzájárulás, valamint a zöldfelület-kezelői hozzájárulás kiadására, amelyről a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság 2015. március 12. napi ülésén hozott döntést, azonban a fakivágási engedély még nem került kiadásra, amely miatt a tervekkel kapcsolatos engedély sem kerülhet kiadásra.

Egyedi szerződés tárgya: „Balatoni úti csomópontok közlekedésbiztonsági fejlesztésének tervezése”

Szerződéskötés napja: 2014. március 6.

Szerződésmódosítás indoka: A csomópontok helyigényének biztosítása céljából a XI. kerületi Önkormányzat által készített szabályozási tervi munkarész rendeleti jóváhagyása elhúzódott, amely előfeltétele volt az útépítési engedélyezési eljárás megindításának. A tervezés során szükség volt a 234478/1 hrsz-ú szomszédos magáningatlan tulajdonosával való egyeztetés a XXII. kerületi



Önkormányzat bevonásával, amelynek lezárultával kerülhetett sor a tervek véglegesítésére. Az útéptézési és vízjogi létesítési engedélyezési eljárás fentiek okán jelenleg is folyamatban van.

Egyedi szerződés tárgya: „Kiskorrekció 2013-2015, 2014. évi I. tervezési csomag”

Szerződéskötés napja: 2014. március 31.

Szerződésmódosítás indoka: A szerződés tárgyát képező gyalogos-átkelőhelyek létesítéséhez, vagy azok elhelyezésének módosításához szükséges a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőségének (a továbbiakban: „Hatóság”) hozzájáruló engedélye. A Hatóság az engedély kiadását a tervezési helyszínnek miatt az érintett kerületi önkormányzatok hozzájárulása megszerzéséhez kötötte. Vállalkozó a Hatóság rendelkezéseinek megfelelően megkereste az érintett önkormányzatokat, amely során Budapest XXII. kerületének Önkormányzata 2014. november 20. kelt levelében jelezte, hogy helyi szinten a Szerződésben foglaltaktól eltérő elképzelések szerint kíván gyalogos-átkelőhelyet létesíteni. Ennek okán – a Megrendelő által történt egyeztetést követően – az érintett kerület a hozzájárulását 2015. február 13. napján adta ki. A fentebb leírtakkal párhuzamosan tervező 2014 decemberében kérte a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (a továbbiakban: „BDK Kft.”) hozzájárulását a tervezett gyalogátkelőhelyek közvilágításával kapcsolatban, amelyet a BDK Kft. csak 2015. február 27. napján adott ki. Jelenleg a tervek hatósági engedélyeztetése van folyamatban.

5. A Kbt. 136/A § (6) bekezdése alapján a keretmegállapodás legfeljebb négy évre köthető.
6. A fentiek alapján Felek álláspontja szerint a kialakult helyzet a Felek által előre nem látható ok következtében merült fel, amely a Felek lényeges jogos érdekét sérti, erre tekintettel fennállnak a Kbt. 303. § (1) bekezdésében foglalt, a szerződés módosítására lehetőséget adó feltételek.

II. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

7. A jelen 2. sz. Módosítás 4., 5. és 6. pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a KM III.5. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„5. A Keretmegállapodás időtartama: jelen megállapodás aláírásától **2016. április 25-ig** terjedő határozott időtartam. A 2. rész eredményeképpen Egyedi Szerződés megkötése csak **2016. április 25-ig** (a jelen Szerződés aláírásától számított 48 hónapig) történhet. A keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen kötetendő Egyedi Szerződések időtartama, teljesítési határideje nem haladhatja meg a Keretmegállapodás időtartamát.”

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. Felek megállapítják, hogy a KM jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
9. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 2. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

Felek kijelentik, hogy a jelen 2. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen – öt (5) számozott oldalból álló – tizenhárom (13) db magyar nyelvű eredeti példányt - amelyből öt (5) példány Megrendelőt, egy-egy (1-1) példány pedig, Szolgáltatót illet - jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2015. 2015 JÚN 05. "

Dr. Dabóczi Kálmán
vezérigazgató

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Megrendelő 1.

Dr. Fekete András
igazgató

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Szolgáltató 1

VIA FUTURA
Mérnöki, Tanácsadó és Szolg. Kft.
1111 Bp., Zenta u. 1.
Tel.: 336-0587, Fax: 336-0588

Breuer András
ügyvezető

VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Szolgáltató 2

UVATERV Zrt.

Bretz Gyula
vezérigazgató

UVATERV Út-, Vasútervező Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

TURA-Terv Mémőiroda Kft.
1145 Budapest, Gyamat u. 30.

Adrovitz Miklós
ügyvezető

TURA-Terv Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű
Társaság
Szolgáltató 5

VIA-TRITA Kft.
1046 Bp., Ügető u. 24-1/4.
Adószám: 14287501-2-41
Cégjegyz. 01-09-897194

László Zsolt
ügyvezető

VIA- TRITA Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Szolgáltató 6

BKK KÖZÚT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.
Adószám: 23501894-2-43
Cégjegyzék szám: 01-10-047164
Bank azonosító: UniCredit Bank Hungary Zrt.
10918901-00000069-99940008

dr. Almássy Kornél Tamás
vezérigazgató

BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Megrendelő 2.

UTIBER KFT.

Lakits György
ügyvezető

UTIBER Közúti Beruházó Korlátolt Felelősségű
Társaság
Szolgáltató 1

METROBER TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT.
1132 Budapest, Váci út 28.
Adószám: 10318779-2-41
Tel.: 765-8878 Fax: 765-5451
Cégjegyz. Rt. 11706016-20804002

Kertész Géza
ügyvezető

METROBER Tervező és Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság
Szolgáltató 3

SPECIÁLTERV
Építőmérnöki KFT.
1031 Budapest, Nimród u. 7.
Cégbíróság Cégjegyzék száma: 11901486-2-41

Pál Gábor
ügyvezető

SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű
Társaság

Komjáthy László
ügyvezető

Partner Mérnöki Iroda Tervező, Kivitelező
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szolgáltató 5

Horváth János

Récsi András

2015.05.12.

dr. Szűle Orsolya

2015.05.12.

Dr. Olajos Orsolya

2015.05.12.

BKK KÖZÜT
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1115 Budapest, Bányász u. 8-12.
Adószám: 23501894-2-43
Cégjegyzékszám: 01-10-047164
Bank száma: UniCredit Bank Hungary Zrt.
10918001-00000067-99940008
3.