



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1054/132/2013/1024

BKF/K-132/2013

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

VIA FUTURA MÉRNÖKI, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2015. „.....” „..”



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**2. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről

a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
csoportazonosító szám: 17781372-5-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a

VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz. 3.
cégjegyzékszám: 01-09-726310
adószám: 13260534-2-43
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)
(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az
alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő által „**Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére**” tárgyában közösségi értékhatárt elérő, hirdetmény közzétételével induló nyílt keretmegállapodásos eljárás (TED: 2011/S 246-399707, eredményhirdetés dátuma: 2012. március 31.) került lefolytatásra a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) szabályai szerint.
- 1.2. Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás második része keretében a Kbt. 136/B. § (3) bekezdés b) pontja szerinti – a verseny újbóli megnyitásával - közbeszerzési eljárást folytatott le, a KM IV. „**Közlekedéscsoporthoz tartozó közlekedésépítési engedélyezési és/vagy kiviteli terv készítése megrendelői diszpozíció alapján (nettó 8 millió forint feletti értékben)**” elnevezésű része terhére, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.
- 1.3. Felek ezt követően 2014. március 6. napján, 1054/73-11/2013/1024 iktatószám alatt, „**Balatoni úti csomópontok közlekedésbiztonsági fejlesztésének tervezése**” tárgyában vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek egymással.
- 1.4. Felek a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal 2014. október 15. napján 1054/73-30/2013/1024. iktatószámon módosították („**1. számú Módosítás**”).
- 1.5. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 2. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy a jelen 2. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

II. MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:
- 2.2. Az útépitési engedélyezési eljárás során az engedélyező hatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala, Közlekedési Felügyelőség, Ütügyi Osztály (a továbbiakban: „**Engedélyező Hatóság**”) hiánypótlásként előírta, hogy Megrendelő nyújtsa be az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: „**Kormányrendelet**”) foglaltaknak megfelelően érintett közutak kezelőinek, üzemeltetőinek a hozzájáruló nyilatkozatait, valamint a Kormányrendelet szerinti kötelezően benyújtandó mellékleteken felül az érintett ingatlanok tulajdonosainak a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatait. A Vállalkozó ezeket a nyilatkozatokat 2014. november 27. napján kiküldött és 2014. december 1. napján érkeztetett megkereséssel bekérte, azonban Budapest Főváros Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának tulajdonosi hozzájárulása csak 2015. február 6. napján, a közútkezelői hozzájárulása pedig 2015. január 14. napján érkezett meg. A hozzájárulásokat a Vállalkozó hiánypótlásként benyújtotta és az Engedélyező Hatóság ezek birtokában kitűzhetette a helyszíni szemle időpontját 2015. február 12. napjára. Az Engedélyező Hatóság a helyszíni szemle során további nyilatkozatok beszerzését kérte, többek között a BFKH V. Kerületi Hivatal Közlekedéshatósági Osztályának az engedélyező hatáskörrel történő lemondó nyilatkozatát. A lemondó nyilatkozatot a Vállalkozó 2015. február 23. napján keltezett levelében megkérte. Az útépitési engedély a Tanító utcai körforgalom esetében 2015. június 16. napján, a Háros utcai körforgalom esetében 2015. május 26. napján került kiadásra, azonban nem váltak jogerőssé az egyik érintett ingatlantulajdonos fellebbezése miatt.
- Az elektromos tervek vezetékjogi engedélyezéséhez szükség van a Fővárosi Önkormányzat Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság határozatára. A határozati javaslat előkészítése a Megrendelő részéről megtörtént, azonban a nyári bizottsági ülészsünet miatt az csak 2015 októberében tud a Bizottság elé kerülni.
- Tekintettel arra, hogy az engedélyezési eljárások elhúzódása Megrendelőnek illetékességi körén kívül eső és Vállalkozónak nem felróható okok miatt történt, a Szerződés véghatáridejének módosítása szükséges.
- 2.3. A fentiek alapján Felek álláspontja szerint a kialakult helyzet a Felek által előre nem látható, és Feleknek fel nem róható körülmények miatt merült fel, amely a Felek lényeges jogos érdekét sérti, erre tekintettel fennállnak a Kbt. 303. §-ban foglalt, a Szerződés módosítására lehetőséget adó feltételek.

III. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

A jelen 2. sz. Módosítás II. pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.1 Felek a Szerződést annak aláírásától számított **718. napig tartó határozott időtartamra** kötik, Vállalkozó köteles az ajánlati dokumentációban, valamint az 1. sz. mellékletben meghatározott módon, az ott meghatározott feladatokat az alábbi főbb ütemezés szerint teljesíteni:

- 3.1.1. Engedélyezési szintű bírálati terv elkészítése és leszállítása Megrendelő részére:
szerződéskötést követő 56 nap;


- 3.1.2. Engedélyezési terv leszállítása Megrendelő részére:
szerződéskötést követő 230. nap;
- 3.1.3. Építési engedélyben, jóváhagyásokban foglaltak átvezetése, ajánlati dokumentáció leszállítása Megrendelői észrevételezésre:
szerződéskötést követő 690. nap;
- 3.1.4. Végszállítás. Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljáráshoz szükséges Ajánlati dokumentáció (Tenderdokumentáció) műszaki kötetének leszállítása Megrendelő részére:
szerződéskötést követő 718. nap."

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


- 4.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
- 4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 2. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.
- 4.3. Felek kijelentik, hogy a jelen 2. sz. Módosítás öt (5) db – három (3) számozott oldalból álló – magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyből négy (4) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig, Vállalkozót illet. Felek kijelentik, hogy a jelen 2. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2015. 10. 15.


Budapest, 2015. 10. 15.



Nyul Zoltán
igazgató



Szilágyi Tibor
szakterületi vezető



Breuer András
ügyvezető

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Megrendelő

VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

VIA FUTURA Vállalkozó
Mérnöki, Tanácsadó és Szolg. Kft.
1111 Bp., Zenta u. 1.
Tel.: 336-0587, Fax: 336-0588