



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1054/35-108.../2014/1024

BKF/K-73/
2014

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

VIA FUTURA MÉRNÖKI, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2016. *01.06.*.....



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
cégjegyzékszám: 01-10-046840
csoportazonosító szám: 17781372-5-44
adószám: 23028966-4-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a

VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1111 Budapest, Zenta utca 1. mfsz 3.
cégjegyzékszám: 01-09-726310
adószáma: 13260534-2-43
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”) között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) Második rész XII. fejezete szerint nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „**Clark Ádám tér felújításának tervezési szolgáltatásai**” tárgyban, amely eljárás nyertese a Vállalkozó lett.
- 1.2. Felek rögzítik továbbá, hogy 2015. január 13. napján, 1054/35-63/2014/1024. iktatószám alatt „**Clark Ádám tér felújításának tervezési szolgáltatásai**” tárgyában vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek egymással.
- 1.3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarral a jelen 1. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:

Vállalkozó a Clark Ádám tér felújítása során létrejött vízellátási és vízvezetési tervekhez szükséges tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet az I. kerület Budavári Önkormányzat Városüzemeltetési Iroda (a továbbiakban: „**Önkormányzat**”) részére 2015. április 28. napján benyújtotta. Az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása 2015. október 13. napján került kiadásra, amely Vállalkozó részére 2015. október 26. napján érkezett meg. A hozzájárulás vonatkozó előírásainak a tervekre történő átvezetését követően a hiánypótlás 2015. november 12. napján került benyújtásra a Fővárosi

Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: „Vízügyi Hatóság”) részére. A tulajdonosi hozzájárulás késedelmes kiadásából fakadó majdnem hat hónapos késedelem a Vállalkozón kívül álló körülménynek tekintendő. A hatósági engedélyezési eljárás hiánypótlását követően, 2015. november 12. napja óta a vízjogi létesítési engedély 2016. január 6-áig nem került kiadásra.

- 2.2. Tekintettel arra, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás eredményként kötött, így Megrendelő köteles megvizsgálni a módosítást a Kbt. 141. §-ának való megfelelése vonatkozásában:

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

Jelen 1. számú Módosítás 2.1. pontjában meghatározottak szerint a módosítást olyan ok – tulajdonosi hozzájárulás késedelme - teszi szükségessé, melyet Megrendelő kellő gondossága ellenére sem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét sem, illetve a Szerződés ellenértéke változatlan marad. Megrendelő tehát megállapítja, hogy a Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítható.

3. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

- 3.1. A jelen 1. sz. Módosítás 2.1. és 2.2. pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.1. Felek a Szerződést annak aláírásától számított *384 naptári napig tartó határozott időtartamra kötik*, Vállalkozó köteles az ajánlati dokumentációban, valamint a műszaki leírásban meghatározott módon, az ott meghatározott feladatokat az alábbi főbb ütemezés szerint teljesíteni:


- Engedélyezési terv Megrendelőnek történő benyújtása és megrendelői jóváhagyása:
a szerződéskötést követő 105. nap
- **Végleges, jóváhagyásokkal és jogerős építési engedélyekkel rendelkező tervdokumentáció Megrendelőnek történő leszállítása:**
a szerződéskötést követő 384. nap”

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


- 4.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
- 4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.

Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen – három (3) számozott oldalból álló – öt (5) db magyar nyelvű eredeti példányt - amelyből négy (4) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig, Vállalkozót illet - jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2016. *01* *06*



Nyul Zoltán
stratégiai és innováció
igazgató



Szilágyi Tibor
szakterületi vezető



Breuer András
ügyvezető

VIA FUTURA
Mérnöki, Tanácsadó és Szolg. Kft.
1111 Bp., Zenta u. 1.
Tel.: 336-0587, Fax: 336-0588

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

Megrendelő

**VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű**

**Társaság
Vállalkozó**