



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1054/26-.....⁴⁷/2014/1024.

BK# / K-139 / 2013

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

INFRAPLAN VASÚT- ÉS ÚTTERVEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

között

2016. „.....” „...”.



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**3. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről

a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
csoportazonosító szám: 17781372-5-44
mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a

INFRAPLAN Vasút- és Úttervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 59.
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044905
adószám: 13007368-2-41
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. ELŐZMÉNYEK, MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) Második része, XII. Fejezete, 83. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „**2015. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, 3. rész**” tárgyban, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.
- 1.2. Felek rögzítik, hogy 2014. május 7. napján 1054/26-1/2014/1054. iktatószám alatt, „**2015. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, 3. rész**” tárgyban vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek egymással.
- 1.3. Felek a Szerződést 2015. január 8. napján (a továbbiakban: „**1. számú Módosítás**”), majd 2015. szeptember 21. napján (a továbbiakban: „**2. sz. Módosítás**”) kölcsönösen egyező akarattal módosították.
- 1.4. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 3. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani oly módon, hogy a jelen 3. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 3. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKOLÁSA

- 2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:

Felek rögzítik, hogy a Szerződés tervezési területe érinti a Róbert Károly körutat, amely vonatkozásában az úton lévő fák kivágásának engedélyezési eljárását Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Építésügyi Osztálya folytatja le, az engedély kiadása iránti kérelem Vállalkozó részéről benyújtásra került 2014. november 10. napján.

A fakivágás engedélyezéséhez szükséges Budapest Főváros Önkormányzatának mint az érintett közterület tulajdonosának tulajdonosi hozzájárulása is, amely hozzájárulás iránti kérelem benyújtása a fakivágási engedély kiadása ügyében eljáró hatóság, jelen esetben a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal feladata. Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatala a 2015. február 24. napján kelt e tárgyban írt, hozzájárulást kérő levelét technikai okok miatt nem postázta ki, ezért az csak később, a Megrendelő kérésére került megküldésre, amelyet Budapest Főváros Önkormányzata 2015. július 13. napján érkezett.

A Budapest Főváros Önkormányzata hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a tulajdonosi hozzájárulását a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság (a továbbiakban: „**Bizottság**”) adja ki, amelynek ülésezése a nyári hónapokban szünetelt, a nyári szünetet követő első ülésüket 2015. szeptemberében tartották, azonban a hozzájárulás kiadásának ügyét sem a szeptemberi, sem az azt követő üléseken nem tárgyalta a Bizottság. A döntés megszületéséig a fakivágási engedély továbbra sem adható ki, amelynek hiányában az érintett helyszín vonatkozásában a Vállalkozó a Szerződés 3.1. pontjában meghatározott 2. részfeladatból a 2.3. és 2.4. pont szerinti feladatát nem tudja a 2. sz. Módosításban meghatározott határidőben sem teljesíteni, mivel akadályoztatása továbbra is fennáll.

2.2.A fentiek alapján Felek álláspontja szerint a Szerződés módosítása jogszerű, mert megfelel a rá irányadó közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Új Kbt.**”) 141. § (4) bekezdésben foglalt együttes feltételeknek tekintettel arra, hogy a szerződésmódosításra okot adó helyzetet Megrendelő nem láthatta előre a legnagyobb gondossággal eljárva sem és a 3. sz. Módosítással a szerződéses ellenérték és a műszaki tartalom sem módosul.

3. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

3.1.A jelen 3. sz. Módosítás 2. fejezete értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

	<i>Részfeladat leírása</i>	<i>Teljesítési határidő</i>	<i>Kifizetés (%)</i>
1. részfeladat:			
1.1.	<i>bírálati terv kidolgozása és leszállítása</i>	<i>56 nap kötbérterhes határidő</i>	Első számla: a 1.2. szerinti részfeladat teljesítésigazolását követően, 40%
1.2.	<i>egyesített engedélyezési és kiviteli terv kidolgozása és leszállítása</i>	<i>98 nap kötbérterhes határidő</i>	
2. részfeladat:			
2.1.	<i>jóváhagyásban foglaltak átvezetése, ajánlati dokumentáció készítése, és leszállítása – nem hatósági engedélyköteles helyszínek esetén</i>	<i>154 nap kötbérterhes határidő</i>	Végszámla: a 2.4. szerinti részfeladat teljesítésigazolását

2.2.	végszállítás – nem hatósági engedélyköteles helyszínek esetén	175 nap kötbérterhes határidő	követően, 60%
2.3.	hatósági engedélyben, jóváhagyásban foglaltak átvezetése, ajánlati dokumentáció készítése, és leszállítása –hatósági engedélyköteles helyszínek esetén	641 nap kötbérterhes határidő	
2.4.	végszállítás –hatósági engedélyköteles helyszínek esetén	662 nap kötbérterhes határidő	

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 3. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

4.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 3. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.

Jelen 3. sz. Módosítás – három (3) számozott oldalból álló – öt (5) db magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyből négy (4) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig, Vállalkozót illet. Felek kijelentik, hogy a jelen 3. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2016. 02.04.

Budapest, 2016. 02.09.

.....
.....

Nyul Zoltán
igazgató

Szilágyi Tibor
szakterületi vezető

.....
.....

Kosik Attila
vezérigazgató

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**
Megrendelő

**INFRAPLAN Vasút- és Úttervező
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Vállalkozó



BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1076 Bp., Rumbach Sebestyén u. 19-21.

103