

köszér



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1054/25-⁴³ 2014/1024

BKF / K-180 / 2013

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

SPECIÁLTERV ÉPÍTŐMÉRNÖKI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2016 JAN 28.

2016. „.....” „.....”.



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**2. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről

a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
cégjegyzékszám: 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
esopotazonosító szám: 17781372-5-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a

SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1031 Budapest, Nimród u. 7.
cégjegyzékszám: 01 09 682281
adószám: 11901486-2-41
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

között (Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) Második része, XII. Fejezete, 83. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „**2015. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, 2. rész**” tárgyában, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.
- 1.2. Felek rögzítik továbbá, hogy 2014. május 7. napján, 1054/25-1/2014/1054. iktatószám alatt, „**2015. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, 2. rész**” tárgyában vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek egymással. Felek a Szerződést 2015. március 26. napján egyező akarattal módosították (a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”).
- 1.3. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 2. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy a jelen 2. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

II. MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés ismételt módosítása vált szükségessé:

Vállalkozó a Budapest XI. kerület Bazsalikom utca, mint tervezési terület kapcsán vízjogi létesítési engedély iránti kérelmet nyújtott be a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint illetékes hatóság (a továbbiakban: „**Hatóság**”) részére. Az engedélyezési eljárás során a Hatóság jelezte Vállalkozó részére, hogy a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges a

tervezési területen lévő összes vízfolyás kezelőjének hozzájáruló nyilatkozata. Vállalkozó a hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését megkezdte és ennek megfelelően megkérte a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-től (a továbbiakban: „FCSM”) a befogadói nyilatkozat kiadását. Az FCSM a befogadó nyilatkozatában csak a Határ-árok patakmederbe történő csapadékvíz bevezetéshez járult hozzá, azonban tájékoztatta Vállalkozót arról a tényről, hogy a tervezési területen lévő 100 méteres köztes csatornaszakasz nem az ő üzemeltetésében áll. Jelenleg nem tisztázott, hogy a kérdéses csapadékvíz-elvezető csatorna kinek a kezelésében vagy tulajdonában áll, és erre vonatkozóan az üzemeltetői, illetve a kezelői hozzájárulás abban az esetben adható meg, amennyiben az érintett csatornaszakasz állapotfelmérése megtörtént. A csatornaszakasz kezelői vagy tulajdonosi helyzetének tisztázására Vállalkozó megkereste a Budapest Közút Zrt.-t, mint lehetséges kezelőjét a szakasznak, hogy adjon tájékoztatást vagy a szükséges hozzájárulását a szakasz tervezésére vonatkozóan. A Budapest Közút Zrt. részéről a mai napig nem érkezett válasz. A tervezés befejezéséhez szükséges a vízjogi létesítési engedély megléte, azonban amíg a kérdéses 100 méteres csatornaszakasz kezelői illetve tulajdonosi helyzete nem tisztázott, addig a Hatóság az engedélyt nem adhatja ki. A Vállalkozó akadályközlő levélben értesítette Megrendelőt a vízjogi létesítési engedély kiadásának és a tényállás tisztázásának problémájával kapcsolatban, amelyre tekintettel a Szerződésben rögzített teljesítési határidőre a feladatot elvégezni nem tudja.

2.2. Tekintettel arra, hogy a tervezés során derült ki, hogy a Szerződéssel érintett valamennyi helyszín olyan mértékű tervezése szükséges, amelyre tekintettel a feladat engedélyköteles, a 2. részfeladat 2.1., valamint 2.2. pontja (a nem hatósági engedélyköteles helyszínek esetén a jóváhagyásokban foglaltak átvezetése, ajánlati dokumentáció készítése, leszállítása, illetve a végszállítás) törlésre kerül.

2.3. Tekintettel továbbá arra, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás eredményként megkötött keretszerződés alapján létrejött egyedi szerződés, így Megrendelő köteles megvizsgálni a módosítást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 141. §-ának való megfelelése vonatkozásában:

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

2.4. A Felek a jelen 2. sz. Módosítás 2.3. pontjában írtakat megvizsgálták, és megállapították, hogy a jelen 2. sz. Módosítás tartalma hivatkozott feltételekbe nem ütközik, így a Szerződés módosításának akadálya nincs.

III. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

A jelen 2. sz. Módosítás 2. fejezete értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:



„3.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba. Vállalkozó köteles a Szerződést a Szerződés aláírásától számított legkésőbb 767. napig teljesíteni, az alábbi ütemezés szerint:

	Részfeladat leírása	Teljesítési határidő	Kifizetés (%)
1.	részfeladat:		
1.1.	bírálati terv kidolgozása és leszállítása	56 nap kötbérterhes határidő	Első számla: az 1.2. szerinti feladat teljesítésigazolását követően, 40%
1.2.	egyesített engedélyezési és kiviteli terv kidolgozása és leszállítása	98 nap kötbérterhes határidő	
2.	részfeladat:		
2.1.	hatósági engedélyben, jóváhagyásban foglaltak átvezetése, ajánlati dokumentáció készítése, és leszállítása – valamennyi helyszín esetén	806 nap kötbérterhes határidő	Vég számla: az 2.4. szerinti feladat teljesítésigazolását követően, 60%
2.2.	végaszállítás valamennyi helyszín esetén	827 nap kötbérterhes határidő	

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 2. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.


Felek kijelentik, hogy a jelen 2. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen – három (3) számozott oldalból álló, öt (5) db magyar nyelvű eredeti példányban - jóváhagyólag aláírták. A 2. sz. Módosításból négy (4) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig, Vállalkozót illet meg.


Budapest, 2016. „01” „28.”


Budapest, 2016. „01” „28.”

Megrendelő

Vállalkozó







Nyul Zoltán
igazgató

Kerényi László Sándor
vezető

Granát Zoltán
ügyvezető

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő

SPECIÁLTERV Építőmérnöki
Korlátolt Felelősségű Társaság



BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Bp., Rumbach Sebestyén u. 19-21.

103