



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1059/2...-785/2015/1014

BKF/12-31/2015.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

9. rész

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

SWIETELSKY MAGYARORSZÁG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

és

MÁTRA-FUVAR-SPED KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2016. 03. 16.



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 9. rész

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
Cégjegyzékszám: 01-10-046840
Adószám: 23028966-4-44
Csoportazonosító szám: 17781372-5-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként szereplő

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1117 Budapest, Irinyi János utca 4-20. B. ép. V. em
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-897738
Adószám: 14300327-2-44
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),

és

MÁTRA-FUVAR-SPED Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3012 Nagykökényes, Arany János út 5.
Cégjegyzékszám: Cg. 10-09-031726
Adószám: 23280739-2-10
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen a „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő a „**2015. évi útfelújítási program kivitelezési munkái, II. ütem**” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 121. § (1) bekezdés b) pontja szerint, nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „**Közbeszerzési eljárás**”) folytatott le. Ezen eljárás **9. része – „XVI. kerület, Nagytarcsai út (Simongát utca – felújított szakasz kezdete) felújításának kivitelezési munkái**” – vonatkozásában az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, melyre tekintettel Felek 2016. január 27. napján Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek egymással.
- 1.2. Tekintettel a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 2015. december 23. napján hatályba lépett módosítására, Felek a Szerződés módosítására a Kbt. 141.§-ának előírásait alkalmazzák.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, és alább részletezett körülmény tette szükségessé a Szerződés teljesítési határidejének módosítását:

A Szerződés 3.3. pontja értelmében Megrendelő jogosult a Szerződésben meghatározott teljesítési határidő egyszeri - különös tekintettel a téli üzemeltetési időszakra (november 15. - március 15.), továbbá a szerződésszerű teljesítést ellehetetlenítő időjárási körülményekre - legfeljebb százhusz (120) nap időtartammal történő meghosszabbítására.

Felek a Szerződés aláírását követően - a Műszaki ellenőrrel egyetértésben- megállapították és közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítették, hogy a kivitelezést ellehetetlenítő körülmények tartósan fennállnak, ezért a Szerződés szerinti Munkaterület Vállalkozó részére a Szerződés aláírásától számított nyolc (8) napon belül nem adható át, illetve a Szerződésben meghatározott Munka nem kezdhető meg.

Mindezekre tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítési határidőt – a téli üzemeltetési időszakra is figyelemmel – meghosszabbítják oly módon, hogy Vállalkozó a tárgyi projekt kapcsán, a Szerződés szerinti Munkákat a téli üzemeltetés végétől - azaz 2016. március 16. napjától – számított 140 napon belül köteles elvégezni. Ennek megfelelően Felek a teljesítési határidőt a jelen 1. sz. Módosításban foglaltak szerint meghosszabbítják.

- 2.2. Tekintettel arra, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás eredményként kötött, így Megrendelő köteles megvizsgálni a módosítást a Kbt. 141. §-ának való megfelelése vonatkozásában:

A Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltétel esetén:

- a) **ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát.** Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét;

Tekintettel arra, hogy a Szerződés 3.3. pontja egyértelműen tartalmazza azt a tartalmi elemet, ami jelen módosítás folytán változik, így a Megrendelő megállapítja, hogy jelen Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján módosítható.

3. MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA

- 3.1. Felek a Szerződést kölcsönösen egyező akaratral a jelen 1. sz. Módosítás szerinti tartalommal módosítják oly módon, hogy a Szerződésnek a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezései a helyébe a módosítás lép, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

- 3.2. A Szerződés 3.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a **Szerződés szerinti Munkákat a téli üzemeltetés végétől - azaz 2016. március 16. napjától – számított 140 napon belül köteles elvégezni.**

3.3. A Szerződés 7.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

7.3. A Munkaterületet Megrendelő adja át Vállalkozó részére, munkavégzésre alkalmas állapotban. Az átadás időpontját a Munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg megnyitott E-építési naplóban kell rögzíteni. *A Megrendelő a Munkaterületet legkésőbb a téli üzemeltetési időszak végét követő napig (azaz 2016. március 16. napjáig) átadja Vállalkozó részére.* Vállalkozó köteles – amennyiben a Munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotban van - a felajánlott rész-munkaterület átvételére is. A munka megkezdésére kizárólag a munkakezdési hozzájárulás/engedély birtokában kerülhet sor, amelynek beszerzése Vállalkozó feladata.

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.1. Felek tudomással bírnak továbbá arról, hogy a Szerződés alapján Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott Teljesítési biztosítéknak, továbbá a Szerződés szerinti felelősségbiztosításnak rendelkezésre kell állnia a Szerződésben foglaltak szerint.
- 4.2. Felek rögzítik, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.
- 4.3. Jelen 1. sz. Módosítás mindkét Fél által történő aláírása napján lép hatályba, amennyiben eltérőek a dátumok, abban az esetben az utolsó Fél aláírását követően lép hatályba.

Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítás hat (6) – négy (4) számozott oldalból, álló – eredeti példányban készült, amelyből négy (4) Megrendelőt, két (2) példány pedig Vállalkozót illet. Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag írták alá.


Budapest, 2016. „.....2016. MÁRC” 16.

Budapest, 2016. „.....2016. MÁRC” 16.

Megrendelő



Nyul Zoltán
stratégia és
innováció igazgató




Horváth János
gazdasági
vezérigazgató-
helyettes

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Vállalkozó

SWIETELSKY
MAGYARORSZÁG KFT.

Üröpi út
Közép-Magyarországi Főmérnökség
2120 Dunaújváros, Székesfehérvári út 139.




Boncz Zoltán
területi főmérnök



Kovácsné Szlama
Gitta
területi gazdasági
vezető

Swietelsky Magyarország Kft.



Molnár Attila
ügyvezető

MÁTRA-FUVAR-SPED Korlátolt Felelősségű
Társaság