



2. számú melléklet a 4/F/G/4 sz. folyamatszabályzathoz

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

1. HIVATKOZÁS

Szerződés nyilvántartási száma: **2021.06.07., 1055/57-022/2020/1011**

Szerződés tárgya: „**Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái**”

1. számú szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2021.12.17., 1055/2-36/2021/1011

2. számú szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2022.05.30., 1055/5-43/2022/1011

3. számú szerződésmódosítás kelte, nyilvántartási száma: 2022.07.18., 1055/5-65/2022/1011

Projektkód (WBS kód) [amennyiben releváns]: **BT01.03**

Fedezetigazolás száma: **BKK/2020/1039/2/03**

2. SZERZŐDŐ FELEK

Egyfelől

Név:	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:	1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Adószám*:	23028966-4-44
Csoportazonosító szám:	17781372-5-44
TAO csoportazonosító szám:	17100061-6-44

a továbbiakban: **BKK**, másfelől

Név:	STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
Adószám*:	25355929-4-43
Csoportazonosító szám:	17780072-5-43
Bankszámlaszám:	Raiffeisen Bank Nyrt 12001008-01523729-00100002

a továbbiakban: **Partner**.



3. TELJESÍTÉS ADATAI

A Partner a teljesítés kapcsán az elvégzett munka ellenértékéről számla kiállítására és benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

Szolgáltatás megnevezése**	Nettó	ÁFA	Bruttó	Teljesítés időpontja/időszaka
Pótmunka VK3 – BKV felsővezeték tartó oszlopok áthelyezése	11.262.774,- Ft	2007.évi CXXVII. tv 142. §-a alapján fordított adózás hatálya esik, így az ÁFA-t a Megrendelő fizeti.	11.262.774,- Ft	2022. augusztus 9.

Alvállalkozói és fővállalkozói rész bontása [amennyiben releváns]:

Alvállalkozói rész (nettó)	8.766.605,- Ft
Fővállalkozói rész (nettó)	2.496.169,- Ft
Mindösszesen (nettó)	11.262.774,- Ft

Tárgydőszakra vonatkozó kötbérek [amennyiben releváns]: **Nem releváns**

Alvállalkozói rész + kötbér összegével csökkentett fővállalkozói rész [amennyiben releváns]: **Nem releváns**

*A BKK esetében az adószám, és csoportazonosító szám feltüntetése kötelező, míg a közösségi ügyletek esetében csak a közösségi csoportazonosító szám kötelező. A Partner esetében az adószám mellett a csoportazonosító szám feltüntetése is kötelező, amennyiben a Partner csoportos adóalanyiságot választott. Községi ügylet esetén a Partner községi adószámának vagy – amennyiben csoportos adóalanyiságot választott – a községi csoportazonosító számának feltüntetése kötelező.

**Ha részteljesítésről van szó, akkor ezt százalékosan is fel kell tüntetni a teljes szerződéshez viszonyítva.

A BKK hiánytalanul elfogadja a hivatkozott szerződés **11.6.** pontja (pótmunka) szerinti teljesítést.

A feladat szerződésszerű teljesítését igazolom, jelen teljesítésigazolás alapján a Partner **11.262.774,- Ft, azaz tizenegymillió-kettőszázhatvankettőezer-hétszázhetvennégy forint (nettó)** összegű számla benyújtására jogosult.



4. FIZETÉS MÓDJA

Bankszámlára történő átutalás.

Melléklet:

1. számú: Pótmunka elrendelő levél
2. számú: Felmérési napló
3. számú: Alvállalkozói nyilatkozat

Kelt.: Budapest, 2022. augusztus 17.

Válóczy István
Mérnök igazgató
Budapest Közút Zrt.

Kóczán László
műszaki ellenőr
Budapest Közút Zrt.

Bönisch Ferenc h.
Projektvezető
STR Mély- és Magasépítő Kft.

Sebésztény Gábor
osztályvezető
Infrastruktúra Projektiroda 2.
BKK Zrt.

Csomor Bence
projektvezető h.
Infrastruktúra Projektiroda 2.
BKK Zrt.



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1-81. melléklet

Elektronikusan aláírta:

Sebestyén Gábor

Szignó

Elektronikusan aláírta:

Horváth László

Szignó

BER

iktatószám: 1055/5-16/2022/1055

ügyintéző: Csomor Bence

hivatkozási sz.: -

tárgy:

„Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái”
tárgyú Vállalkozási Szerződés VK3 számú Változtatási kérelem elbírálása

címzett: Bónisch Ferenc

beosztás: projektvezető

cégnév: STR Mély- és Magasépítő Kft.

cím: Budapest

Gábor Dénes utca 2. (Infopark

D épület)

1117

Tisztelt Projektvezető Úr!

Hivatkozva a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Megrendelő és az STR Mély-és Magasépítő Kft., mint Vállalkozó 2021. június 7. napján a „**Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái**” tárgyban megkötött vállalkozási szerződésre (a továbbiakban: Szerződés), az alábbiakról tájékoztatjuk.

A Vállalkozó VK-3 számon bejelentett **Változtatási Kérelem** tárgyú levelében a Szerződésben rögzített tartalékkeret felhasználását kezdeményezte. A benyújtott kérelmet **a Mérnök felülvizsgálta és a tárgyú változtatási kérelmet elfogadásra javasolta** az alábbiakra tekintettel.

Részletes szakmai indoklás:

A Blaha Lujza tér térépítészeti kiviteli munkái során Vállalkozó szerződéses feladatát képezi a tér keleti oldalán a BKV Villamos felsővezeték 3 db tartó oszlopának helyben történő cseréje.

Vállalkozó a szerződéskötést követően a térépítészeti terv véglegesítése, és a tér keleti oldalán szükségessé váló útépitési és szegélykorrekciós munkák során azzal szembesült, hogy a közbeszerzési eljárás során közzétett, a BKV 3 darab felsővezeték tartó oszlop cseréjére vonatkozó, előírt csökkentett műszaki tartalom - 3 db leromlott műszaki állapotú oszlop helyben cseréje, -nem valósítható meg, valamint 1 db megmaradónak előírt rácsos felsővezeték tartó oszlop helyben megtartása nem lehetséges. A térépítészeti és az útépitési áttervezés során a Nagykörúti távlati kerékpárút fejlesztését, kialakításának helyszükségletét a tervezési diszpozíció szerint figyelembe kellett venni. Emiatt a Nagykörút nyugati oldalán lévő, a Blaha Lujza tér felé eső kiemelt szegélyeket az eredetileg tervezett helyétől 2,5 m távolságra el kellett tolni. A nyomvonal változása miatt az eredetileg a műszaki állapotuk leromlása okán csak helyben kicserélendőnek ítélt 3 db oszlopnak új, az eredeti felállítási helytől eltérő helyszínen történő kiváltását kellett Vállalkozónak elvégeznie.

Mindezekon felül Vállalkozónak biztosítania kellett a kivitelezési munkák közben az Európeum és a Corvin épületei előtt létesülő tűzoltó felvonulási terület megközelíthetőségét a Nagykörút irányából

BKK Budapesti Közlekedési Központ

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 01-10-046840

Cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

Telefon: +36 30 774 1000

Fax: +36 30 774 1001

Web: www.bkk.hu

E-mail: bkk@bkk.hu

is. Emiatt az eredetileg betervezett BUBI állomás áthelyezése és további 1 db felsővezeték tartó oszlop elbontása vált szükségessé.

A fentiekről Vállalkozó 2021. november 8-án kelt hivatalos elektronikus levelében tájékoztatta Megrendelőt. Megrendelő felkérte a Vállalkozót, hogy a felmerülő költségek mérséklése érdekében vizsgálja meg a 3. sz. tartóoszlop helyben megtarthatóságát a térépítészeti megoldások újabb módosításával. Vállalkozó az áttervezési feladat keretében megvizsgálta a 3. sz. oszlop állapotát annak figyelembevételével, hogy az előzőekben már említett negyedik oszlop elbontása miatti többlet terhelést is a 3. sz. oszlopnak kellene majd viselnie. A statikai vizsgálat eredményéről Vállalkozó 2021. november 26-án kelt hivatalos elektronikus levelében tájékoztatta Megrendelőt, mellékelve a szaktervező nyilatkozatát és a vizsgálati anyagot. Az elvégzett vizsgálatok alapján kiderült, hogy a 3. sz. oszlop sem tartható meg a többlet terheléséhez elégtelen statikai állapota miatt. Az oszlop kiváltása szükséges a többlet terhek viselésére alkalmas kialakítással az eredetitől eltérő helyszínen, összhangban a térépítészeti változásokkal.

A fent leírtak alapján Vállalkozónak a tender műszaki tartalmához képest plusz 1 db oszlop (4. sz. oszlop) elbontása, az elbontandó 4. oszlop miatti többlet felsővezeték tartó, feszítő, falihorog telepítő munkák, valamint az oszlopok helyváltoztatása miatti földkábel táppont meghosszabbítása, illetve a 3 db oszlop új alapozási munkáival kapcsolatos többlet feladatai jelentkeztek.

A Vállalkozó tárgyi igényével kapcsolatban több alkalommal egyeztetett a Műszaki ellenőrrel, és ezt követően 2022. március 21. napján nyújtotta be teljeskörűen 3. számú Változtatási kérelemét a BKV felsővezeték tartó oszlopok áthelyezése miatt szükségessé vált pótmunkáival kapcsolatban.

Elszámolhatóság rövid indoklása: A Szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során kiadott dokumentáció alapján, valamint a helyszín megtekintését követően a Vállalkozó a tőle elvárható szakmai gondosság mellett sem láthatta előre ezen problémát. Mivel a változtatási kérelemben foglaltak az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges munkák elvégzésével jár, a pótmunkaigény megalapozott, amelynek kifizetése a tartalékkeret terhére történik. Ezen feladatok elvégzése szervesen kapcsolódik a projekthez, szükséges a projekt céljainak eléréséhez, valamint nélkülözhetetlen annak végrehajtásához, továbbá felmerülése nem volt előre látható. A Szerződés 11.6. pontja alapján pótmunkának minősül.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a benyújtott pótmunka igény tartalékkeret terhére történő elszámolását a Mérnök árszakértője által felülvizsgált és jóváhagyott nettó 11.262.774,- Ft összegben elfogadjuk. A Változtatás nem eredményezi a végteljesítési határidő módosítását.

A Vállalkozó jelen pótmunka tekintetében az alábbi – Megrendelő által elfogadott és jelen feladat mennyiségének tételes elszámolása felmérési napló alapján igazolt – nettó költségek érvényesítésére jogosult:

Tárgy: „Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái” tárgyú Vállalkozási Szerződés VK3 számú Változtatási kérelem elbírálása



VK-3: „BKV felsővezeték tartó oszlopok áthelyezésével kapcsolatos műszaki tartalom változásról” tárgyú változtatási kérelem

A Szerződés alapján rendelkezésre álló tartalékkeret – elfogadott VK1 számú: A nagykorút – Rákóczi út csomópontban a felhagyott villamospálya vasbeton pályalemezének elbontása miatt, illetve elfogadott VK2 számú: Talajcsere mesterséges váztalaj alkalmazásával szükségessé vált pótmunka figyelembevételével – nettó 67.439.914,- Ft, amely a tárgyi változtatási kérelemre elegendő fedezetet nyújt.

Tárgyi változtatási kérelem tényét, Mérnök és Megrendelő általi jóváhagyás alapján kérjük az Építési Naplóba rögzíteni szíveskedjen.

Budapest, 2022. március 28.

Üdvözlettel:

.....
Sebestyén Gábor

Infrastruktúra Projektiroda 2. osztályvezető
BKK Zrt.

.....
Horváth László

Beruházási igazgató
BKK Zrt.

Melléklet:

- Mérnök 2022. március 21-én kelt, „Budapest VIII. kerület, „Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái” Műszaki ellenőr javaslat 3. VK megküldése tárgyú, BPK/9193-001/2022. iktatószámú levele

Blaža Lujza tér felújítása - VK-3 BKV felsővezetéktartó oszlop cseréje - felmérési napló

Tételszám	Tétel rövid megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Árnyeg egységár [Ft]	Díj egységár [Ft]	Árnyeg [Ft]	Díj [Ft]	Nettó ár (Ft)	Készültség [%]	Nettó ár (Ft)	Hátralévő [%]	Nettó ár (Ft)
VILLAMOS FELSŐVEZETÉK												
77-04-007-10	Oszlop bontás, 7-10m3-es betonalap kiadásával, daruzással, oszlopkiemeléssel, labrazati- és betonalap leveréssel, földviszaltöltés rétegenkénti döngöléssel, silt-és tévhulladék elszállításával.	1	db	179694	588662	6 756 678 Ft 179 694 Ft	4 506 096 Ft 588 662 Ft	11 262 774 Ft 748 356 Ft	100	11 262 774 Ft 748 356 Ft	0	0 Ft 0 Ft
77-14-024	Talpacsaváros (10-15kN) oszlop részére betonalap készítés, 3-5m3-es C-12-FN 16 betonból, betonalap kiadásával, betonozással, kitemelt föld és silt elszállításával, lerakóhelyen lerakásával.	1	db	740 394 Ft	179 664 Ft	740 394 Ft	179 664 Ft	920 058 Ft	100	920 058 Ft	0	0 Ft
77-14-025	Talpacsaváros (15-25kN) oszlop részére betonalap készítés, 5-7m3-es C-12-FN 16 betonból, betonalap kiadásával, betonozással, kitemelt föld és silt elszállításával, lerakóhelyen lerakásával.	2	db	964 560 Ft	258 288 Ft	1 929 120 Ft	516 576 Ft	2 445 696 Ft	100	2 445 696 Ft	0	0 Ft
77-14-135	Zárt, önbetűlt tip. fallatorog beépítése beton vagy márvány falba, utólagos statikai vizsgálattal.	1	db	106 254 Ft	207 018 Ft	106 254 Ft	207 018 Ft	313 272 Ft	100	313 272 Ft	0	0 Ft
77-14-201-01	Tartó- vagy rányodrony felszerelése, 'O'-'O' alakban. A vágányzóna határáig 35mm2-es acélcsodronnyból, sodronyvégek Ø13,5mm-es "A" típusú üvegszálak kötéssel, maximum 25m hosszúságig.	7	db	230 670 Ft	71 676 Ft	1 614 690 Ft	501 732 Ft	2 116 422 Ft	100	2 116 422 Ft	0	0 Ft

Handwritten signature or initials.

77-14-201-03	Tartó- vagy iránysodrony felszerelése, "O>--O" alakban. A vágányzóna haláráig 35mm2-es acélsodronyból, sodronyvégek Ø13,5mm-es "A" típusú üvegcszálás kötélből, maximum 40m hosszúságig.	1	db	327 276 Ft	99 246 Ft	327 276 Ft	99 246 Ft	426 522 Ft	100	426 522 Ft	0	0 Ft
77-14-280-01	Tartósodrony felszereléséhez többbet mennyiség leszabása 35mm2-es horganyzott acélsodronyból.	125	m	1 554 Ft	1 866 Ft	194 250 Ft	233 250 Ft	427 500 Ft	100	427 500 Ft	0	0 Ft
77-14-804-02	Táppont csatlakozás szerelése földkábelről, munkavezetlekre, oszlopon kívüli védő csövezéssel, 2db NSGAFÖu 1x240mm2-es vagy azzal egyenértékű szigetelt réz kábelrel, szorítókkal maximum 2x25m hosszban.	2	db	832 500 Ft	298 542 Ft	1 665 000 Ft	597 084 Ft	2 262 084 Ft	100	2 262 084 Ft	0	0 Ft
"K1"	BKV feszítésgégmentesítés és szakfelügyelet.	1	alk	0	514 560 Ft	0 Ft	514 560 Ft	514 560 Ft	100	514 560 Ft	0	0 Ft
"K2"	Megvalósítási tervdokumentáció készítése (EV méréssel és levezetékekkel)	1	db	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0	0 Ft
"K3"	Fallicímke húzóteherelések statikai vizsgálata	8	db	0 Ft	136 038 Ft	0 Ft	1 088 304 Ft	1 088 304 Ft	100	1 088 304 Ft	0	0 Ft

Budapest, 2022.08.09.

Köcsán László
műszaki ellenőr
Budapesti Közút Zrt.

Bónisch Ferenc
projektvezető
STR Mély- és Magasépítő Kft.

NYILATKOZAT TÉTEL
a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint

Projekt megnevezése: Budapest, VIII. kerület, "Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési munkái"

Megrendelő: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.)
Vállalkozó: STR Mély-és Magasságió Kft (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület)
Teljesítési idő: 2022. augusztus 09.
Teljesítés igazolás tárgya: VK3 – BKV felsővezeték tartó oszlopok áttelepítése
Teljesítés összege (nettó): 11 262 774 Ft

Szerződés szerinti igazolt teljesítés (nettó):

Tárgyi teljesítést megelőzően elszámolt teljesítés	TÁRGYI IDŐSZAK TELJESÍTÉSE	Göngyölt teljesítés (tárgyhó végéig)
- Ft	11 262 774 Ft	11 262 774 Ft

Szerződés szerinti igazolt teljesítésből alvállalkozói teljesítés (nettó):

Alvállalkozó megnevezése	Tárgyi teljesítést megelőzően elszámolt teljesítés	TÁRGYI IDŐSZAK TELJESÍTÉSE	Göngyölt teljesítés (tárgyhó végéig)
"Ten-T" Zrt	/	8 766 605 Ft	/
Alvállalkozói rész összesen:	- Ft	8 766 605 Ft	8 766 605 Ft
Saját rész összesen:	- Ft	2 496 169 Ft	2 496 169 Ft
Összesen:	- Ft	11 262 774 Ft	11 262 774 Ft

Kelt: Budapest, 2022. augusztus 9.

Cégszerű aláírás

STRABAG

STR Mély-és Magasságió Kft.
 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.
 (Infopark D épület)
 HH Direkcó, FF terület
 Adószám: 25355929-4-43
 Csaasz: 17780072-5-43
 24.

B. M. ...