

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; Cégbiztosítási szám: 01-10-046840; Adószám: 23028966-4-41; Csoportazonosító szám (CSASZ): 17781372-5-44; Statisztikai szám: 23028966-4931-114; Képviseli: Somodi László vezérigazgató-helyettes és Horn Gergely divízióvezető) mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a **TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság** (Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. 3. emelet; Cégbiztosítási szám: 01-09-680214; Adószám: 11861689-2-41; képviseli: Lehoczky Zsuzsanna ügyvezető) úgy **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó)


között (együttesen: Felek) az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

### I. Előzmények

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján közbeszerzési eljárást folytatott le „Forgalomfelvétel és szokásjellemezők felmérésére, valamint döntéstámogató tanulmány készítése a tervezett fővárosi személyforgalmi behajtási díj bevezetéséhez” tárgyában, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett
- 1.2. Felek ezt követően Budapesten 2012. június 28. napján vállalkozási szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek.

### II. A módosítás indoka

Az Országgyűlés 2012. július 6-ai ülésén nem szavazta meg azt a törvénymódosító javaslatot, amely lehetővé tette volna, hogy a fővárosban behajtási díj fizetésére kötelezze a személygépjármű üzemeltetőket a közutak használatáért. Az Országgyűlés döntésének eredményeként a személyforgalmi behajtási díj 2013-as bevezetése végképp ellehetetlenült, így ezen szerződéskötést követően felmerült, előre nem látható külső körülmény miatt Megrendelő – bár a vállalkozási szerződés teljesítését továbbra is szükségesnek tartja – a

.....  
 dr. Sebestyén Agnes  
 .....  


Vállalkozó ütemezésén módosítást eszközöl. Az eredeti ütemezés szerint az első két részteljesítés a nyári időszakon belül történt volna, amely alapján a Fővárosi Közgyűlés szeptemberben megtárgyalja a tervezett személyforgalmi behajtási díjról szóló javaslatot, illetve a halasztás eredményeként indokolt az első részteljesítésben leadandó feladat, azaz forgalomfelvételek, csomóponti számlálások szeptemberi elvégzése, hiszen a felvételek statisztikai pontossága jelentősen javul a nyári felvételekhez képest, a keletkező forgalmi statisztikai adatokat a BKK más közlekedésfejlesztési projektjeiben is fel kívánja használni.

Felek jelen módosítás keretében kívánják módosítani továbbá a Vállalkozó cégszerű adatait tekintettel arra, hogy az adatok a szerződéskötést követően megváltoztak.

### III. Módosuló részek:

A Szerződés vonatkozásában Vállalkozóként szerződő fél adatai a következőképpen módosulnak:

másrészről a **TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság** (Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. 3. emelet; Cégjegyzékszám: 01-09-680214; Adószám: 11861689-2-41; képviseli: Lehoczky Zsuzsanna ügyvezető) úgy Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

A Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

3.1. Vállalkozó köteles a műszaki dokumentációban meghatározott módon, az ott meghatározott feladatokat az alábbi ütemezés szerint teljesíteni:

- a) **Felmérési jelentés leadása: szerződéskötést követő 90. nap;**
- b) Változatelemzés leadása: 3.1.a) pont szerinti feladat Megrendelő által igazolt teljesítését követő 30. nap;
- c) Döntéstámogató tanulmány leadása, Fővárosi Közgyűlés előterjesztési javaslat elkészítése: 3.1.b) pont szerinti feladat Megrendelő által igazolt teljesítését követő 30. nap;
- d) **Tervezési diszpozíciós javaslat és Rendelkezésre állási jelentés leadása: 2013. január 31.**

### IV. Záró rendelkezések

4.1.A Szerződés jelen 1. számú módosítással nem érintett rendelkezési továbbra is változatlan tartalommal érvényben és hatályban maradnak.

.....  
dr. Sebestyén Ágnes



4.2. Jelen 1. számú módosítás egymással megegyező – kettő számozott oldalból álló – hat eredeti példányban készült. Felek a 1. számú módosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és jelen 1. számú módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2012. ~~Szeptember~~ ..... <sup>B</sup>.....

**TRENECON COWI**

TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft.

1133 Budapest, Váci út 76. 3. emelet

Adószám: 11861689-2-41

1.

**Horn Gergely**  
divízióvezető

BKK Budapesti Közlekedési Központ  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Megrendelő

**Somodi László**  
vezérigazgató-helyettes

**Lehoczi Zsuzsanna**  
ügyvezető

COWI Magyarország Tanácsadó és  
Tervező Kft.  
Vállalkozó

Gaál Farkas

09.12.



Mészáros László



Kerényi László Sándor

09.06.



Dr. Timár Szilvia



dr. Sebestyén Ágnes



3

